

雲林縣採購中心

工程施工查核 執行情形簡報

報告人：曾智麟主任

中華民國 110 年 09 月 29 日

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商扣點	監造扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	雲林溪上游段污水截流-截流淨化工程	本府水利處	317,021	84.98%	黎明工程顧問股份有限公司	園泰營造股份有限公司	0	0	86	吳文能副處長
			317,021	88.18%						
2	延潭大排北鎮段治理工程	本府水利處	93,383	71.7%	源隆技術顧問有限公司	罡暉營造工程有限公司	0	0	82	吳文能副處長
			88,500	73.37%						
3	宜梧滯洪池環境改善(二期)	本府水利處	103,832	64.79%	華兆建築師事務所	國芳營造有限公司	0	0	81	吳文能副處長
			101,800	67.95%						
4	湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館新建工程	本府水利處	98,052	30.03%	立聯合建築師事務所	義力營造股份有限公司	2	2	80	吳文能副處長
			98,052	31.87%						

110年08月查核案件(2)

➤ 8月份總計查核8件，甲等**5**件、乙等3件，甲等比例**62.50%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商扣點	監造扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	舊頂埤頭大排頂涵橋下游橋梁改建工程	本府工務處	38,906	72.83%	上境工程設計顧問有限公司	建太營造有限公司	0	0	80	陳敬文科長
			35,373	77.0%						
6	雲林縣成功國民小學108年度綜合球場及周邊環境整建工程	成功國民小學	7,720	50.36%	黃金成建築師事務所	光邑營造有限公司	0	0	79	楊麗娜校長
			7,719	46.74%						
7	馬公厝大排龍潭橋上下游橋樑改建治理工程	本府工務處	59,582	36.31%	兆豐工程技術顧問股份有限公司	高蓋營造有限公司	6	6	79	李重賢科長(代)
			58,200	37.28%						
8	109年度公立國民中小學校舍防水隔熱改善工程(崙暉樓活動中心)	二崙國民中學	4,400	100%	煒眾工程顧問有限公司	誠邦營造有限公司	0	0	78	林靜怡組長
			3,631	98.38%						

110年度8月份查核成績統計

8月份查核共8件，成績評定甲等共**5**件，比例達**62.50%**

	查核件數	甲等	乙等	備註
本府暨所屬 機關	6	5	1	本府水利處-甲4 本府工務處-甲1乙1
學校	2	0	2	二崙國中-乙1 成功國小-乙1



主辦單位常見缺失

期間：自110年08月01日至110年08月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.01.06	監造計畫未確實審查。	請確實依各章節審查表審查，必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。
2	4.01.04	督導紀錄內容未詳實。	建議由具工程實務經驗之同仁協助督導，或聘請專家學者協助辦理督導，以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點，請各單位確實據以執行。
3	4.01.13	標案管理系統資料填報不完整。	標案管理系統中，有關保險單號碼、各種計畫核定文號、相關人員登錄，請確實依相關規定確實填列。
4	4.01.05	督導缺失未落實追蹤。	依缺失之嚴重性及重要性，訂出合理之改善期限，令廠商改善，其改善期限若逾期，請依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，予以扣罰。

監造單位常見缺失

期間：自110年08月01日至110年08月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.02.03.04	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落實管控材料設備檢(試)驗管制總表。	施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單辦理，並確實將抽查結果量化，再判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗項目及數量，確實執行。
2	4.02.01.05	部分材料/設備及施工之抽查標準未符合需求	監造單位確實審查廠商之品質計畫及施工計畫，確實依監造計畫編寫。
3	4.02.14.04	監造技師涉及現場作業，未落實親自赴現場實地督導。	要求監造技師確實依公共工程專業技師簽證規則辦理現場實地督導。
4	4.02.03.05	未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作	本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，相關工地安全衛生、交通維持及環境保護工作監造單位若不落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。
5	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。	於審查相關計畫書時，聘請具工程實務經驗之專家學者，協助審查基造計畫架構是否包括品管要點規定之基本內容

承攬廠商常見缺失

期間：自110年08月01日至110年08月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行。	落實主辦機關督導及監造單位抽查，要求廠商確實執行。
2	4.03.11.06	專任工程人員未落實填具督察紀錄表。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。
3	4.03.08.02	品管人員未落實執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。	請主辦機關確實要求廠商依品質計畫書訂定之稽核頻率辦理內稽。
4	4.03.06	未落實執行環境保護、施工安全衛生等履約事項。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。
5	4.03.03	施工日誌未落實填報。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。

施工品質常見缺失

期間：自110年08月01日至110年08月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	混凝土澆置前須規劃好時程，避免冷縫產生，澆置後請確實做好震動搗實工作，避免產生蜂窩、孔洞。
2	5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、屋頂作業及缺氧作業主管等作業主管。	落實主辦機關督導及監造單位抽查並要求承商依營造安全設施標準據以執行。
3	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。	混凝土澆灌前，注意墊塊或間隔器設置穩固，無移動之虞。
4	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	預定完工日期、補助單位經費來源、政風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與監造單位確實督促廠商確實。
5	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物。	原地面殘幹樹根、草根、農作物、碎屑、廢物、垃圾、障礙物須完全掘除，清理乾淨。

結 語

110年1-8月共查核42件，成績評定甲等共**32**件，比例高達**76%**，其中：

- 本府查核26件 甲等**23**件 比例為**88%**
- 公所查核12件 甲等**8**件 比例為**66%**
- 學校查核4件 甲等**1**件 比例為**25%**

截至目前為止甲等比例為**76%**，希望各單位能繼續努力，保持優良成績。



簡報完畢
敬請指教

