

雲林縣採購中心

工程施工查核 執行情形簡報

報告人:曾智麟主任
中華民國111年01月25日

110年11月查核案件(1)

➤ 11月份總計查核16件，甲等8件、乙等8件，甲等比例**50%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商扣點	監造扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	雲林縣立崇德國民中學操場整建工程	雲林縣立崇德國民中學	8,062	57.50%	張益霖建築師事務所	力龍企業有限公司	0	0	81	游淑英校長
			7,985	59.30%						
2	古坑鄉中山路人行空間暨周邊環境改善工程	雲林縣古坑鄉公所	17,857	43.23%	信創工程顧問有限公司	臻晟營造有限公司	0	0	81	林正杰課長
			14,300	50.07%						
3	馬公厝大排龍潭橋上下游橋樑改建治理工程	本府工務處	59,582	53.30%	兆豐工程技術顧問股份有限公司	高蓋營造有限公司	0	0	80	葉家誠技士
			58,200	54.93%						
4	雲林縣田子林(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	本府地政處	21,319	37.77%	內政部土地重劃工程處	燦吉營造有限公司	3	0	80	羅萬錦科長
			17,310	41.33%						

110年11月查核案件(2)

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商扣點	監造扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	「PU操場整建工程」	育仁國民小學	4,863	92.49%	呂罡銘建築師事務所	長澤營造有限公司	0	0	80	李學人校長
			4,660	93.01%						
6	斗六市明德鄰里公園相關設施改善工程	斗六市公所	3,663	52.88%	崇峻工程顧問有限公司	名谷營造有限公司	0	0	80	孫旺田課長
			3,068	56.81%						
7	雲林斗六棒球場防水整修工程	體育場	13,281	37.21%	張益霖建築師事務所	德侶營造有限公司	0	0	80	賴俊嘉場長
			12,580	43.26%						
8	莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程	莿桐鄉公所	26,932	26.39%	楊士騰建築師事務所	安達營造有限公司	0	0	80	楊嫩嫻主秘
			26,850	23.81%						

110年11月查核案件(3)

序 號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
9	雲林縣東勢鄉四美公墓納骨塔新建工程	東勢鄉公所	110,314	86.37%	徐岩奇建築師事務所	罡暉營造工程股份有限公司	0	0	79	林秋田課長
			107,000	82.15%						
10	鎮西國小半戶外球場工程	鎮西國民小學	6,333	77.86%	黃建雄建築師事務所	大朋營造有限公司	0	0	78	陳嘉銘校長
			5,920	74.35%						
11	麥寮鄉中興社區活動中心新建工程	麥寮鄉公所	11,435	7.10%	弈寬建築師事務所	神工營造有限公司	0	0	78	劉承憲課長
			11,180	12.65%						
12	港尾大排(第二期)治理工程	本府水利處	24,500	52.57%	源隆技術顧問有限公司	安立營造有限公司	2	2	78	吳文能副處長
			19,968	56.53%						

110年11月查核案件(4)

序 號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
13	雲林縣舊庄國小110 年度新設附設幼兒 園工程	舊庄國民小學	2,091	92%	黃志煌建築 師事務所	恒達本室 內裝修有 限公司	0	0	77	黃嘉賓
			2,000	73.1%						
14	臺西分局東勢分駐 所、安南派出所廳 舍維修工程	警察局	2,790	100%	緯豐工程顧 問有限公司	禕誠營造 有限公司	2	2	77	李俊增 技士
			2,650	100%						
15	110年度新設附設幼 兒園工程	東興國民小學	2,396	10.12%	黃志煌建築 師事務所	大匠土木 包工業(雲 林縣)	0	0	77	吳清池 校長
			2,370	15.0%						
16	雲林縣中小學電力 系統改善工程(第40 群)	麥寮高級中學	44,618	65.5%	宇進電機技 師事務所	鍵發工程 有限公司	3	3	76	林正雄 校長
			44,618	66%						

110年12月查核案件(1)

➤ 12月份總計查核16件，甲等**11**件、乙等5件，甲等比例**69%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商扣點	監造扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	宜梧滯洪池環境改善(二期)	本府水利處	103,832	100%	華兆建築師事務所	國芳營造有限公司	0	0	85	許宏博處長
			101,800	100%						
2	雲林縣林厝寮(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程	本府地政處	26,711	29.93%	內政部土地重劃工程處	嘉銘營造有限公司	0	0	81	羅萬錦科長
			26,697	43.05%						
3	110年度PU操場整建工程	二崙國民中學	8,345	37.38%	楊文慶建築師事務所	振典實業有限公司	0	0	81	張碩玲主任
			7,650	38.54%						
4	雲林縣西螺鎮市場南北路道路改善工程	西螺鎮公所	29,360	95.00%	上境工程設計顧問有限公司	鈺洲營造有限公司	0	0	81	陳建全課長
			27,200	98.82%						

110年12月查核案件(2)

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商扣點	監造扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	布袋戲傳習中心興建工程	本府工務處	963,753	15.67%	許銘陽建築師事務所	芳源號營造股份有限公司、呈傳企業有限公司	1	1	81	鄭仁傑 技正
			963,700	10.50%						
6	四湖鄉蔡厝村南光農地重劃區東西14路農路改善工程等四件工程	四湖鄉公所	12,033	100%	弘強工程顧問企業有限公司	柏樺營造有限公司	0	0	80	吳長和 課長
			11,750	100%						
7	虎尾圓環景觀意象燈光改善工程計畫	虎尾鎮公所	9,154	73.35%	李依玲建築師事務所	暖板凳文化志業股份有限公司	0	0	80	張晉彰 課長
			9,151	74.0%						
8	古坑鄉棋盤村懷恩堂廟前廣場暨無障礙環境改善工程	古坑鄉公所	17,625	68.35%	泰勒工程顧問有限公司	春吉營造有限公司	0	0	80	徐正杰 課長
			13,770	69.48%						

110年12月查核案件(3)

序 號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
9	109年度大埤國小老舊校舍拆除重建工程	大埤國民小學	171,345	12.56%	賴人碩建築師事務所	祐鎮營造有限公司	2	2	80	王昇泰 校長
			144,560	17.9%						
10	雲林縣歷史建築北港地政事務所舊宿舍修復及再利用工程	本府 文化觀光處	12,407	85.80%	經緯地景建築師事務所	益安營造有限公司	0	0	80	張力元 科長
			11,760	81.06%						
11	表演廳基礎設施及表演設備整建工程(B期)	本府 文化觀光處	15,105	74.05%	九穗聯合建築師事務所	雍展營造有限公司	0	0	80	侯博震 秘書
			15,022	67.77%						
12	麥寮鄉雷厝村集會所新建工程	麥寮鄉公所	35,110	37.79%	弈寬建築師事務所	永泰祥營造股份有限公司	1	1	79	劉承憲 課長
			34,890	43.44%						

110年12月查核案件(4)

序 號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
13	109年度充實設施設備-活動中心改善工程	雲林縣立虎尾國民中學	9,968	82.70%	唐楓室內裝修有限公司	常圓室內裝修科技有限公司	0	0	79	王昇燦 校長
			9,700	82.09%						
14	109年度公立國民中小學校舍敦品樓、合群樓防水隔熱改善工程	雲林縣斗六市鎮南國民小學	4,796	100%	築盟建築師事務所	國善營造有限公司	0	0	79	梁博雍 校長
			4,783	97.62%						
15	西螺國中「110年校園環境整建工程」	雲林縣立西螺國民中學	5,344	32.31%	唯新工程規劃設計有限公司	胤成營造有限公司	2	2	78	劉建宏 組長
			5,300	36.57%						
16	台西鄉崙豐部落多功能綜合活動中心新建工程	雲林縣臺西鄉公所	19,211	66.89%	和裕建築師事務所	新林營造有限公司	1	1	77	丁偉鵬 課長
			19,941 (變更設計)	80.62%						

110年度11月份查核成績統計

11月份查核共16件，成績評定甲等共8件，比例**50%**

	查核件數	甲等	乙等	備註
本府暨所屬機關	5	3	2	地政處→甲1 工務處→甲1 體育場→甲1 水利處→乙1 警察局→乙1
鄉鎮市公所	5	3	2	古坑鄉公所→甲1 莿桐鄉公所→甲1 斗六市公所→甲1 東勢鄉公所→乙1 麥寮鄉公所→乙1
學校	6	2	4	崇德國民中學→甲1 育仁國民小學→甲1 鎮西國民小學→乙1 東興國民小學→乙1 舊庄國民小學→乙1 麥寮高級中學→乙1

110年度12月份查核成績統計

12月份查核共16件，成績評定甲等共**11**件，比例**68%**

	查核件數	甲等	乙等	備註
本府暨所屬機關	5	5	0	地政處→甲1 水利處→甲1 文化觀光處→甲2 工務處→甲1
鄉鎮市公所	6	4	2	西螺鎮公所→甲1 虎尾鎮公所→甲1 四湖鄉公所→甲1 古坑鄉公所→甲1 麥寮鄉公所→乙1 臺西鄉公所→乙1
學校	5	2	3	二崙國民中學→甲1 大埤國民小學→甲1 虎尾國民中學→乙1 鎮南國民小學→乙1 西螺國民中學→乙1

主辦單位常見缺失

期間：自110年11月01日至110年12月31日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.01.01	未依規定確實編列品管費用	請各單位確實依「公共工程施工品管管理作業要點」第13點規定，於招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用。
2	4.01.04	督導紀錄內容未詳實。	建議由具工程實務經驗之同仁協助督導，或聘請專家學者協助辦理督導，以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點，請各單位確實據以執行。
3	4.01.05	督導缺失未落實追蹤。	依缺失之嚴重性及重要性，訂出合理之改善期限，令廠商改善，其改善期限若逾期，請依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，予以扣罰。
4	4.01.06	監造計畫未確實審查。	請確實依各章節審查表審查，必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。

監造單位常見缺失

期間：自110年11月01日至110年12月31日 總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.02.03.04	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落實管控材料設備檢（試）驗管制總表。	施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單辦理，並確實將抽查結果量化，再判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗項目及數量，確實執行
2	4.02.03.05	未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生交通維持及環境保護等工作。	本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，相關工地安全衛生、交通維持及環境保護工作監造單位若不落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。
3	4.02.03.08	監造報表未落實登載。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求監造單位據以執行
4	4.02.01.05	部分材料/設備及施工之抽查標準未符合需求	監造單位確實審查廠商之品質計畫及施工計畫，確實依監造計畫編寫。
5	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材等未符需求	請監造單位依照工程使用材料及設備確實訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單。

承攬廠商常見缺失

期間：自110年11月01日至110年12月31日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行。	落實主辦機關督導及監造單位抽查，要求廠商確實執行。
2	4.03.03	施工日誌未落實填報。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。
3	4.03.05	未落實執行材料檢(試)驗判讀或材料設備送審管制。	確實依照材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表等相關表單進行材料設備管制。
4	4.03.11.06	專任工程人員未落實填具督察紀錄表。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。
5	4.03.14.03	未落實執行安全衛生教育訓練。	請監造單位督導施工廠商確實辦理工地安全衛生教育。

施工品質常見缺失

期間：自110年11月01日至110年12月31日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	預定完工日期、補助單位經費來源、政風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與監造單位確實督促廠商確實。
2	5.07.01.14	未落實測量及放樣。	確實依契約圖說執行測量及放樣，縱橫斷面測量誤差值及高程、水準測量誤差值須符合圖說要求。
3	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	混凝土澆置完成後，濕治養護持續3-7天。
4	5.14.01.01	於高差2公尺以上邊緣及開口之防墜措施未設符規定。	在高度2公尺以上之高處作業，應依職業安全衛生設施規則設置防墜措施
5	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	用剪鉗或砂輪機將混凝土表面突出之鐵線等鐵件切除 至與混凝土面齊平。

施工品質常見缺失照片(1)

5.09.08

工程告示牌內容未符合規定。



QR Code未更新，已改成行動版通報網頁
QRcode




工程告示牌欠機關英文名稱，又政風單位電話號碼誤填，應為05-5322170

施工品質常見缺失照片(2)

5.07.01.14

未落實測量及放樣。



施工品質常見缺失照片(3)

5.01.02

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。



施工品質常見缺失照片(4)

5.14.01.01

於高差2公尺以上邊緣及開口之防墜措施未設符規定。



預力梁已吊放完成，無設置安全網。

施工品質常見缺失照片(5)

5.01.04

混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。



混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。

結 語

110年1-12月共查核100件，成績評定甲等共**72**件，比例高達**72%**，其中：

- 本府查核44件 甲等**38**件 比例為**86%**
- 公所查核35件 甲等**24**件 比例為**69%**
- 學校查核21件 甲等**10**件 比例為**48%**

截至目前為止甲等比例為**72%**，希望各單位能繼續努力，保持優良成績。