



## 雲林縣斗六市埤口自辦市地重劃區第十次理事會會議紀錄

時間：107年8月8日(星期三)下午7點00分

地點：雲林縣斗六市雲林路二段745號

主席：鄭文傑

出席人員：如附件

記錄：林文政

### 一、討論事項

理事會對於本次各事項之決議，應有理事四分之三以上之出席，出席理事三分之二以上同意行之，本重劃會第十次理事會應出席理事人數為9人，出席人數為8人，已達所有理事四分之三以上出席第十次理事會，會議開始。

#### 第一案：重劃進度及施工進度報告

說明：

- 1、10米-2及銜接10米-3轉角之雨水箱涵及10米-2靠近埤口路之雨水箱涵已施工完成。
- 2、10米-4側溝目前已完成2/3，未完成1/3部份於地上物拆除後接續進行施作。目前工程正執行10米-2(雲林路741巷)側溝鋼筋組立、模板與灌漿工程。
- 3、107年7月25日辦理雨水箱涵混凝土試體試驗。
- 4、側溝銜接箱涵涵管埋設亦配合雨水箱涵施作，可施作部分已完成。

決議：本案為報告案，無需表決。

#### 第二案：箱涵改道

說明：

- 1、原雲林路箱涵於107年3月因鄰房地主陳情，理事會於107年3月29日會議決議雨水箱涵施工位置再行調整。箱涵改道經縣府於107年4月11日辦理現場會勘，重劃會依據會勘記錄辦理改道設計，縣府107年6月29日同意相關工程圖。
- 2、箱涵改道水理計算與結構計算業經合格水利技師與土木技師雙重認證，有關箱涵改道至10米-3計劃道路乙案實無排水上之疑慮。
- 3、芭蕉溪已整治完成，本區箱涵出水口亦有整治疏通，相關排水落差約七米，豪雨導致芭蕉溪倒灌等情事，應不可能於此區發生。

張祺昇理事建議：

此方案於水理水文不合理，洩洪能力存疑，請理事會再與縣府溝通協調。如縣府堅持此設計方式，是否可以由縣府召開說明會，給予相關地主說明瞭解。建議箱涵由公園下通過，公園不應作其他多目標使用。箱涵設計未有雙方接受方式之前，或召開說明會取得相關地主認同前，此處工程應先暫停。



辦法：

- 1、重劃會再與縣府及公園接管單位溝通箱涵設計路線或召開說明會取得相關地主認同。
- 2、箱涵改道工程自 107 年 3 月起即停擺至今，屬政令變更、區內土地所有權人阻撓與其他不可抗力因素，相關停工期間不計入重劃工期。

決議：經主席徵詢全體出席理事，同意依上述內容辦理。

### 第三案：地上物拆遷情形

說明：

- 1、臨埤口路已完成門牌號 25、41、19 號平房完成地上物搬遷及點交。
- 2、於近期門牌號 27 及 19 號樓房完成搬遷及點交。
- 3、重劃區內臨埤口路之地主已陸續搬遷，應行拆除之地上物預計於 8 月中旬進行拆除工程；預計由埤口路往 10 米-1 拆除，接續進行區內埤口路 6 米道路原側溝打除及重新施作工程。

決議：本案為報告案，無需表決。所有權人有延緩搬遷之狀況，由理事會協調。

### 第四案：埤口路施工及交通管制

說明：

- 1、依據市區道路條例第 28 條、道路交通管理處罰條例第 5 條規定及雲林縣道路交通安全聯席會報 107 年 7 月 10 日雲道交執字第 1071302398 號函辦理。
- 2、交維管制於 107 年 7 月 30 日至 107 年 10 月 22 日止(90 日曆天)，管制區域為鎮西里埤口路(雲林路二段 741 巷至大學路三段間)路段。施工路段以施工圍籬阻隔管制。
- 3、電桿遷移事宜：台電已派工，將於兩周內完成埤口路上電桿遷移。

張祺昇理事意見：

埤口路於重劃範圍內僅施作 6 米路寬(完整路寬 12 米)，建議向縣府申請，請縣府於重劃範圍外其餘 6 米道路配合徵收與重劃工程一併施作。

決議：

- 1、本案為報告案，無需表決。重劃區內埤口路段工程施工依照原進度進行。為顧及居民交通便利與安全考量，圍籬請留設可進出空間，並再加強三角錐及警示燈號設置。
- 2、重劃範圍外之部分重劃會無權施作，本會將代表地主及各理事與相關單位函文建議區外埤口路 6 米道路有否並同重劃工程施作之規劃。

二、臨時動議：無

三、散會時間：107 年 8 月 8 日(星期三)下午 19 點 50 分。

本影本與正本相符  
如有不符願負法律責任

雲林縣斗六市埤口自辦市地重劃區重劃會

理事會議簽到表



一、開會時間：107年8月8日

二、出席人員：

職稱	簽名	備註
理事長	鄭文俊	
理事	張木金	
理事	葉煥光	
理事	鄭文俊	
理事	羅重益	
理事	羅芷昕	
理事	張協成	
理事	張煥光	
理事		
	張正文	