

雲林縣 106 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.52 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
89	12.46	0.07	149,197.125	136.83	11.91	29	51	25	34	21	26	0	1	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 12.52 億元(中央補助 12.46 億元，地方自籌 0.07 億元)，截至 3 月底止，共有標案 89 件。

106 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 109,042 仟元，預算實際支用數 137,240.268 仟元，已執行應付未付數 11,956.857 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 149,197.125 仟元，預算執行率 136.83 %，預算達成率 11.91 %。
 2. 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,246,433 仟元，鄉鎮公所執行 6,000 仟元，縣(市)執行率 136.83%，預算達成率 11.97%；鄉鎮公所執行率 0%，預算達成率 0%。
 3. 依標案執行情形進度區分：89 件標案，已設計完成者 51 件，已發包決標者 34 件，已開工者 26 件，施工進度已達 50%者 1 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
 4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 106 年 3 月底止，89 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。
- 管考建議：截至 3 月預算達成率為 11.91%，較平均預算達成率 13.05%落後 1.14 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(2.88%)、體育經費(0.24%)、水利建設經費(0.82%)、農業建設經費(0.04%)、公有建物及設施經費(2.31%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請雲林縣政府主動了解原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按標案期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數