

雲林縣採購中心

工程施工查核 執行情形簡報

報告人：謝旻洲

中華民國 109 年 12 月 22 日

109年10月查核案件(1)

➤ 10月份總計查核12件，甲等9件，乙等3件，甲等比例75%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	雲林縣土庫鎮土庫國民小學106年度改善及充實教學環境設備-多功能教師研習中心新建工程	土庫國民小學	44363	23.84%	張涵瑋建築師事務所	翔宏營造有限公司	0	0	83	關勝周 校長
			44280	26.54%						
2	西螺至二崙154甲線道路挖掘路面修復工程	本府工務處	29482	61.58%	世合工程技術顧問股份有限公司	瑋林營造有限公司	0	0	82	徐瑞甫 科長
			21800	99.15%						
3	滴仔大排(虎尾區)排水路整治工程	本府水利處	104245	44.99%	源隆技術顧問有限公司	鼎佳營造股份有限公司	0	0	81	林昆賢 技正
			92180	47.16%						
4	馬公厝大排跨渠構造物改善工程	本府工務處	77230	31.64%	式新工程顧問股份有限公司	勝麗營造有限公司	0	0	81	葉家誠 技士 2
			74900	40.17%						

109年10月查核案件(2)

➤ 10月份總計查核12件，甲等9件，乙等3件，甲等比例75%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單位參與人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	雲林縣歷史建築東和派出所修復再利用工程	本府文化觀光處	19676	49.3%	李豐村建築師事務所	聖穎營造有限公司	0	0	81	侯博震 技正
			18680	45.4%						
6	口湖鄉頂口湖簡易抽水站及崙東村飛沙大排簡易抽水站設施改善應急工程	本府水利處	13875	35.92%	崇峻工程顧問有限公司	祥禾營造有限公司	0	0	81	吳文能 副處長
			13600	39.82%						
7	雲遊3林小鎮生活圈環境營造工程(斗六古坑基地)	本府城鄉發展處	9207	28.22%	山湖設計有限公司	臻晟營造有限公司	0	0	80	劉以興 副處長
			7900	28.34%						
8	土庫國中籃排球場整建工程	土庫國民中學	5041	73.19%	楊雪雲建築師事務所	琮晟營造有限公司	0	0	80	陳健隆 校長
			4978	74.59%						

109年10月查核案件(3)

➤ 10月份總計查核12件，甲等9件，乙等3件，甲等比例75%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
9	PU跑道整建工程	古坑國民中小學	3,960	83%	大墩規劃設計顧問有限公司	嘉原營造有限公司	0	0	80	鍾廷森 校長
			3,830	85.73%						
10	雲林縣斗南鎮市區人行道路暨周邊環境改善計畫(二期)	斗南鎮公所	19821	35.40%	信創工程顧問有限公司	中大興營造有限公司	2	2	78	曾春輝 課長
			19000	66.35%						
11	109年度大埤國小附幼建築物裝修及無障礙電梯新建工程	大埤國民小學	5653	25.08%	和裕建築師事務所	傳承營造有限公司	2	2	78	蘇雅雯 主任
			5580	64.83%						
12	108年度充實設施設備-操場周邊地坪重置工程	同安國民小學	3505	60.00%	緯豐工程顧問有限公司	國大營造工程有限公司	0	0	78	鍾為霖 主任
			3500	61.05%						

109年11月查核案件(1)

➤ 11月份總計查核12件，甲等8件、乙等4件，甲等比例66%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	虎尾周邊街道系統 整合串接改善計畫 第三期工程	本府工務處	87417	19.24%	橙谷景觀規 劃設計有限 公司	藤 淦 營 造 有限公司	0	0	81	鄭仁傑 技正
			76000	41.65%						
2	牛挑灣溪排水牛挑 灣橋橋樑改建治理 工程	本府工務處	47,723	34.75%	兆豐工程技 術顧問股份 有限公司	高源營造 工程股份 有限公司	0	0	81	鄭介旗 科長
			46,350	40.15%						
3	? 梧滯洪池環境改 善(二期)	本府水利處	103832	15.00%	華兆建築師 事務所	國芳營造 有限公司	1	1	80	林昆賢 技正
			101800	27.14%						
4	虎尾鎮棋盤厝大排 排水改善應急工程	本府水利處	27383	42.46%	德眾工程顧 問股份有限 公司	出一營造 有限公司	0	0	80	吳文能 副處長 5
			23450	51.38%						

109年11月查核案件(2)

➤ 11月份總計查核12件，甲等8件、乙等4件，甲等比例66%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	『國中部「107年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫」-教師宿舍新建工程』	蔦松高級中學	17,954	25.96%	黃憲國建築師事務所	啟庸營造有限公司	1	1	80	張凱瑞 校長
			17,885	26.20%						
6	林內鄉林內公園濟公總堂廣場左前方擋土牆改善及美化公園周邊環境	本府水利處	6414	41.8%	德眾工程顧問股份有限公司	長威土木包工業	0	0	80	林昆賢 技正
			5922	76.2%						
7	斗六市雲南街道路排水改善工程	斗六市公所	3032	21.14%	光益工程技術顧問有限公司	大地營造股份有限公司	0	0	80	傅騰標 課長
			2880	29.25%						
8	口湖鄉蚶仔寮大排復建工程	口湖鄉公所	2461	23.90%	恩旭工程技術顧問有限公司	景遠土木包工業	0	0	80	孫連成 課長
			2426	98.00%						

109年11月查核案件(3)

➤ 11月份總計查核12件，甲等8件、乙等4件，甲等比例66%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	雲林縣虎尾國民小學辦理教育部及學前教育署106-109年「校園社區化改造計畫-友善育兒空間」新建幼兒園圍舍工程	虎尾國民小學	34154	45.66%	賴人碩建築師事務所	嘉基營造有限公司	3	3	78	張善琳 校長
			33900	45.79%						
6	麥寮鄉施厝西施聯合活動中心增建工程(複查)	麥寮鄉公所	19242	100%	黃憲國建築師事務所	凱登營造股份有限公司	0	0	78	徐正杰 課長
			18840	100%						
7	雲林縣崙背鄉老人活動中心之增建電梯、整修廁所及廚房工程	崙背鄉公所	4572	95.64%	鄭永亮建築師事務所	臺維土木包工業	0	0	78	葉書銘 課長
			4067	86.45%						
8	褒忠鄉新湖村集會所興建工程(複查)	褒忠鄉公所	19008	59.71%	廖明隆建築師事務所	祥凱營造有限公司	2	2	76	林健一 技士
			18987	59.81%						

109年12月查核案件(1)

➤ 12月份總計查核8件，甲等**5**件、乙等3件，甲等比例**62.5%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	雲林縣縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程	本府工務處	110,450	43.20	旭城工程技術顧問有限公司	谷源營造有限公司	0	0	85	徐瑞甫 科長
			94,800	48.86						
2	雲林縣褒忠鄉馬鳴、新湖、田洋社區人本生活環境改善計畫	褒忠鄉公所	29,439	57.69%	總太工程顧問有限公司	韋祁營造股份有限公司	0	0	82	丁康弘 課長
			28,360	75.99%						
3	149甲線26K+500及27K+500道路邊坡災害修復工程	本府工務處	53,310	27.00%	威勝工程顧問有限公司	鴻捷營造有限公司	3	3	81	廖政彥 副處長
			53,300	29.88%						
4	縣道158線(21K+600~22K+840)、鄉道雲29線(4K+270~6K+770)及鄉道雲97線(1K+700~4K+450)道路改善工程	本府工務處	23,065	3.41%	旭城工程技術顧問有限公司	瑋林營造有限公司	0	0	81	徐瑞甫 科長
			17,700	3.88%						

109年12月查核案件(2)

➤ 12月份總計查核8件，甲等5件、乙等3件，甲等比例**62.5%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	雲林縣二崙鄉田尾村友善環境營造計畫	二崙鄉公所	17,143	89.55%	唯聚工程顧問有限公司	建升營造有限公司	0	0	80	黃子榮 技士
			15,750	90%						
6	新建虎尾鎮頂溪社區多功能活動中心	虎尾鎮公所	40,513	40.57%	洪裕強建築師事務所	高蓋營造有限公司	3	3	79	石明鑫 技士
			40,460	42.23%						
7	雲林縣虎尾鎮衛生所辦公廳舍整修工程	衛生局	5,809	85.49%	張涵璋建築師事務所	坤曜土木工程有限公司	0	0	78	楊育豪 科長
			5,385	92.13%						
8	雲林縣108年度改善慈輝班及住宿型合作式中途班設施(備)計畫工程	林頭國民小學	4,746	51.7%	黃志煌建築師事務所	詮盈營造有限公司	2	2	76	曾智豐 校長
			4,700	50.06%						

查核成績統計

109年10月份查核共12件，成績評定甲等共9件，比例達**75%**

	查核件數	甲等	乙等	甲等比例
本府暨所屬機關	6	6	0	本府工務處-甲2 本府水利處-甲2 本府城鄉發展處-甲1 本府文化觀光處-甲1
公所	1	0	1	斗南鎮公所-乙1
學校	5	3	2	土庫國中-甲1 土庫國小-甲1 大埤國小-乙1 同安國小-乙1

查核成績統計

109年11月份查核共12件，成績評定甲等共8件，比例達**66%**

	查核件數	甲等	乙等	甲等比例
本府暨所屬機關	5	5	0	本府水利處-甲3 本府工務處-甲2
公所	5	2	3	斗六市公所-甲1 口湖鄉公所-甲1 麥寮鄉公所-乙1 崙背鄉公所-乙1 褒忠鄉公所-乙1
學校	2	1	1	蔦松高級中學-甲1 虎尾國小-乙1



查核成績統計

109年12月份查核共8件，成績評定甲等共5件，比例達**62.5%**

	查核件數	甲等	乙等	甲等比例
本府暨所屬機關	4	3	1	本府工務處-甲3 衛生局-乙1
公所	3	2	1	褒忠鄉公所-甲1 二崙鄉公所-甲1 虎尾鎮公所-乙1
學校	1	0	1	林頭國小-乙1

主辦單位常見缺失

期間：自109年10月01日至109年12月14日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.01.06	監造計畫未確實審查。	請確實依各章節審查表審查，必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。
2	4.01.04	督導紀錄內容未詳實。	建議由具工程實務經驗之同仁協助督導，或聘請專家學者協助辦理督導，以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點，請各單位確實據以執行。
3	4.01.13	標案管理系統資料填報不完整。	標案管理系統中，有關保險單號碼、各種計畫核定文號、相關人員證書編號等，請確實依相關規定確實填列。
4	4.01.05	督導缺失未落實追蹤。	依缺失之嚴重性及重要性，訂出合理之改善期限，令廠商改善，其改善期限若逾期，請依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，予以扣罰。



監造單位常見缺失

期間：自109年10月01日至109年12月14日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.02.03.04	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落實管控材料設備檢(試)驗管制總表。	施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單辦理，並確實將抽查結果量化，再判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗項目及數量，確實執行。
2	4.02.01.05	部份材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	監造單位應依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點第九點第二款辦理，製作監造計畫應併同預算書圖一併送審。
3	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	本府訂有雲林縣政府及所屬(轄)機關學校公共工程(建築物)施工日誌及監造報表填報注意事項，請各單位確實依上揭規定，要求監造單位據以執行。
4	4.02.03.05	未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，相關工地安全衛生、交通維持及環境保護工作監造單位若不落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。
5	4.02.03.03	未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖等。	監造單位應依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點第九點第二款辦理，確實審查廠商之品質計畫及施工計畫。

承攬廠商常見缺失

期間：自109年10月01日至109年12月14日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行。	落實主辦機關督導及監造單位抽查，要求廠商確實執行。
2	4.03.05	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表未符合工程需求。	於審查施工計畫時，聘請具工程實務經驗之專家學者協助審查，以符合工程需要。
3	4.03.02.04	部份分項工程品質管理標準未訂定。	於審查品質計畫時，聘請具工程實務經驗之專家學者協助審查，以符合工程需要。
4	4.03.11.06	未落實填具督察紀錄表。	專任工程人員應依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，每月至少填報1次督察紀錄表。
5	4.03.03	施工日誌未落實填報。	本府訂有雲林縣政府及所屬(轄)機關學校公共工程(建築物)施工日誌及監造報表填報注意事項，請各單位確實依上揭規定，要求廠商據以執行。

施工品質常見缺失

期間：自109年10月01日至109年12月14日

總件數 32件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	混凝土澆置前須規劃好時程，避免冷縫產生，澆置後請確實做好震動搗實工作，避免產生蜂窩、孔洞。
2	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮裂縫造成裂縫。	混凝土澆置後確實做好撒水養護。
3	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	於混凝土模板拆模後，確實將鐵絲、鐵件及模板等拆除。
4	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	預定完工日期、補助單位經費來源、政風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與監造單位確實督促廠商確實辦理。
5	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎鈎綁紮不合規範要求	廠商應確實依核定之施工品質計畫，請機關與監造單位確實督促廠商確實辦理。

結 語

109年1-12月共查核110件，成績評定甲等共**77**件，比例高達**70%**，其中：

- 本府查核51件 甲等**44**件 比例為**86.27%**
- 公所查核42件 甲等**24**件 比例為**57.14%**
- 學校查核17件 甲等**9**件 比例為**52.94%**

109年度查核成績甲等比例為**70%**，較去年的**63%**(甲等件數**58**件)較為進步，希望各單位能繼續努力，保持優良成績。

簡報完畢
敬請指教

