

# 雲林縣政府 - 前瞻計畫已獲中央核定之案件列表

單位：仟元  
111年11月22日製表

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
1	水環境建設	水利處	雲林溪水環境改善計畫-雲林溪水與綠計畫第二期(第一批次)(經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函)	80,000	已執行完成。	
2			雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	340,000	已執行完成。	
3			雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	430,000	已執行完成。	
4			雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	315,420	已執行完成。	
5			雲林溪水環境改善計畫-斗六市水資源回收中心功能提升暨第一期設備介面修復及整合計畫(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	4,980	已執行完成。	
6			棺梧滯洪池水環境改善計畫-棺梧滯洪池環境改善(一期)(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	42,683	已執行完成。	
7			雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	2,428	已執行完成。	
8			雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	3,948		
9			雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	3,165		
10			雲林縣北港鎮三號水門抽水站設備改善工程(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	4,803	已執行完成。	
11			雲林縣北港鎮四號水門抽水站設備改善工程(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	10,490		
12			雲林縣台西鄉山寮抽水站設備更新工程(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	58,825	已執行完成。	
13			雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	75,000	已執行完成。	
14			舊虎尾溪快速道路段治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	63,270	已執行完成。	
15			後溝子大排分洪水路治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	55,000	已執行完成。	
16			施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	103,243	已執行完成。	
17			施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函) 1.仁南橋 2.施厝寮排水第2號橋	60,000	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
18			大義崙大排油車橋下游治理工程(一)(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	28,700	已執行完成。	
19			馬公厝大排龍潭橋上下游治理工程(6K+000~6K+950)(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	80,750	已執行完成。	
20			馬公厝大排跨渠構造物改善工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	47,920	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
21			羊稠厝大排下崙二號橋至光豐橋加高治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	9,350	已執行完成。	
22			新港大排二排水路治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	52,500	已執行完成。	口湖鄉公所執行。
23			有才寮排水新美橋上游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	44,000	已執行完成。	
24			八角亭大排新厝橋下游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	60,180	已執行完成。	
25			八角亭大排新厝橋下游橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	30,000	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
26			新街大排北港滯洪池抽水站新建工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	65,000	已執行完成。	
27			牛挑灣溪排水系統-謝厝寮抽水站新建工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	46,000	已執行完成。	
28			延潭大排仁剛橋上游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	104,805	已執行完成。	
29			延潭大排仁剛橋上游橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	35,770	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
30			中央排水出口段(0K+000~0K+378)治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	30,001	已執行完成。	
31			中央排水出口段(0K+000~0K+378)橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	35,770	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
32			牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	96,840	已執行完成。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
33	水環境 建設	水利處	牛挑灣溪排水牛挑灣橋橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	52,800	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
34			舊頂埤頭大排出口段治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	82,449	已執行完成。	
35			舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函、經濟部水利署110年7月13日經水河字第11053226890號函、同意改列正式工程案件)	107,000	1.原案110年11月30日簽准終止部分契約，另案委託設計監造俟水利署解列，改列正式工程，再辦理發包。 2.新案「舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程委託設計監造等工作」，9月15日辦理議價訂約，11月18日召開細部設計成果審查會議。	橋樑工程由工務處施作。
36			大義崙大排油車橋下游治理工程(二)(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	28,700	已執行完成。	
37			港尾大排治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	42,500	已執行完成。	
38			雲林縣生態檢核工作計畫(107年度)(經濟部107.2.21經授水字10720202160號函)	4,268	已執行完成。	
39			無自來水用戶設備外線補助計畫(經濟部水利署106.8.29經水事字第10631080420號函、107.8.1.經水事字第10731061880號函)	4,500	已執行完成。	
40			全國水環境改善計畫「水環境改善輔導顧問團案成立」(經濟部106.8.23經授水字第10620210190號函)	4,878	已執行完成。	
41			加強水庫集水區保育治理計畫-竹篙水野溪上游及支流治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
42			加強水庫集水區保育治理計畫-下寮坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	15,371	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
43			加強水庫集水區保育治理計畫-石壁公田野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	2,430	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
44			加強水庫集水區保育治理計畫-迴瑤坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	9,420	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
45			加強水庫集水區保育治理計畫-石坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
46			加強水庫集水區保育治理計畫-工寮坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	10,410	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
47			加強水庫集水區保育治理計畫-招仔林野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	11,870	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
48			加強水庫集水區保育治理計畫-芋藜籠蝕溝治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	4,046	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
49			客子厝大排(第一期)治理工程(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	97,320	已執行完成。	
50			客子厝大排橋樑治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	55,000	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
51			蔦松大排松北村段治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	120,000	已執行完成。	代辦協議書完成，由經濟部水利署第四河川局執行。
52			新庄子大排出口段(第二期)治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	15,000	已執行完成。	
53			新庄子大排橋樑改建(第一期)治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21.經授水字第10720213260號函)	70,000	已執行完成。	橋樑工程由工務處施作。
54			新庄子大排荷苞嶼橋下游治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21.經授水字第10720213260號函)	80,272	1.原案因暫停執行期間持續逾6個月，廠商依契約規定提出辦理終止契約，業已簽奉核准辦理終止契約在案，自111年1月10日起生效。 2.新案111年9月20日開工，預定進度0.90%，實際進度10.74%，超前9.84%。	
55			延潭大排北鎮段治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21.經授水字第10720213260號函)	101,370	已執行完成。	
56			延潭大排仁彰橋改建治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	24,000	本案經評估確有重新規劃檢討必要性，故暫緩執行。	橋樑工程由工務處施作。
57			神木野溪二期治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
58			高寮野溪治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	4,875	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
59			下寮野溪二期治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
60			林園坑溝治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	2,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
61			鹿寮野溪治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	2,500	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
62			肉舖坑溝治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
63			招仔林野溪二期治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	6,500	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
64			內湖野溪治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	13,500	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
65			107年雲林縣全國水環境清淨河面計畫(經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函)	19,500	已執行完成。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
66	水環境 建設	水利處	107年雲林縣全國水環境清淨河面計畫(追加計畫)(行政院環保署107.8.29環署水字第1070070104號函)	19,000	已執行完成。	
67			107年雲林縣(水利處)全國水環境水質改善業務支援計畫(經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函)	4,700	已執行完成。	
68			雲林縣管區域排水三合大排規劃(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,620	已執行完成。	
69			雲林縣管區域排水雲林溪上游排水系統規劃及治理計畫(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,928	已執行完成。	
70			雲林縣管區域排水外湖溪排水規劃(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,759	已執行完成。	
71			雲林縣管區域排水有才寮大排(9K+500~13K+050與17K~18K)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	3,500	已執行完成。	
72			雲林縣管區域排水大義崙系統(大義崙主幹線、甘厝大排、西螺大排、舊頂埤頭大排)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	4,701	已執行完成。	
73			雲林縣管區域排水馬公厝大排(9K~12K+500)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	3,500	已執行完成。	
74			雲林縣管河川新虎尾溪(芎蕉腳制水閘至鹿場橋)治理規劃檢討(主流部分)(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,985	已執行完成。	
75			雲林縣管區域排水牛挑灣排水系統(牛挑灣大排、萬興大排)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,399	已執行完成。	
76			牛挑灣溪排水、下崙大排大排一二、羊稠厝大排、新港大排一二等水系閘門調查規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	6,755	已執行完成。	
77			雲林縣政府108~109年度全國水環境改善輔導顧問團委託專業服務案(經濟部水利署107.6.25經水河字第10716078180號函)	7,300	已執行完成。	
78			湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫(環保署106.12.21環署水字第1060103455號函)	8,000	已執行完成。	
79			湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫(環保署108.7.12環署水字第1080051168號函)	39,357	已執行完成。	
80			雲林縣荊桐礮間淨化工程計畫-雲林縣荊桐礮間淨化(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	30,000	已執行完成。	
81			斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫(經濟部109年1月22日經授水字第10920200560號函)	25,000	已執行完成。	斗南鎮公所辦理。
82			椏梧滯洪池水岸環境改善計畫(經濟部109年1月22日經授水字第10920200560號函)	28,242	已執行完成。	
83			麥寮雲3線後安大橋改建治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	75,000	1.111年8月9日、8月18日流標，9月7日第3次開標，9月21日召開評選會議，本案水利署已於109年度核定，考量執行情形，由水利署列管核列經費，本府已申請解除列管待核定，已簽請鈞長同意，尚未完成解列前，暫予辦理保留決標。 2.11月17日動土典禮。	橋梁工程由工務處施作。
84			安慶圳大排跨渠構造物第一期治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	18,500	已執行完成。	橋梁工程由工務處施作。
85			安慶圳大排跨渠構造物第二期治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	16,000	1.原安慶圳大排1K+374無名橋因配合水利處防汛需求，由本標切出另行辦理發包，經費由水利處自有財源籌措辦理，本案於111年1月拆標出「安慶圳大排1K+374無名橋改建工程」，先用水利處經費支應，發包金額294萬，111年5月19日開工，9月16日完工。 2.待水利署預備工程轉列正式工程評核通過即可辦理工程發包。 3.水利署12月9日召開預備工程檢討會議。	橋梁工程由工務處施作。
86			頂寮大排番溝南橋上下游治理工程橋樑改建工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	50,000	本案併入安慶圳大排跨渠構造物第二期治理工程辦理。	橋梁工程由工務處施作。
87			客仔厝大排北安橋改建治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	100,000	1.111年4月14日配合鐵路兩側禁限建申請，顧問公司提送橋墩安全評估予土木技師公會審查。 2.待水利署預備工程轉列正式工程評核通過即可辦理工程發包。 3.水利署12月9日召開預備工程檢討會議。	橋梁工程由工務處施作。
88			全國水環境改善計畫第三批提報案件共6案(經濟部108年6月28日經授水字第108202096700號函)	270,337	1.椏梧滯洪池環境改善(二期)：已執行完成。 2.北港礮間上部空間改善工程：109年7月22日開工，預定進度95%，實際進度99.76%，超前4.76%。 3.濁水溪親水文化園區整體改善計畫：已執行完成。 4.後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫：已執行完成。 5.北港鎮新街大排截流工程：已執行完成。 6.大潭排水水質改善工程：已執行完成。	
89			縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次-核定8案(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	162,486	1.馬公厝高地截流道路加高及堤岸整建治理工程：已執行完成。 2.水林鄉塹底抽水站工程：已執行完成。 3.馬公厝支線東平里段治理工程：已執行完成。 4.嵩松大排出口段護岸治理工程：已執行完成。 5.二崙大排治理工程：已執行完成。 6.牛挑灣溪良心橋左岸防洪牆治理工程：已執行完成。 7.牛挑灣溪出口段右岸防洪牆治理工程：已執行完成。 8.港尾大排(第二期)治理工程：已執行完成。	
90			馬公厝大排三塊寮三號橋上下游治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	77,500	111年7月9日開工，預定進度7.27%，實際進度10.64%，超前3.37%。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
91	水環境 建設	水利處	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	107,500	111年10月3日決標·預定111年11月30日開工。	
92			施厝寮大排(第二期)治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	58,725	已執行完成。	
93			牛挑灣大排蓄洪池抽水站(含引水渠道)A新建治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	80,245	110年7月1日開工·預定進度70.56%·實際進度75.37%·超前4.82%。	
94			無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫(經濟部水利署109.10.22經水事字第10931086180號函)	600	已執行完成。	
95			110-111年生態檢核工作(經濟部水利署110.2.19經水河字第11053057410號函)	9,756	1.逢甲大學111年10月27日檢送期末報告書至府。 2.預定111年11月29日召開期末報告書審查會。	
96			108年度應急工程工作計畫(經濟部水利署108.1.16經水河字第10851007540號函)	179,931	已執行完成。	
97			109年度應急工程工作計畫(經濟部水利署108.12.12經水河字第10851133340號函)	206,200	已執行完成。	
98			110年度應急工程工作計畫(經濟部水利署110.2.19經水河字第11051017540號函)	233,025	已執行完成。	
99			111年度應急工程工作計畫(經濟部水利署111.1.12經水河字第11153014360號函)	191,130	核定20案均已完成工程發包·10件已完工·10件施工中。	
100			縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程工作計畫(用地取得)(經濟部水利署110.6.22經水河字第11053210590號函)	77,004	核定共計7案·其中1案清查確認無用地問題·餘6案工程範圍確認中。	
101			麥寮鄉D幹線下水道排水二期改善工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	3,440	已執行完成。	
102			斗六市H幹線新設雨水下水道工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	50,030	110年6月21日開工·預定進度22.36%·實際進度24.05%·超前1.69%。	
103			北港鎮慶華街新建雨水下水道工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	12,300	已執行完成。	
104			斗六市石榴班地區淹水改善工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	10,220	110年12月23日開工·預定進度27.63%·實際進度54.84%·超前27.21%。	
105			斗六市Q幹線雨水下水道新建工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	14,519	111年2月7日開工·預定進度45.16%·實際進度64.07%·超前18.91%。	
106			斗南鎮雨水下水道系統第二次檢討規劃(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	7,219	1.111年1月14日提送測量成果報告給營建署檢核。 2.斗南、大埤、褒忠已全數驗收完成。 3.斗南已於8月24日提送至海大辦理檢核作業·11月2日完成第三階段檢核·共計四階段。 4.大埤已於9月13日提送至海大辦理檢核作業·10月21日完成第二階段檢核·共計四階段。 5.褒忠已於9月13日提送至海大辦理檢核作業·11月2日完成第二階段檢核·共計四階段。	
107			大埤鄉雨水下水道系統第二次檢討規劃(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	4,600		
108			褒忠鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	3,620		
109			全國水環境改善計畫-雲林縣全國水環境清淨河面計畫(行政院環境保護署109.8.11環署水字第1090061322號函)	11,100	已執行完成。	
110			縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第一批次逕流分擔工作計畫(經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函)	4,050	111年11月1日召開第2次期中報告審查會·請顧問公司依審查意見修正後·於12月2日前報府憑辦·並擇期辦理第2次審查會。	
111			全國水環境改善計畫-水環境改善空間發展藍圖規劃案(經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)	6,000	1.工程顧問公司111年10月27日檢送期末報告書至府。 2.11月9日召開「雲林縣水環境改善空間發展藍圖規劃」濁水溪及新虎尾溪水環境發展工作坊。	
112	後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫(經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)	52,964	111年2月14日開工·預定進度53.25%·實際進度53.45%·超前0.20%。			
113	環保局	107年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函)	794	已執行完成。		
114		107年雲林縣水環境水質監測計畫(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	1,900	已執行完成。		
115		雲林縣北港溪流域前瞻水污染查核計畫(環保署107.10.26環署水字第1070087284號函)	5,000	已執行完成。		
116		108年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(環保署108.1.2環署水字第1080000429號函)	800	已執行完成。		
117		108年雲林縣全國水環境水質監測計畫(環保署108.3.7環署水字第1080016375號函)	1,900	已執行完成。		
118		109年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(環保署108.1.2環署水字第1080000429號函)	800	已執行完成。		
119		109年雲林縣全國水環境水質監測計畫(環保署109.1.7環署水字第1090001423號函)	1,900	已執行完成。		
120		110年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(環保署110.1.11環署水字第1101003532號函)	800	已執行完成。		
121		110年雲林縣全國水環境水質監測計畫(環保署110.1.11環署水字第1101003532號函)	1,350	已執行完成。		

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註	
122	軌道建設	城鄉處	「虎尾糖廠五分車延駛雲林高鐵站評估規劃作業」委託技術服務案(交通部高速鐵路工程局106.10.18高鐵一字第1065008663號函)	8,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。	
123	數位建設	地政處	地政基層資訊設備汰換及資安防護計畫(內政部106.9.19內授中辦地字第1061306274號函)	36,719	已執行完成。		
124			地政基層資訊設備汰換及資安防護計畫(內政部108.7.24台內地字第1080263957號函)	6,000	已執行完成。		
125		稅務局	強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫第一期(財政部106.9.28台財資字第1062005238號函)	6,928	已執行完成。		
126			強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫第二期(財政部108.2.20台財資字第1080000472N號函)	2,406 2,031	已執行完成。	108年計畫。 109年計畫。	
127	數位建設	教育處	國民中小學校園數位建設計畫(建置校園智慧網路計畫及強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(教育部107.2.1臺教資(四)字第1070014931K號函)	93,902	已執行完成。		
128			107學年度科技教育推動總體計畫(教育部國民及學前教育署107.8.16臺教國署國字第1070078311號函)	9,500	已執行完成。		
129			107學年度科技教育推動總體計畫(第2次提報)(教育部國民及學前教育署107.10.30臺教國署國字第1070134804J號)	4,615	已執行完成。		
130			106-107年數位機會中心行動近用計畫(教育部106.11.1臺教資(三)字第1060155076H號)	7,675	已執行完成。		
131			107年數位機會中心行動近用計畫(第2梯次) - 林內鄉立圖書館(教育部107.1.26臺教資(三)字第1070011185D號)	939	已執行完成。		
132			107學年度充實公立國民中學生活科技教室設備(教育部國民及學前教育署107.7.24臺教國署國字第1070086025號函)	1,800	已執行完成。		
133			國民中小學校園數位建設計畫第2-1期(教育部108.3.26臺教資(四)字第1080044051K號函)	100,030	已執行完成。		
134			國民中小學校園數位建設計畫第2-2期(教育部108.3.26臺教資(四)字第1080044051K號函)	83,581	已執行完成。		
135			建置校園智慧網路計畫(教育部108.6.6臺教授國字第1080060470B號函)	1,000	已執行完成。		
136			109年度建置校園智慧網路計畫(教育部109.4.28臺教授國部字第1090044796C號函)	2,000	已執行完成。		
137			高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育部108.6.12臺教授國部字第1080060471B號函)	700	已執行完成。		
138			109年度高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育部109.4.28臺教授國部字第1090044890C號函、109.5.4臺教授國字第1090050867號函)	2,100	已執行完成。		
139			建構公教體系綠能雲端資料中心計畫(教育部108.6.11臺教資(四)字第1080084858E號函)	19,318	已執行完成。		
140			109年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(教育部109.3.6臺教國署高字第1090020371A號函、109.4.21臺教授國部字第1090041255A號函)	5,256	已執行完成。		
141			109年度強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫(教育部109.3.19臺教國署高字第1090026377A號函、109.4.24臺教國署高字第1090045264A號函)	584	已執行完成。		
142			文觀處	公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部106.11.3臺教社(四)字第1060148377M號函<第一階段核定>、107.3.2臺教社(四)字第1070023442F號函<第二階段核定>)	7,831	已執行完成。	
143				盤點在地知識-107年國家文化記憶庫計畫(文化部107.5.23文源字第1073014039號函)	6,977	已執行完成。	
144				盤點在地知識-108年國家文化記憶庫計畫(文化部107.12.14文源字第1073035834號函)	6,977	已執行完成。	
145				108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(108年)(教育部108.3.20臺教社(四)字第1080032679J號函)	2,809	已執行完成。	
146			108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(109年)(教育部108.3.20臺教社(四)字第1080032679J號函)	2,727	已執行完成。		
147	民政處	強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(內政部106.12.22台內戶字第1061204396號函)	23,255	已執行完成。			
148		強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(108年度)(內政部108.3.19台內戶字第1080241292號函、108.4.17台內戶字第1080241620號函)	3,613	已執行完成。			
149		強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(109年度)(內政部108.6.5台內戶字第1080241971號函、108.7.19台內戶字第1080243007號函)	2,836	已執行完成。			
150	計畫處	強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(第1期106~107年度)(雲林縣及各級機關資安整體防護計畫)(行政院106.12.19院臺護字第1060198509D號函)	13,464	已執行完成。			
151		強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(第2期108~109年度)(雲林縣及各級機關資安整體防護計畫)(行政院資通安全處107.8.3院臺護字第1070183080D號函及108.1.24院臺護字第1080162369D號函)	49,925	已執行完成。			
152	建設處	普及中小企業數位寬頻應用計畫-口湖漫遊好物市集	3,400	已執行完成。	由民間公司「先傑電腦股份有限公司」自行辦理。		
153	城鄉建設	工務處	提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(內政部106.9.25台內營字第1060814340號函)	339,766	已執行完成。		
154			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第二階段)(內政部107.1.12台內營字第1070800643號函)	455,583	已執行完成。		
155			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第三階段)(內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)	642,841	已執行完成。		

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
156	城鄉建設	工務處	提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第四階段)(第1波)(內政部107.7.20台內營字第1070812440號函)	330,444	已執行完成。	
157			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第四階段)(第2波)(內政部107.8.31台內營字第1070814682號函)	642,088	已執行完成。	
158			虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫(提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫-旗艦競爭型)(內政部106.10.23台內營字第1060815633號函)	228,405	已執行完成。	
159			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 旗艦競爭型(公路系統)縣道145線西螺至虎尾景觀道路改善工程(交通部107.1.18路規計字第1070008317號函)	200,000	已執行完成。	
160			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第1期第1波(公路系統)(交通部106.12.5路規計字第1060147705號函)	198,245	已執行完成。	
161			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第1期第2波(公路系統)(交通部107.3.6路規計字第1070025741號函)	119,579	已執行完成。	
162			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第3期第3波(公路系統)(交通部107.8.24路規計字第1070100454號函)	186,339	已執行完成。	
163			雲林縣停車場整體規劃及可行性評估(交通部公路總局106.11.27路規交字第1060142058號函)	5,000	已執行完成。	
164			雲林縣政策型停車場可行性評估-斗六圓環停車場可行性評估(交通部公路總局107.7.10五工交字第1070049351號函)	2,500	已執行完成。	
165			106-109年提昇道路品質 - 共同管道建設計畫(內政部營建署107.1.8營署工程字第1061165374號)	6,383	已執行完成。	
166			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段)(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)	570,837	已執行完成。	
167			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段 - 第2波)(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)	128,145	已執行完成。	
168			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 旗艦競爭型(公路系統) - 縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程(交通部108.7.17路規計字第1080084877號函)	200,000	已執行完成。	
169			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第2期第1波(公路系統) - (交通部108.9.19路規計字第1080112936號函)	71,519	已執行完成。	
170			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段 - 第3波)(內政部108.11.28台內營字第1080821732號函)	193,514	已執行完成。	公所執行8案。
171			改善停車問題計畫 - 斗六市民生公園地下停車場可行性評估(交通部公路總局108.1.21五工交字第1080007069號)	1,200	已執行完成。	
172			改善停車問題計畫 - 虎尾鎮公安路立體停車場可行性評估(交通部公路總局108.6.20路交管字第1080072777號)	1,250	已執行完成。	
173			改善停車問題計畫 - 虎尾鎮公安路立體停車場(交通部公路總局108.12.20路交管字第1080156008號)	238,369	110年9月30日開工·預定進度14.70%·實際進度16.83%·超前2.13%。	
174			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段 - 第4波)(內政部108.12.20台內營字第1080823487號函)	32,630	已執行完成。	
175			三維管線資料整合應用計畫(內政部營建署109年2月3日營署工程字1091008776號函)	2,561	已執行完成。	
176			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第2期第3波(公路系統)(交通部109.4.10路規計字第1090042211號函)	73,500	已執行完成。	
177			提升道路品質計畫 - 第六次競爭型補助計畫(內政部109.9.25台內營字第1090816964號函)	1,203,031	1.縣府3案： (1)褒忠鄉有才寮路面改善工程：已執行完成。 (2)虎尾糖鐵線廊人本環境改善計畫：已執行完成。 (3)崙背鄉舊庄拱后宮廣場暨周邊道路環境改善工程：已執行完成。 2.公所33案： (1)已完工27案(褒忠2件、土庫2件、麥寮3件、台西1件、斗六1件、虎尾3件、元長5件、古坑3件、西螺3件、荖桐1件、二崙1件、大埤1件、林內1件)。 (2)施工中6案(斗南1件、二崙1件、口湖2件、元長1件、西螺1件)。	
178			提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫 - 政策輔導型及行人路口安全改善計畫第1波(交通部110.3.19路規計字第1100032767號函)	154,260	已執行完成。	
179			提升道路品質計畫(內政部)2.0-第一次競爭型補助計畫(內政部110.4.16台內營字第1100805703號函)	813,647	1.縣府6案：2案已完工·1案施工中·3案調移至第二次競爭型補助計畫(西螺2案、北港1案)。 2.公所19案：9案已完工·7案施工中·3案設計中(北港、大埤、西螺國中)。	
180			提升道路品質計畫(內政部)2.0 - 雲林縣人本交通及校園教育宣導執行計畫(內政部110.8.24台內營字第1100813839號函)	5,952	1.111年11月2日檢送期中報告函請營建署同意備查。 2.截至111年10月23日有關快閃活動10場次及實體宣導活動6場次已全數完成；11月12日於本縣古坑綠色隧道公園辦理「雲林人本交通好行園遊會」。	
181	提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年) - 旗艦競爭型第3波(交通部公路總局110.10.26路規計字第1100131743號函)	237,000	1.111年10月18日上網·11月1日開標採最有利標·11月7日召開評選會議·依評選結果11月9日辦理議價決標。 2.11月21日召開開工前工作會議。	縣道145乙線(OK+550~9K+630)高鐵大道道路改善工程		
182	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」政策輔導型及行人路口安全改善案件110年第2波(交通部公路總局111.3.18路規計字第1110033129號函)	377,726	9案皆完成工程招標·已陸續辦理開工。	核定9案。		
183	「提升道路品質計畫(內政部)2.0」(第二次審議)一般競爭型補助計畫(內政部111.4.11台內營字第1110806571號函)	1,243,996	1.縣府9案：3案已完成工程發包施工中·6案辦理設計中。 2.公所31案：3案已完成工程發包施工中(西螺2件、北港1件)·28案刻正辦理設計中。	核定40案。		
184	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」行人路口安全改善案件(交通部公路總局111.05.03路規計字第1110054414號函)	12,780	1.2案工程發包中·1案辦理設計中。 2.待警察局協助提供各路口事故圖、碰撞型態分析等·並依據事故碰撞構圖評估各改善項目。			
185	「提升道路品質計畫(內政部)二點零」市區道路危險路口改善執行暨輔導計畫(內政部111.08.15台內營字第1110814871號函)	3,761	1.西螺鎮公所執行。 2.«西螺鎮大同路與興農西路易肇事路段改善計畫工程»設計監造111年11月23日第6次開標。	西螺鎮大同路與興農西路易肇事路段改善計畫工程		

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註	
186	城鄉建設	城鄉處	璀璨斗南之心工程委託設計監造(內政部106.10.5內授營都字第1060815216號函、107.10.17內授營都字第1070072926號函)	206,000	已執行完成。		
187			北港文化生活園區發展計畫(內政部107.4.23台內營字第1070807161號函、107.11.19內授營都字第1070819395號函)	82,500	已執行完成。		
188			107年度城鎮之心工程計畫政策型(核定7案-縣府)(內政部106.11.29日台內營字第1061124714號函)	51,300	已執行完成。		
189			107年度城鎮之心工程計畫政策型(核定7案-公所)(內政部106.11.29日台內營字第1061124714號函)	43,000	已執行完成。		
190			107年度城鎮之心工程計畫政策引導型第三階段(核定4案-縣府2案、公所2案)(內政部營建署107.8.20台內營字第1070812846號函)	26,500	已執行完成。		
191			城鎮之心工程計畫政策引導型第四階段(縣府核定4案)(內政部108.12.12台內營字第1080821859號函)	50,000	已執行完成。		
192			城鎮之心工程計畫政策引導型第五階段(縣府核定1案)(內政部109.3.16台內營字第1090804406號函)	10,000	已執行完成。	創生萌芽-土庫糖鐵線軸帶營造計畫。	
193			城鎮之心工程計畫政策引導型第六階段(公所核定1案)(內政部109.5.14台內營字第1090808067號函)	10,000	已執行完成。	麥寮地方創生-再造健康休閒城市:公園兼兒童遊戲場建置計畫。	
194			城鎮之心工程計畫政策引導型第六階段(新增提案)(公所核定3案)(內政部109.10.23台內營字第1090818073號函)	23,000	已執行完成。		
195			城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第一階段(縣府核定3案)(內政部110.3.3台內營字第1100802557號函)	33,000	已執行完成。		
196			城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第一階段(公所核定1案)(內政部110.3.3台內營字第1100802557號函)	15,000	已執行完成。	110年雲林縣虎尾鎮建國里公園新闢工程	
197			城鄉風貌及創生環境營造計畫政策競爭型(縣府核定1案)(內政部110.05.17台內營字第1100807875號函)	71,000	111年3月5日開工,預定進度79.30%,實際進度79.30%,超前0.05%。	110年雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫	
198			城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型第二階段計畫之規劃設計補助經費(內政部111.5.16台內營字第1110808410號函)	3,520	1.委託規劃設計監造111年9月19日訂約。 2.11月9日召開「基本設計書圖審查會議」。	雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)	
199			城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第二階段(公所核定1案)(內政部110.5.26台內營字第1100808184號函)	9,600	已執行完成。	褒忠鄉公所執行「雲林縣褒忠鄉台糖舊鐵道(埔姜)周邊綠美化計畫」	
200			城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第三階段(縣府核定2案)(內政部110.11.22台內營字第1100816984號函)	13,000	1.111年雲林縣跨域整合及環境景觀輔導計畫:11月14日日期中諮詢報告修正原則通過,12月2日辦理觀摩活動。 2.111年雲林縣社區規劃師輔導型計畫:9月23日召開第1次工作會議,11月12日林內驛站辦理第14屆社區PK擂台賽。	1.111年雲林縣跨域整合及環境景觀輔導計畫 2.111年雲林縣社區規劃師輔導型計畫	
201			建設處	雲林縣斗六工業區聯外道路及人行道改善計畫(經濟部工業局107.10.5工地字第10700950181號函)	15,000	已執行完成。	
202				雲林縣麻園工業區公共設施工程改善計畫(經濟部工業局107.12.28工地字第10701290082號函)	4,280	已執行完成。	
203				斗六工業區計畫(雲55-1線榴南路景觀道路改善計畫)(經濟部工業局107.10.5工地字第10700950181號函)	14,850	已執行完成。	
204				雲林縣褒忠鄉馬鳴山工業區增設工業區排水系統計畫(經濟部工業局107.12.28工地字第10701290082號函)	5,680	已執行完成。	
205				縣道158線延長路段雲科路四段道路排水改善工程0K+000~1K+000(經濟部工業局107.10.5工地字第10700969481號函)	23,550	已執行完成。	
206	大將工業區道路及排水改善計畫(經濟部工業局107.10.5工地字第10700969481號函)	32,549		已執行完成。	由工務處辦理。		
207	雲林縣金水164創新城鄉特色產業場域推動計畫(經濟部107.4.2經授企字第10720001450號函)	51,875		已執行完成。			
208	雲林古坑溝子埧產業園區計畫(經濟部工業局107.10.5工地字第10700911031號函)	34,600		1.工作執行計畫書、測量報告書、鑽探報告書、用水計畫書、用電計畫書、出流管制規劃書、徵收土地之公益性及必要性評估報告、5+N產業報告(均已同意備查或核定)。 2.農業用地變更使用說明書(行政院農業委員會已於109年7月31日審查同意取得新增範圍農地變更同意函)。 3.可行性規劃報告(經濟部108年12月20日同意備查)。 4.111年5月23日:國發會通過珍珠串計畫之「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」。 5.111年9月27日:再次去函水利署申請加速召開保護區解編會議審議。 6.111年10月31日:水利署回函請自來水公司評估西部廊道供水管網計畫完工前,保護區廢止後之影響評估、徵詢相關單位及專家學者意見,並視需要辦理民意調查及說明會,以完備本案意見徵詢及異議處理工作,再提送審議。			
209	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第1次核定(經濟部107.1.22經授中字第10730007950號函)	72		已執行完成。			
210	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第2次核定(經濟部107.3.23經授中字第10730025310號函)	1,643		已執行完成。			
211	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第3次核定(經濟部107.3.23經授中字第10730025320號函)	23		已執行完成。			
212	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第4次核定(經濟部107.5.8經授中字第10730036270號函)	65		已執行完成。			

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註		
213	建設處		公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第5次核定(經濟部107.9.10經授中字第10730072630號函)	5,118	已執行完成。			
214			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第6次核定(經濟部107.10.24經授中字第10730083830號函)	2,513	已執行完成。			
215			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第7次核定(經濟部108.3.7經授中字第10830017990號函)	10	已執行完成。			
216			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第8次核定(經濟部108.3.7經授中字第10830018000號函)	2,399	已執行完成。			
217			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-東勢鄉公有零售市場拆除重建工程場-第11次核定(經濟部108.6.13經授中字第10830043930號函)	13,384	已執行完成。	東勢鄉公所執行。		
218			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-斗六第一公有零售市場-第12次核定(經濟部108.8.1經授中字第10830056850號函)	2,420	已執行完成。	斗六市公所執行。		
219			西螺鎮第一公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫(經濟部110.5.24經授中字第11030046420號函)	8,291	1.西螺鎮公所執行。 2.111年10月25日開工，預定進度0.42%，實際進度0.42%，進度符合%。	西螺鎮公所執行。		
220			虎尾鎮第一公有零售市場建築物(A、E、H棟)耐震能力補強規劃設計經費(經濟部110.10.18經授中字第11030098100號函)	233	1.虎尾鎮公所執行。 2.委託規劃設計111年2月8日、3月3日、3月22日、4月14日、8月23日、9月13日流標。 3.公所依經濟部中部辦公室5月17日督導會議紀錄，修訂補助計畫書後，本府於6月22日函轉經濟部申請複審，以申請提高補助經費。	虎尾鎮公所執行。		
221			虎尾鎮第一公有零售市場建築物B、D、G、I棟拆除重建之規劃設計經費(經濟部110.10.18經授中字第11030098090號函)	901	4.虎尾鎮第一公有零售市場建築物B、D、G、I棟拆除重建等2案委託規劃設計10月27日決標。	虎尾鎮公所執行。		
222			古坑鄉古坑公有零售市場建築物耐震能力補強經費(經濟部110.11.3經授中字第11030103890號書函)	11,869	1.古坑鄉公所執行。 2.經濟部中部辦公室8月31日召開補強設計期末審查不通過，期末報告修正一版請於9月14日前提送辦理書面審查。 3.111年11月15日上網，11月29日開標。	古坑鄉公所執行。		
223			城鄉建設		博物館及地方文化館升級計畫(第一、二階段補助計畫)(文化部107.3.27文源字第10730083612號函、107.8.23文源字第1073024233號函)(含105、106年度保留計畫)	18,833	已執行完成。	
224					雲林縣場館升級計畫 - 創藝排練場(106.10.28文藝字第1063018334號函)	7,340	已執行完成。	
225					雲林縣藝文專業場館升級計畫【雲林縣政府文化處表演廳】(文化部107.5.29文藝字第1073015117號函)	37,500	已執行完成。	
226					108年藝文場館營運升級計畫(文化部108.1.24文藝字第1083002897號函)	3,750	已執行完成。	
227	雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫(文化部107.5.30文授資局傳字第1073006033號函、108年7.29文授資局傳字第1083008084號函)	112,400			均依執行進度，向中央請撥補助款項中。			
228	國家級文化產業園區 - 布袋戲傳習中心興建計畫(文化部107.7.19文藝字第1073020367號函)	625,000			1.110年3月15日開工，預定進度45.77%，實際進度18.47%，落後27.30%。(國內營建人力資源緊張，廠商招工不易，工程出工人員不足以滿足應有進度) 2.積極引進移工。			
229	虎尾眷村文化特區(建國一、二村)聚落歷史現場保存再現計畫(文化部105.7.26文授資局蹟字第1052011179號函初步核定、105.12.1文資綜字第1053012327號函備查、107.2.13文授資局綜字第1073001874號函第2次備查(總論述及6面向回應)	100,000			1.一期景觀工程：已執行完成。 2.虎尾眷村聚落建築群(建國一村)眷舍修繕及二期景觀工程(丁棟)：已執行完成。 3.虎尾眷村聚落建築群建國一村眷舍修繕工程(孝棟及活動中心)：111年5月1日開工，預定進度6.10%，實際進度6.16%，超前0.06%。 4.虎尾眷村聚落建築群建國一村眷舍修繕工程(忠棟)：111年4月15日開工，預定進度29.83%，實際進度31.94%，超前2.11%。			
230	2018雲林國際偶戲節 - 偶戲論春秋(文化部107.4.3文藝字第1073009340號函)	5,690			已執行完成。			
231	成龍濕地國際環境藝術季 - 從成龍放眼世界(文化部106.7.28文藝字第10630214882號函)	5,000			已執行完成。			
232	106年神工傳藝~雲林縣北港藝鎮文化季(106~107年跨年計畫)(文化部106.7.28文藝字第10630214882號函)	8,236			已執行完成。			
233	107年神工傳藝~雲林縣北港藝鎮文化季(107~108年跨年計畫)(文化部107.4.3文藝字第1073009340號函)	6,250			已執行完成。			
234	107年雲林縣藝文教育扎根發展計畫 - 圓夢尖兵布袋戲植根推廣(文化部107.3.20文藝字第1073007717號函)	12,735			已執行完成。			
235	雲林縣「扎根」計畫(文化部107.3.28文藝字第1073008610號函)	4,050			已執行完成。			
236	108-109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫 - 圓夢尖兵布袋戲植根推廣(文化部108.1.24文藝字第1083002772號函)	22,930			已執行完成。			
237	108年博物館與地方文化館升級計畫(文化部108.3.8文源字第1083006657號函)	37,275			已執行完成。			
238	神工傳藝 - 雲林縣北港藝鎮文化季(108-109年跨年計畫)(文化部107.12.26文藝字第1073037264號函)	4,125			已執行完成。			
239	2019成龍濕地國際環境藝術季(文化部107.12.26文藝字第1073037264號函)	2,800	已執行完成。					
240	2019雲林國際偶戲節(文化部107.12.26文藝字第1073037264號函)	10,100	已執行完成。					



項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
241	城鄉建設	文觀處	2018全國古蹟日活動 - 「戲遊·嬉遊-重溫那些眷村的美好時光」(文化部107.7.11文資綜字第1073007686號函)	150	已執行完成。	
242			2019全國古蹟日活動 - 「藝起遊眷村」(文化部108.6.26文授資局綜字第10830068289號函)	250	已執行完成。	
243		社會處	整建長照衛福據點(老人活動中心、社區活動中心、閒置公有空間)(衛福部106.12.22衛部綜字第1061161484J號函)	66,699	已執行完成。	
244			整建長照衛福據點第1期第2階段(老人活動中心、社區活動中心、閒置公有空間)(衛生福利部107.4.30衛部綜字第1071160509I號函)	48,311	1.埔尾多功能活動中心新建工程(荊桐鄉公所執行)：已執行完成。 2.光華社區活動中心興建工程(臺西鄉公所執行)：已執行完成。 3.靖興社區活動中心興建計畫(斗南鎮公所執行)：已執行完成。 4.二崙鄉老人活動中心(二崙鄉公所執行)：已執行完成。	
245			公有危險建築補強重建-直轄市縣市政府社會福利機構、老人文康中心耐震補強及整建計畫(衛福部106.12.28衛授家字1060501692號函)	579	已執行完成。	
246			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期核定(衛生福利部107.12.7衛授家字第1070501568D號函)	778	已執行完成。	
247			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期補助經費(衛生福利部108.8.28衛授家字第1080502044號函)	13,058	已執行完成。	
248			整建長照衛福據點計畫滾動修正計畫第2期第1階段(衛生福利部107.12.27衛部綜字第1071161616I號函)	47,613	1.元長鄉老人活動中心新建工程(元長鄉公所執行)：已執行完成。 2.羅厝社區活動中心修繕工程(崙背鄉公所執行)：已執行完成。 3.土庫鎮第二老人活動中心修繕工程(土庫鎮公所執行)：已執行完成。 4.建治、嘉興、聯美社區活動中心修繕工程：已執行完成。	
249			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫滾動修正計畫第2期第2階段核定補助(衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235J號函)	119,646	1.悠活長照館新建工程(水林鄉公所執行)：109年10月22日決標，110年6月23日解約。公所辦理重新招標110年11月4日、11月18日、12月2日、111年1月6日、2月8日、3月3日、4月12日、4月28日、6月30日、7月28日、8月16日、9月6日、10月13日、11月8日流(廢)標，11月29日第15次開標。 2.崙背部落多功能綜合活動中心新建工程(臺西鄉公所執行)：已執行完成。 3.頂溪社區多功能活動中心新建工程(虎尾鎮公所執行)：已執行完成。	
250			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期第2階段核定(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253B號函)	1,340	已執行完成。	土庫鎮老人遊憩中心。
251			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期第3階段核定(衛生福利部108.6.27衛授家字第1080501739B號函)	723	已執行完成。	1.麥寮鄉老人會館。 2.北港鎮老人活動中心。 3.褒忠鄉老人文康活動中心。
252			公共服務據點整備 - 整建長照衛福據點計畫第2期第3階段(衛生福利部108.8.30衛部顧家字第1081962494號函)	56,814	1.斗六市多功能老人社會福利大樓新建工程(斗六市公所執行)：110年6月15日開工，預定進度51.43%，實際進度56.81%，超前5.38%。 2.崙背五魁村里集會所修繕工程(崙背鄉公所執行)：已執行完成。	1.斗六市多功能老人社會福利大樓(新建)。 2.崙背五魁村里集會所(修繕)。
253			公共服務據點整備 - 整建長照衛福據點計畫老人活動中心項目第2期第2次(衛生福利部108.8.30衛授家字第1080800492號函)	37,890	麥寮鄉楊厝幸福食堂及霄仁雙厝生活館室內裝修工程(麥寮鄉公所執行)：已執行完成。	1.斗六市多功能老人社會福利大樓(新建)。 2.麥寮鄉楊厝幸福食堂及霄仁雙厝生活館室內裝修工程。
254			「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」第二期(108年至109年)(衛生福利部109年3月6日衛部顧字第1091960639A號函)	41,024	1.褒忠鄉公所執行。 2.111年4月15日開工，預定進度56.77%，實際進度0.73%，落後56.04%。(已召開施工前協調會，請施工廠商注意工程進度，以避免逾期罰款。)	褒忠鄉樂活長照館。
255			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-古坑鄉地方創生計畫(衛生福利部109.3.13衛部顧字第1091960599號函)	7,530	已執行完成。	古坑天主堂附設幼稚園增(改)建或修繕。(城鄉處執行)
256			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第二期三階段(衛生福利部109.5.12衛部教字第1091361577號函)	150	已執行完成。	虎尾鎮中溪社區活動中心耐震能力詳細評估。
257			「公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫」第三期(衛生福利部109.10.8衛授家字第1090501562D號函)	6,566	已執行完成。	1.褒忠鄉老人文康活動中心耐震補強工程。 2.北港鎮老人活動中心耐震補強工程。 3.四湖鄉老人文康活動中心耐震詳評。
258			「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第3期(110年至111年)(衛生福利部109年12月15日衛部教字第1091364249C號函)	6,410	1.斗六榴中、梅林及施瓜寮社區活動中心耐震補強工程：斗六市公所執行，111年6月24日開工，預定進度85.73%，實際進度98.22%，超前12.49%。 2.土庫鎮越港里、北平社區活動中心耐震補強：已執行完成。 3.褒忠耐震詳評：已執行完成。	
259			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第二期三階段(衛生福利部109.5.12衛部教字第1091361577號函)	756	已執行完成。	活動中心耐震能力詳評計畫： 1.大埤鄉-西鎮、松西、中埤、豐興社區。 2.東勢鄉-嘉隆社區。
260			公共服務據點整備 - 整建長照衛福據點計畫 - 麥寮鄉多功能社會福利大樓新建工程(衛生福利部110年5月13日衛授家字第1100006807號函)	31,173	1.麥寮鄉公所執行。 2.111年2月28日開工，預定進度28.38%，實際進度29.72%，超前1.34%。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
261	城鄉建設	衛生局	衛生所高齡友善環境及多元服務提升計畫(衛福部106.12.22衛部綜字第1061161484J號函)	83,039	1.西螺、二崙、荖桐、臺西、口湖、斗南、林內衛生所修繕工程：已執行完成。 2.古坑鄉衛生所長照空間修繕工程：110年11月30日開工，預定進度84.25%，實際進度84.25%，進度符合。	
262			衛生所高齡友善環境及多元服務提升計畫(第二期)(衛福部107.12.27衛部綜字第1071161616J號函、108.2.27衛部綜字第1081160235J號函、109.12.17衛授國字第10914011611號函)	101,032	1.崙背鄉衛生所變更設計新建工程：111年5月20日開工，預定進度27.38%，實際進度28.52%，超前1.14%。 2.元長鄉衛生所長照空間修繕工程案：111年7月25日開工，預定進度13.94%，實際進度14.67%，超前0.73%。 3.水林鄉衛生所長照空間修繕工程：111年6月21日開工，預定進度51.00%，實際進度55.35%，超前4.35%。 4.麥寮鄉衛生所辦公廳舍耐震補強暨修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案，111年2月9日決標，3月16日召開耐震疑義審查會，5月9日合約協商會議(合意解約)。麥寮案於111年5月25日向中央爭取同意保留經費移為重建或增額補助拆除重建經費；本案經裁示，辦理保留中央補助經費並積極自籌款辦理重建。 5.褒忠、東勢、虎尾、四湖、北港、土庫、大埤、斗六衛生所修繕工程：已執行完成。	
263			公有危險建築補強重建計畫(衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)	3,660	已執行完成。	
264		行政處	雲林縣政府辦公廳舍耐震能力詳細評估計畫(內政部107.1.2內授中民字第1061105360號函)	1,890	已執行完成。	
265			雲林縣政府第一辦公大樓耐震補強工程(內政部107.10.17內授中民字第1071104534號函)	39,580	已執行完成。	
266		民政處	地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及村(里)廣播系充建置計畫(內政部107.1.2內授中民字第1061105360號函)	6,673	已執行完成。	
267			大埤鄉南和村集會所活動中心耐震補強計畫(內政部107.2.21內授中民字第1071100722號函)	5,502	已執行完成。	大埤鄉公所執行。
268			口湖鄉公所耐震能力補強補助計畫(內政部107.10.17內授中民字第1071104534號函)	10,111	已執行完成。	口湖鄉公所執行。
269			東勢鄉公所重建計畫(內政部108.4.10內授中民字第1080221728號函)	136,288	111年4月1日開工，預定進度16.79%，實際進度13.47%，落後3.32%。	東勢鄉公所執行。
270			元長鄉公所行政中心新建工程計畫(內政部108.4.1內授中民字第1080221662號函)	148,706	110年12月8日開工，預定進度59.90%，實際進度50.16%，落後9.74%。	元長鄉公所執行。
271			荖桐鄉荖桐村活動中心拆除重建(內政部108.7.15台內民字第1080223148號函)	0	1.荖桐鄉公所110年11月22日荖鄉民字第1100016483號函，建物經文資審議公告列為暫定古蹟，近期無法進行拆除重建相關事宜，為免執行成效不彰而影響日後相關提案，請本府協助轉陳內政部先行撤案。 2.內政部110年12月7日台內民字第1100144461號函同意註銷。	荖桐鄉公所執行。
272			褒忠鄉村(里)廣播系統補助計畫(內政部108.7.15台內民字第1080223148號函)	2,222	已執行完成。	褒忠鄉公所執行。
273			褒忠鄉新湖村集會所興建工程(內政部108.11.12台內民字第1080225255號)	21,000	已執行完成。	褒忠鄉公所執行。
274			水林鄉水北村等15村廣播系統設置修繕工程(內政部108.11.12台內民字第1080225255號)	2,000	已執行完成。	水林鄉公所執行。
275			土庫鎮石廟里等廣播系統改善計畫(內政部108.11.12台內民字第1080225255號)	2,200	已執行完成。	土庫鎮公所執行。
276			公共服務據點整備及公有險建築補強重建【耐震評估】(內政部110.3.18台內民字第1100221561號)	1,498	1.水林鄉公所行政中心耐震能力詳細評估計畫：已執行完成。 2.褒忠鄉公所行政大樓耐震詳細評估計畫：已執行完成。 3.斗南鎮公所行政中心耐震能力詳細評估：已執行完成。	
277			公共服務據點整備及公有險建築補強重建【災防廣播設備】(內政部110.3.18台內民字第1100221561號)	3,084	1.林內鄉林茂村等5村災害防救廣播系統改善：已執行完成。 2.二崙鄉田尾村等4村廣播系統改善計畫：已執行完成。	
278			斗六市正心里增設防災廣播系統(內政部111.3.22台內民字第11102212382號)	591	已執行完成。	
279			褒忠鄉龍岩村集會所興建工程(內政部110.11.2台內民字第11002239182號)	15,000	1.褒忠鄉公所執行。 2.111年9月8日開工，預定進度7.04%，實際進度23.56%，超前16.52%。	
280		警察局	建築物耐震補強工程第1期(台西分局、四湖分駐所、客厝派出所)(內政部106.11.21內授警字第1060873472號函)	25,438	已執行完成。	
281			建築物耐震補強工程第2期(口湖分駐所、長安派出所、饒平派出所)(內政部警政署107.5.17警署後字第1070093148號函)	7,729	已執行完成。	
282			建築物耐震補強工程第3期(褒忠分駐所、和心派出所、梅林派出所)(內政部警政署107.5.17警署後字第1070093148號函)	7,680	已執行完成。	
283		消防局	消防局六合小隊耐震補強(內政部106.11.27內授消字第10608239862號函核定第一期款、107.5.17內授消字第10708223302號函核定第二期款)	9,800	已執行完成。	
284		教育處	校園社區化改造 - 社區多元學習中心(教育部106.10.12臺教社(二)字第1060146324J號函)	1,470	已執行完成。	
285			校園社區化改造 - 設置社區資訊站(教育部106.10.12臺教社(二)字第1060146324J號函)	1,230	已執行完成。	
286			擴建教室提供各類社區服務及學校社區共讀站(教育部國民及學前教育署107.2.23臺教國署國字第1070009802號函、106.12.22臺教國署國字第1060144425H號函)	7,590	已執行完成。	
287	設置體育休閒站(教育部體育署106.12.4臺教體署學(二)字第1060039592號函、教育部體育署106.7.25臺教體署學(二)字第1060023664號函、教育部體育署106.11.23臺教體署學(二)字第1060038023號函、教育部106.11.24臺教授體字第1060038138號函、教育部體育署106.11.28臺教體署學(二)字第1060038682號函)		13,425	已執行完成。		

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
287	城鄉建設	教育處	營造優質友善運動場館設施計畫第1期(教育部體育署107.3.2臺教體署設(一)字第1070007702號函、107.4.24臺教體署設(一)字第1070011836號函、107.4.27臺教體署設(一)字第1070010964號函、107.5.3臺教體署設(一)字第1070012089號函、107.7.3臺教體署設(一)字第1070021041號函、107.7.9臺教體署設(一)字第1070022480號函、107.7.19臺教體署設(一)字第1070023560號函、107.9.12臺教體署設(一)字第1070031511號函)	53,484	已執行完成。	
288			營造優質友善運動場館設施計畫第2期(教育部體育署107.11.30臺教體署設(一)字第1070041221號函、108.8.5臺教體署設(一)字第1080027221號函、108.9.18臺教體署設(一)字第1080033076號函、108.12.26臺教體署設(一)字第1080043688號函、108.12.26臺教體署設(一)字第1080043688B號函、109.3.9臺教體署設(一)字第1090005159號函)	51,995	已執行完成。	
289			營造優質友善運動場館設施計畫-籽公園籃球場風雨球場興建工程(教育部體育署108.10.30臺教體署設(一)字第1080038055號函)	20,000	已執行完成。	
290			營造優質友善運動場館設施計畫-雲林縣斗南田徑場整修工程(教育部體育署109.3.16臺教體署設(一)字第1090009429號函)	62,500	已執行完成。	
291			營造優質友善運動場館設施計畫-雲林縣立體育館整修工程(教育部體育署109.3.16臺教體署設(一)字第1090009430號函)	50,000	已執行完成。	
292			營造休閒運動環境計畫(教育部體育署107.6.11臺教體署設(三)字第1070020658號函、107年9月13日臺教體署設(一)字第1070033067號函)	28,000	已執行完成。	
293			學校社區共讀站 - 第1期(教育部國民及學前教育署106.11.23臺教國署國字第1060131778號函、107.2.23臺教國署國字第1070009802號函)	10,772	已執行完成。	
294			學校社區共讀站 - 第2期(教育部國民及學前教育署108.1.18臺教國署國字第1070164354號函)	9,633	已執行完成。	
295			108年度校園社區化改造 - 設置社區資訊站(教育部108.3.7臺教資(三)字第1080032749N號函)	1,489	已執行完成。	
296			109年度校園社區化改造 - 設置社區資訊站(教育部108.12.30臺教資(三)字第1080189288N號函)	940	已執行完成。	
297			計畫處	110年度銀髮健身俱樂部補助計畫(衛生福利部國民健康署110.8.10國健社字第1100260069號函)	2,246	補助國立雲林科技大學及雲林縣口湖鄉老人福利協進會辦理，刻正辦理簽約中，各據點已同步執行。
298	食品安全建設	衛生局	106-107年度(第1期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26FDA風字第1061105914號函)	5,796	已執行完成。	
299			108年度(第2-1期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函)	3,644	已執行完成。	
300			109年度(第2-2期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署108.11.25FDA品字第1081106309號函)	5,100	已執行完成。	
301			110年度(第3-1期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署109.11.16FDA品字第1091106938號函通知簽約)	2,820	已執行完成。	
302			111年度(第3-2期)強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署110.12.29FDA品字第1109051053K號函)	15,800	1.儀器設備採購111年1月12日決標，廠商於5月3日交貨，現進行測試中，待確認完畢無其他應辦事項後辦理驗收。 2.111年度已參加10項國內外能力試驗。 3.至111年10月31日止完成1,724件檢體檢驗。	
303	少子化友善育兒空間建設	社會處	社區公共托育家園(衛福部106.11.17衛授家字第1060501427J號函、106.12.28衛授家字第1060501703號函)	5,547	已執行完成。	
304			社區公共托育家園(衛福部108.4.12衛授家字第1080501268J號函)	27,103	1.斗六社區公共托育家園(斗六公設民營托嬰中心工程)：已執行完成。 2.北港社區公共托育家園委託經營管理：已執行完成。 3.虎尾社區公共托育家園(虎尾公設民營托嬰中心及虎尾托育資源中心工程)：已執行完成。 4.西螺社區公共托育家園(西螺公設民營托嬰中心工程)：已執行完成。	
305			托育資源中心(衛福部106.12.28衛授家字第1060501703號函)	556	已執行完成。	
306			托育資源中心【滾動修正計畫及第二期】(108.4.12衛授家字第1080501268J號函)	8,400	1.斗六托育資源中心：已執行完成。 2.斗南托育資源中心：已執行完成。 3.虎尾托育資源中心：已執行完成。	
307			社區公共托育計畫【滾動修正計畫及第二期】(衛福部108.11.8衛授家字第1080502626G號函)	9,240	已執行完成。	
308			社區公共托育計畫【滾動修正計畫及第二期】(第4次)(衛福部109.1.2衛授家字第1080909685E號函)	1,334	已執行完成。	古坑天主堂附設幼稚園修繕暨古坑區公設民營托嬰中心增設工程。
309			區域型家庭(社會)福利服務中心(衛福部106.11.17衛授家字第1060501427J號函、107.2.23衛授家字第1070500153號函)	4,333	已執行完成。	
310			區域型家庭(社會)福利服務中心(衛福部108.4.12衛授家字第1080501268J號函、108.6.28衛授家字第1080501712H號函、108.11.27衛授家字第1080502626G號函)	21,845	已執行完成。	
311			雲林綜合社會福利館(衛福部106.12.28衛授家字第1060501703號函、108.6.28衛授家字第1080501712H號函)	129,700	已執行完成。	
312			雲林縣綜合社會福利館【第三期】(110.2.9衛授家字第1100002438號函)	5,600	已執行完成。	
313			社區公共托育計畫【第三期】(衛福部110.2.9衛授家字第1100002438號函)	4,950	土庫公設民營托嬰中心工程及土庫鎮食物銀行建置工程(與「土庫鎮公所-土庫鎮食物銀行建置工程」併案)：11月17日上網，11月30日開標。	土庫公設民營托嬰中心工程。

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
314	少子化 友善育 兒空間 建設	社會處	親子館(托育資源中心)【第三期】 (110.2.9衛授家字第1100002438號函)	15,300	1.斗六親子館：現正履約中。 2.斗南親子館：現正履約中。 3.虎尾親子館：現正履約中。 4.麥寮親子館：刻正辦理本案經費相關設施設備採購，預計於11月30日前核銷完畢(本案經費用於採購相關設施設備，非工程)。委託經營管理標案已於11月15日決標。	
315			麥寮鄉多功能社會福利大樓公設民營托嬰中心 (110.2.9衛授家字第1100002438號函)	15,008	1.麥寮鄉公所執行。 2.111年2月28日開工，預定進度28.38%，實際進度29.72%，超前1.34%。	
316		教育處	106-109年「校園社區化改造計畫-友善育兒空間」新建幼兒園園舍工程(教育部國民及學前教育署107.7.4臺教授國字第1070078312E號函)	37,090	已執行完成。	虎尾國小執行。
317	觀光 建設	城鄉處	觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(交通部觀光局110.9.14觀技字第1104001465號)	62,000	1.石壁竹創森計畫景觀工程：111年9月1日開工，截至11月16日預定進度13.07%，實際進度15.68%，超前2.61%。 2.石壁竹創森計畫委託林間竹構藝術設置(1,117萬)：111年1月28日訂約(常民居構築工程有限公司)，11月16日微風小築第1次查驗。	石壁竹創森計畫。
共計		317案	經費總計		18,903,942	