

雲林縣斗六市公所 111 年重要在建工程採購廉政平台一覽表

工程名稱	契約金額	開工日期	預定竣工日期	工程進度
斗六市假日人文市集周邊公園整體改造工程	6,106 萬 8,000 元 (擴充後契約金額為 8,250 萬 1,307 元)	110 年 2 月	111 年 6 月	111 年 3 月 23 日 竣工
斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置計畫一、二期	8,270 萬元	110 年 10 月	111 年 8 月	截至 4 月 3 日 進度 32.38%
斗六市金瓜鼠樂園新建工程	1,226 萬 6000 元	110 年 12 月	111 年 8 月	截至 4 月 1 日 進度約 18%
市立運動場跑道暨相關設施整建工程	3,035 萬元	110 年 9 月	111 年 3 月	111 年 3 月 18 日 竣工
多功能社會福利大樓興建案	2 億 4350 萬	110 年 8 月	111 年 8 月	截至 4/5 進度約 51.2%

斗六市公所廉政專線：05-5346938(政風室)