# 114 年行人交通安全設施改善

# 執行成果報告（修正版）

## 政策作為書面審查資料

**提送縣:雲林縣**

中 華 民 國 １１５ 年 １０ 月 ０５ 日

# 目錄

A1-1-1 步行環境調查-年度績效指標達成百分比 2
A1-1-2 步行環境調查之執行成果 2
A2-1-1 路口行人交通安全設施改善之執行成果 36
A2-1-2 路口行人交通安全設施改善-年度績效指標達成百分比 41
A2-2-1 非號誌化路口改善之執行成果 42
A2-2-2 非號誌化路口改善-年度績效指標達成百分比 52
A2-3-1 行人易肇事路段檢討設置阻隔或安全穿越設施之執行成果 53
A2-3-2 行人易肇事路段檢討設置阻隔或安全穿越設施-年度績效指標達成百分比 54
A2-4-1 增設人行道之執行成果 55
A2-4-2 增設人行道-年度績效指標達成百分比 57
A2-5-1 既有人行道改善或拓寬之執行成果 58
A2-5-2 既有人行道改善或拓寬-年度績效指標達成百分比 60
A2-6-1 路側及人行道障礙物排除之執行成果 61
A2-6-2 路側障礙物排除-年度績效指標達成百分比 65
A2-6-3 人行道障礙物排除-年度績效指標達成百分比 65
A2-7-1 騎樓整平之執行成果 66
A2-7-2 騎樓整平-年度績效指標達成百分比 67
A2-8 人行環境改善專案計畫或措施相關計畫辦理情形及成果 68
A2-9 人行道適宜性 69
A3「人行空間重點區域整體規劃與推動成效」 70
A3-1-2 建立行人友善區-年度績效指標達成百分比 74
A3-2-2 校園周邊人行環境改善-年度績效指標達成百分比 75
A4-1 各縣(市)政府辦理行人安全相關推動計畫之跨局處整合情形 76
A4-2 其他行人交通安全推動之創新作為 78

# A1-1-1 步行環境調查-年度績效指標達成百分比

**A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據**

單位：行政區

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣斗六市 | 完成調查 | 完成調查 | 100% |
| 雲林縣斗南鎮 | 完成調查 | 完成調查 | 100% |
| 雲林縣西螺鎮 | 完成調查 | 完成調查 | 100% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 完成調查 | 完成調查 | 100% |
| 雲林縣土庫鎮 | 完成調查 | 完成調查 | 100% |

註：相關佐證資料請檢附於 A1-1-2 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A1-1-2 步行環境調查之執行成果

**依據「行人交通安全設施條例」第 6 條及其施行細則第 7 條規定辦理。調查範圍包括都市計畫區域內及都市計畫區域外之人口集居區域，並先調查該區域行人交通事故頻繁地點、未設人行道、人行道淨寬(高)不足或有障礙之道路及行人密集場所周邊等。**

A. **步行環境調查**

**一、 斗六市**

| 路名 | 起點 | 迄點 | 道路屬別 | 道路 | | 人行道 | | | 自行車道寬度(m) | 公共設施帶設置情形(寬度) | 障礙物情況 | 行人號誌設置情形 | 庇護島設置情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 長度(m) | 寬度(m) | 長度(m) | 淨寬(m) | 0.6~2.1M是否有凸出物 | | | | | |
| 中山路 | 城頂街 | 六合街 | 無分屬道路 | 40 | 22.00 | 34 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 城頂街 | 六合街 | 無分屬道路 | 40 | 22.80 | 34 | 2.8 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲科大 | 龍潭路 | 無分屬道路 | 144.8 | 24.90 | 152.9 | 4.9 | 否 | | 0.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲科南側門 | 龍潭路 | 無分屬道路 | 391.1 | 25.90 | 375 | 5.9 | 否 | | 3.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 府前街 | 中山路 171 巷 | 府前街 | 無分屬道路 | 83.2 | 13.40 | 73.60 | 3.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 停車場入口 | 停車場出口 | 無分屬道路 | 104.7 | 12.20 | 74.20 | 1.80 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 城頂街 | 雲林溪 | 無分屬道路 | 52.8 | 15.60 | 27.90 | 5.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 城頂街 | 雲林溪 | 無分屬道路 | 52.8 | 15.60 | 32.30 | 5.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 三小棟創意園區 | 府前街 | 無分屬道路 | 107.9 | 12.40 | 91.60 | 2.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 公正街 | 林南街 | 中正路 200 巷 | 市區道路 | 39.9 | 13.50 | 28.2 | 3 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 200 巷 | 林中街 | 市區道路 | 28.5 | 14.20 | 20.4 | 3.7 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 林北街 | 公正街 | 市區道路 | 33.1 | 15.80 | 29.2 | 5.3 | 否 | | 3.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正路 | 民主路 | 民權路 | 市區道路 | 59.5 | 15.50 | 59 | 3.5 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 莊敬路 347 巷 30 弄 | 莊敬路 | 市區道路 | 104 | 14.40 | 90 | 2.4 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 莊敬路 347 巷 30 弄 | 市區道路 | 216.2 | 14.00 | 200.8 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路二段 | 巷道 | 市區道路 | 154.5 | 19.20 | 141.1 | 7.2 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路二段 | 巷道 | 市區道路 | 157 | 18.90 | 146.5 | 6.9 | 否 | | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 成大醫院斗六分院 | 市區道路 | 203.4 | 18.80 | 189.5 | 6.8 | 否 | | 1.2 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 林北街 | 自由路 | 市區道路 | 25.6 | 17.10 | 22.8 | 5.1 | 否 | | 3.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 200 巷 | 林中街 | 市區道路 | 28.5 | 15.70 | 20.8 | 3.7 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 林南街 | 中正路 200 巷 | 市區道路 | 39.9 | 15.60 | 32 | 3.6 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巷道 | 巷道 | 市區道路 | 63.3 | 17.70 | 60 | 5.7 | 無 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 城頂街 | 九如街 | 中山路 | 無分屬道路 | 100 | 14.50 | 100.00 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中山路 | 府前街 | 無分屬道路 | 180 | 15.10 | 180.00 | 2.10 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 府前街 | 成功路 42 巷 | 無分屬道路 | 93.5 | 17.50 | 93.50 | 4.50 | 否 | | 2.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中山路 | 鎮西國小 | 無分屬道路 | 56 | 14.90 | 54.00 | 1.90 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮西國小 | 民生南路 | 無分屬道路 | 61.2 | 16.50 | 43.40 | 3.50 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 平和街 | 斗六家商(內環路) | 成功路 | 市區道路 | 151.6 | 12.10 | 144.3 | 2.1 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文華街 | 文治街 | 文人街 | 市區道路 | 126.5 | 13.50 | 127.8 | 3.5 | 無 | | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 北平路 | 公誠國小 | 長春路 | 縣道 | 207.4 | 22.40 | 196.4 | 7.4 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長春路 | 北平路 | 明德北路二段 | 市區道路 | 210 | 17.20 | 186.40 | 2.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 慶生路 | 上海路 | 南京路 | 市區道路 | 74 | 24.00 | 66.20 | 4.00 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 上海路 | 漢口路 | 市區道路 | 88.3 | 24.00 | 72.70 | 4.00 | 否 | | 1.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 上海路 | 漢口路 | 市區道路 | 88.3 | 23.60 | 73.40 | 3.60 | 否 | | 1.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南京路 | 慶生路 265 號 | 市區道路 | 62.3 | 21.60 | 62.80 | 1.60 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 漢口路 | 武昌路 | 市區道路 | 67.2 | 24.60 | 54.00 | 4.60 | 否 | | 1.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 漢口路 | 武昌路 | 市區道路 | 67.2 | 24.00 | 53.70 | 4.00 | 否 | | 1.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 武昌路 | 延平路 | 西安街 | 市區道路 | 329.5 | 15.70 | 279.00 | 3.70 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 鎮東路 | 五權街 | 中華路 | 市區道路 | 223 | 15.00 | 214.70 | 3.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 榮譽路 | 林頭國小前 | 榮譽路 220 巷 | 市區道路 | 220 | 15.20 | 202.00 | 3.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 榮譽路 220 巷 | 榮民之家前 | 市區道路 | 140 | 13.80 | 115.00 | 1.80 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 成功路 | 平和街 | 永安路 | 市區道路 | 165.5 | 13.80 | 153.70 | 1.80 | 無 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 五權街 | 鎮東路 | 斗六國小 | 市區道路 | 200 | 13.70 | 165.8 | 3.7 | 無 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 莊敬路 | 中山紀念公園 | 自強街 | 市區道路 | 102.7 | 14.00 | 129.50 | 2.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 民主街 | 市區道路 | 435 | 16.60 | 435.00 | 4.60 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 自由路 | 博愛街 | 自強街 | 市區道路 | 80.9 | 14.50 | 72.00 | 4.50 | 無 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 自強街 | 莊敬路 | 自由街 | 市區道路 | 177.2 | 14.80 | 161.90 | 4.80 | 否 | | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 林北街 | 公正街 | 中正路 | 市區道路 | 78.8 | 15.00 | 63.00 | 5.00 | 否 | | 3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 林中街 | 公正街 | 中正路 | 市區道路 | 76.2 | 13.60 | 63.5 | 3.6 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 民主街 | 莊敬路 | 景文街 | 市區道路 | 158.6 | 12.00 | 158.6 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 景文街 | 社口街 | 市區道路 | 100.4 | 12.00 | 93.8 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路二段 | 社口街 | 市區道路 | 91.7 | 12.00 | 59.8 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口街 | 大學路二段 | 市區道路 | 91.7 | 13.20 | 59.8 | 3.2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口街 | 景文街 | 無分屬道路 | 100.4 | 12.00 | 93.8 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 莊敬路 | 景文街 | 市區道路 | 158.6 | 13.20 | 158.6 | 3.2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中堅東路 | 大仁街 | 教廷教育中心 | 無分屬道路 | 164.4 | 15.40 | 159 | 3.4 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文敬路 | 鎮南國小 | 鎮南國小 | 無分屬道路 | 161.9 | 14.10 | 172.7 | 4.1 | 否 | | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 六合街 | 鎮南路 | 凱旋街 | 無分屬道路 | 67.9 | 14.50 | 49.30 | 2.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮南路 | 凱旋街 | 無分屬道路 | 67.9 | 16.40 | 49.10 | 4.40 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 鎮南路 | 六合街 | 立德街 | 無分屬道路 | 83.7 | 17.20 | 83.70 | 2.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中堅東路 | 大智街 | 無分屬道路 | 144.8 | 22.00 | 126.60 | 7.00 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大智街 | 六合街 | 市區道路 | 111.3 | 17.50 | 128.40 | 2.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路二段 | 社口街 | 市區道路 | 246.6 | 17.20 | 211.10 | 2.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 民生南路 | 城頂街 | 雲林路一段 | 市區道路 | 54.7 | 19.90 | 43.30 | 4.90 | 無 | | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正心一路 | 正義街 | 正義二街 | 無分屬道路 | 80.6 | 16.50 | 56.60 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心二路 | 保源二街 | 無分屬道路 | 46.7 | 18.00 | 30.10 | 3.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心二路 | 保源三街 | 無分屬道路 | 60.2 | 18.00 | 45.50 | 3.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心二路 | 正義街 | 無分屬道路 | 119.3 | 18.00 | 103.60 | 3.00 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正義二街 | 西平路 | 無分屬道路 | 69 | 17.90 | 73.30 | 2.90 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正義一街 | 正義街 | 正心一路 | 無分屬道路 | 187.2 | 11.90 | 179 | 1.9 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正義街 | 西平路 | 無分屬道路 | 168.3 | 11.70 | 132.4 | 1.7 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 保水路 | 明德北路三段 | 保水路 132 號 | 無分屬道路 | 72.4 | 16.60 | 129.70 | 1.60 | 否 | | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路三段 | 巷道 | 無分屬道路 | 115 | 17.10 | 134.00 | 2.10 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 南京西路 | 無分屬道路 | 99.4 | 16.50 | 90.40 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 南京西路 | 保源二街 | 洛陽路 | 無分屬道路 | 35.4 | 13.50 | 23.00 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保源二街 | 洛陽路 | 無分屬道路 | 35.4 | 13.50 | 23.20 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 6 巷 | 保源二街 | 無分屬道路 | 48.8 | 13.50 | 34.30 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 6 巷 | 保源二街 | 無分屬道路 | 48.8 | 13.50 | 35.30 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 斗六三路 | 明德北路二段 | 斗六六路 | 無分屬道路 | 302.1 | 28.50 | 250.7 | 3.5 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球六街 | 棒球七街 | 無分屬道路 | 83.4 | 27.00 | 69.2 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球七街 | 斗六二路 | 無分屬道路 | 79.5 | 27.50 | 65 | 2.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六一路 | 棒球六街 | 無分屬道路 | 110.1 | 27.10 | 101 | 2.1 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球五街 | 斗六一路 | 無分屬道路 | 89.7 | 27.40 | 80 | 2.4 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 | 棒球五街 | 省道 | 104.6 | 27.50 | 80.7 | 2.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 | 斗六六路 | 省道 | 302.1 | 28.50 | 250.7 | 3.5 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 棒球八街 | 省道 | 117 | 27.50 | 94.9 | 2.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 斗六二路 | 省道 | 51.8 | 27.30 | 42.6 | 2.3 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗六五路 | 斗六六路 | 棒球八街 | 省道 | 106.9 | 21.60 | 85 | 2.6 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十一街 | 斗六二路 | 省道 | 159.3 | 20.80 | 40.3 | 1.8 | 否 | | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十一街 | 斗六二路 | 省道 | 159.3 | 21.20 | 47 | 2.2 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 棒球十一街 | 省道 | 74.5 | 21.50 | 49.7 | 2.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 | 斗六六路 | 省道 | 292 | 22.60 | 227.4 | 3.6 | 否 | | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 棒球十一街 | 省道 | 74.5 | 21.50 | 49.7 | 2.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 棒球十一街 | 省道 | 74.5 | 21.60 | 59.1 | 2.6 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 棒球十三街 | 省道 | 78.6 | 21.50 | 73.1 | 2.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 長沙街 | 斗六六路 | 省道 | 111.5 | 22.10 | 103.8 | 3.1 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 | 長沙街 | 省道 | 180.4 | 22.00 | 151.8 | 3 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 斗六六路 | 斗六五路 | 棒球十二街 | 省道 | 146.3 | 17.30 | 126.6 | 2.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 斗六二路 | 省道 | 163.9 | 16.30 | 146.8 | 1.5 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 斗六二路 | 市區道路 | 163.9 | 16.30 | 143.7 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 棒球三街 | 省道 | 158.2 | 16.20 | 131.4 | 1.4 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 棒球三街 | 省道 | 158.2 | 16.30 | 136 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六五路 | 斗六三路 | 省道 | 405 | 18.40 | 375.4 | 3.6 | 否 | | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球九街 | 斗六三路 | 省道 | 147.6 | 17.20 | 132.8 | 2.4 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十二街 | 棒球九街 | 省道 | 108.8 | 17.10 | 92.3 | 2.3 | 否 | | 0.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十三街 | 斗六五路 | 省道 | 159.4 | 16.50 | 135.8 | 1.7 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 斗六六路 | 棒球十三街 | 斗六五路 | 省道 | 159.4 | 15.00 | 138.6 | 1.3 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 斗六一路 | 棒球三街 | 斗六二路 | 省道 | 160.9 | 16.40 | 149.5 | 1.4 | 否 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 斗六二路 | 省道 | 161 | 16.20 | 143.6 | 1.2 | 否 | | 0.6 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 棒球三街 | 省道 | 153.4 | 16.50 | 135 | 1.5 | 無 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球一街 | 鎮北路 | 市區道路 | 103.4 | 16.60 | 92.1 | 1.6 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六二路 | 鎮北路 | 市區道路 | 103.4 | 16.60 | 84.6 | 1.6 | 否 | | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 斗六二路 | 斗六五路 | 棒球十街 | 市區道路 | 205.5 | 16.50 | 184.9 | 1.5 | 否 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六一路 | 棒球六街 | 市區道路 | 108.1 | 16.70 | 99.9 | 1.7 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 巷道 | 市區道路 | 155.3 | 16.60 | 107.1 | 1.6 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球六街 | 斗六二路 | 市區道路 | 69 | 16.50 | 62.2 | 1.5 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 棒球三街 | 省道 | 166 | 16.50 | 144.9 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六五路 | 棒球十街 | 市區道路 | 205.5 | 16.50 | 184.9 | 1.5 | 否 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十街 | 斗六三路 | 市區道路 | 242.9 | 16.60 | 227 | 1.6 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十三街 | 斗六五路 | 市區道路 | 285.2 | 16.50 | 210.6 | 1.5 | 否 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 西平路 | 棒球十三街 | 市區道路 | 232.3 | 17.50 | 185.5 | 2.5 | 否 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六一路 | 斗六二路 | 無分屬道路 | 179 | 16.50 | 167.7 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六二路 | 鎮北路 | 市區道路 | 85.4 | 16.80 | 70.4 | 1.8 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 西平路 580 巷 | 棒球十七街 | 市區道路 | 579.7 | 17.40 | 571.8 | 2.4 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 西平路 | 棒球十七街 | 市區道路 | 68.5 | 16.50 | 67.6 | 1.5 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六一路 | 斗六二路 | 市區道路 | 184.2 | 17.40 | 158.60 | 2.40 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正心二路 | 正心一路 | 轉角 | 市區道路 | 271.8 | 17.80 | 261.40 | 11.00 | 否 | | 5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長沙街 | 西平路 | 棒球十八街 | 無分屬道路 | 123 | 13.60 | 96.80 | 1.60 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十三街 | 斗六五路 | 無分屬道路 | 124.8 | 13.50 | 105.20 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十三街 | 斗六五路 | 市區道路 | 124.8 | 15.70 | 105.20 | 3.70 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球十三街 | 明德北路二段 | 長沙街 | 無分屬道路 | 178.2 | 13.40 | 152.90 | 1.40 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 長沙街 | 斗六六路 | 市區道路 | 70.7 | 13.70 | 61.70 | 1.70 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 棒球十一街 | 市區道路 | 40.8 | 13.50 | 32.60 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十一街 | 斗六二路 | 市區道路 | 44.8 | 13.60 | 37.60 | 1.60 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 綠地 | 斗六六路 | 市區道路 | 53 | 13.60 | 74.40 | 1.60 | 否 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 棒球十三街 | 市區道路 | 71.4 | 13.70 | 57.40 | 1.70 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 埤口路 | 斗六市公所 | 府文路 | 市區道路 | 133.5 | 15.60 | 113.20 | 3.60 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 停車場 | 府文路 | 市區道路 | 197 | 15.50 | 129.10 | 3.50 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 府文路 | 碑口路 | 文化中心 | 市區道路 | 152.1 | 17.00 | 65.80 | 2.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 台大醫院雲林分院 | 台大醫院雲林分院 | 市區道路 | 90.7 | 16.30 | 69.10 | 1.30 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六市政府 | 台大醫院雲林分院 | 市區道路 | 127.3 | 16.50 | 112.30 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路三段 | 公園路 | 市區道路 | 341.51 | 18.40 | 303.90 | 3.40 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 公園路 | 雲林路二段 | 市區道路 | 212.94 | 18.20 | 186.80 | 3.20 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六市公所 | 公園路 | 市區道路 | 89.9 | 18.40 | 87.00 | 3.40 | 無 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 埤口路 | 大學路三段 | 市區道路 | 177.94 | 19.40 | 151.00 | 4.40 | 無 | | 1.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文化中心 | 文化中心 | 縣道 | 79.5 | 21.50 | 79.50 | 6.50 | 無 | | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 雲林路二段 | 民生南路 | 西平路 | 縣道 | 253.5 | 16.70 | 238.70 | 3.90 | 否 | | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德路橋 | 家樂福 | 縣道 | 182.6 | 16.50 | 182.60 | 3.70 | 否 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林縣政府 | 府文路 | 縣道 | 108.9 | 15.60 | 157.30 | 2.80 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 6 巷 | 雅雯的鮮魚湯 | 縣道 | 44.7 | 15.40 | 27.70 | 2.60 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 四維路 | 龍潭路 | 大學路三段 | 縣道 | 376.3 | 14.30 | 354.2 | 2.3 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 和平路 | 信義路 | 縣道 | 58 | 15.90 | 40.9 | 3.9 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路三段 | 忠孝路 | 縣道 | 85.8 | 15.70 | 68.2 | 3.7 | 否 | | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 忠孝路 | 府文路 | 縣道 | 117 | 17.30 | 113 | 5.3 | 否 | | 3.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 社口街 | 中正路 | 民主街 | 縣道 | 245.2 | 14.10 | 230.2 | 2.1 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 民主街 | 縣道 | 245.2 | 13.90 | 230.2 | 1.9 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 鎮南路 | 縣道 | 316.6 | 14.10 | 300.7 | 2.1 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 鎮南路 | 縣道 | 316.6 | 13.90 | 300.7 | 1.9 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正三街 | 中正五街 | 縣道 | 190.2 | 14.00 | 176.9 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正一街 | 中正三街 | 縣道 | 242.8 | 14.00 | 225.6 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正一街 | 民主街 | 縣道 | 125 | 14.00 | 110.8 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 民主街 | 中正一街 | 縣道 | 125 | 14.30 | 110.8 | 2.3 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正三街 | 中正一街 | 縣道 | 242.8 | 15.10 | 225.6 | 3.1 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正五街 | 中正三街 | 縣道 | 190.2 | 14.00 | 176.9 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 景文街 | 民主街 | 中正一街 | 縣道 | 119.8 | 12.00 | 106.10 | 2.00 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正一街 | 中正三街 | 縣道 | 234.4 | 12.00 | 219.20 | 2.00 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正三街 | 中正五街 | 縣道 | 176.4 | 12.00 | 163.00 | 2.00 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 民主街 | 民族街 | 縣道 | 530.8 | 12.00 | 495.40 | 2.00 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正五街 | 社口街 | 大學路二段 | 縣道 | 61.4 | 8.10 | 37.9 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 景文街 | 社口街 | 縣道 | 52.6 | 8.10 | 39.4 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 景文街 | 大學路二段 | 無分屬道路 | 115.9 | 8.10 | 114.3 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正三街 | 大學路二段 | 社口街 | 無分屬道路 | 74.5 | 12.10 | 42.6 | 2.1 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口街 | 大學路二段 | 無分屬道路 | 74.5 | 12.00 | 42.6 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 景文街 | 社口街 | 無分屬道路 | 55.2 | 12.00 | 42.9 | 2 | 否 | | 0 | 有一處阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口街 | 景文街 | 無分屬道路 | 55.2 | 12.00 | 42.9 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正一街 | 大學路二段 | 社口街 | 無分屬道路 | 80.9 | 12.00 | 54.1 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口街 | 大學路二段 | 無分屬道路 | 80.9 | 12.00 | 54.1 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 景文街 | 社口街 | 無分屬道路 | 80 | 12.00 | 71 | 2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口街 | 景文街 | 無分屬道路 | 80 | 12.20 | 71 | 2.2 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 大學路二段 | 大學路二段 303 巷 | 大學路二段 273 巷 | 無分屬道路 | 219 | 13.00 | 219 | 5 | 否 | | 2.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中油加油站 | 車馳汽車百貨 | 無分屬道路 | 163.8 | 13.40 | 234.4 | 5.4 | 否 | | 3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中山路 | 明德路 | 無分屬道路 | 239 | 12.90 | 234.4 | 4.9 | 否 | | 3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 鎮南路 | 無分屬道路 | 331.5 | 9.50 | 320.7 | 1.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮南路 | 中正路 | 無分屬道路 | 331.5 | 18.50 | 320.7 | 10.5 | 否 | | 7.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 民主街 | 無分屬道路 | 226.5 | 17.70 | 220.5 | 9.7 | 否 | | 7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 民主街 | 中正五街 | 查無此路段 | 573 | 18.50 | 562 | 10.5 | 否 | | 6.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中正五街 | 中正三街 | 無分屬道路 | 209 | 9.80 | 197.9 | 1.8 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正三街 | 中正一街 | 無分屬道路 | 253.6 | 9.70 | 235.1 | 1.7 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正一街 | 民主街 | 無分屬道路 | 121.4 | 10.30 | 108 | 2.3 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 民主街 | 中正路 | 無分屬道路 | 230.2 | 10.60 | 220 | 2.6 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南聖路 | 榮譽路 | 無分屬道路 | 192.6 | 15.80 | 181.9 | 7.8 | 否 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 榮譽路 | 福德路 58 巷 | 無分屬道路 | 195.2 | 17.50 | 191 | 9.5 | 否 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 福德路 58 巷 | 榮譽路 | 無分屬道路 | 195.2 | 15.70 | 191 | 7.7 | 否 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 榮譽路 | 榮譽路 46 巷 | 無分屬道路 | 118.8 | 15.80 | 112.1 | 7.8 | 否 | | 3.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 福德路 58 巷 | 中華路 | 無分屬道路 | 201.2 | 16.30 | 192 | 8.3 | 否 | | 5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 八德路 | 和平路 | 信義路 | 無分屬道路 | 58 | 11.80 | 42.6 | 3.4 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 大學路一段 | 文化路 | 鎮東路 39 巷 | 無分屬道路 | 100 | 28.00 | 100 | 8 | 否 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮東路 39 巷 | 鎮東 81 巷 | 無分屬道路 | 121 | 28.40 | 121 | 8.4 | 否 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路一段 201 巷 | 鎮東 81 巷 | 無分屬道路 | 114 | 28.40 | 109.8 | 8.4 | 否 | | 4.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路一段 201 巷 | 安順街 | 無分屬道路 | 140 | 28.20 | 115.8 | 8.2 | 否 | | 4.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中華路 | 安順街 | 無分屬道路 | 115.6 | 24.70 | 82.1 | 4.7 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 福德街 58 巷 | 中華路 | 無分屬道路 | 190 | 28.20 | 190 | 8.2 | 否 | | 3.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中華路 | 大學路一段 201 巷 | 無分屬道路 | 115.8 | 28.40 | 167.2 | 8.4 | 否 | | 4.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路一段 201 巷 | 大學路一段 101 巷 | 無分屬道路 | 140 | 28.20 | 115.8 | 8.2 | 否 | | 4.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路一段 3 巷 | 大學路一段 101 巷 | 無分屬道路 | 140 | 28.00 | 140 | 8 | 否 | | 5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文化路 | 大學路一段 3 巷 | 無分屬道路 | 90 | 27.70 | 90 | 7.7 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 大學路三段 | 雲林路三段 | 仁愛路 | 無分屬道路 | 496.7 | 28.80 | 441.3 | 4.7 | 否 | | 2.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 仁愛路 | 府文路 | 無分屬道路 | 245 | 29.20 | 225.8 | 5.1 | 否 | | 2.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 府文路 | 四維路 | 無分屬道路 | 216 | 29.20 | 204.1 | 5.1 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 四維路 | 中山路 | 無分屬道路 | 843.6 | 29.70 | 771.2 | 5.6 | 否 | | 2.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林縣警察局 | 人文公園 | 無分屬道路 | 658.5 | 29.00 | 321.2 | 4.9 | 否 | | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| (行人庇護島) | 中山路 | 鎮南路 | 無分屬道路 | 396 | 29.10 | 402 | 5 | 否 | | 3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮南路 | 大學路二段 303 巷 | 無分屬道路 | 286 | 29.60 | 286 | 5.5 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 府文路 | 公明路 | 無分屬道路 | 401.2 | 29.00 | 381.5 | 4.9 | 否 | | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文化中心 | 府文路 | 無分屬道路 | 245 | 29.20 | 218.1 | 5.1 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 埤口路 | 文化中心 | 無分屬道路 | 496.7 | 31.20 | 524.1 | 7.1 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 埤口路 | 雲林路二段 | 無分屬道路 | 157 | 31.30 | 134 | 7.2 | 否 | | 4.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正路 214 巷 | 公正街 | 籽公園 | 市區道路 | 53.1 | 13.40 | 49.1 | 5.4 | 否 | | 3.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中堅西路 | 雲林國中 | 雲林國中 | 市區道路 | 176.8 | 13.00 | 171.5 | 3.6 | 否 | | 1.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公明路 | 公園路 | 明德路 | 市區道路 | 184 | 16.80 | 155 | 6.3 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 公理路 | 大學路三段 | 市區道路 | 236.2 | 15.20 | 238.3 | 4.7 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大學路三段 | 公理路 | 市區道路 | 236.2 | 13.40 | 231.9 | 2.9 | 否 | | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 公園路 | 明德路 | 市區道路 | 184.1 | 14.50 | 167.2 | 4 | 無 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 民權街 | 民權街 | 莊敬路 | 省道 | 106.5 | 9.90 | 94.90 | 3.60 | 無 | | 1.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 育英北街 | 民生路 | 斗六國中 | | 201.65 | 13.00 | 194.00 | 4.40 | 無 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 和平路 | 八德路 | 四維路 | | 110.49 | 13.90 | 97.80 | 3.50 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 府中街 | 府東公園 | 府東街 | | 151.6 | 14.10 | 134.90 | 4.10 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 明德北路一段 | 迴轉道 | 育英北路 112 巷 | | 444.5 | 25.60 | 370.00 | 2.90 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東興街 216 巷 | 北祥街 301 巷 | | 299.4 | 26.60 | 276.70 | 3.90 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 育英北路 112 巷 | 迴轉道 | | 444.5 | 25.60 | 370.00 | 2.90 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北祥街 | 育英北路 112 巷 | | 358.7 | 25.50 | 160.30 | 2.80 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北祥街 | 育樂街 | | 139.1 | 27.90 | 140.00 | 5.20 | 有 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北祥街 301 巷 | 明德北路 1 段 183 巷 | | 264.9 | 25.80 | 244.40 | 3.10 | 有 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東興街 216 巷 | 明德北路一段 649 號 | | 444.1 | 27.10 | 573.10 | 4.40 | 有 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮北路 | 東興街 216 巷 | | 129.1 | 26.00 | 119.40 | 3.30 | 有 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮北路 | 北祥街 301 巷 | | 573.2 | 25.90 | 569.90 | 3.20 | 有 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 育英北街 | 育樂街 | | 118 | 27.00 | 107.30 | 4.30 | 有 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 育樂街 | 育英北街 | | 182.3 | 25.70 | 71.30 | 3.00 | 有 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 育樂街 | 育英北街 270 巷 | | 68.1 | 26.40 | 56.00 | 3.70 | 有 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北祥街 301 巷 | 育英北街 270 巷 | | 182.3 | 25.90 | 93.50 | 3.20 | 有 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路 1 段 183 巷 | 育英北路 | | 38.5 | 25.80 | 40.20 | 3.10 | 有 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 育英北路 | 北祥街 | | 187.4 | 28.00 | 133.70 | 5.30 | 有 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 明德北路二段 | 斗六五路 | 斗六三路 | | 402.7 | 26.60 | 369.60 | 3.90 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六五路 | 斗六三路 | | 402.7 | 30.70 | 369.60 | 8.00 | 有 | | 5.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北平路 223 巷 | 鎮北路 | | 103.5 | 25.80 | 77.00 | 3.10 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 明德北路二段 90 號 | | 209.8 | 28.60 | 196.70 | 5.90 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北平路 55 巷 | 北平路 55 巷 | | 30.1 | 27.10 | 30.10 | 4.40 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 北平路 55 巷 | 長春路 | | 234.8 | 24.80 | 230.00 | 2.10 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 359 巷 | 西平路 | | 200 | 25.80 | 152.00 | 3.10 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 宏德街 | 明德北路二段 21 巷 | | 255.6 | 30.70 | 240.10 | 8.00 | 否 | | 5.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 21 巷 | 北平路 223 巷 | | 120 | 30.70 | 105.40 | 8.00 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路二段 86 號 | 鎮北路 | | 165.6 | 26.20 | 160.60 | 3.50 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 長春路 | 宏德街 | | 102.5 | 25.90 | 88.10 | 3.20 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十三街 | 斗六五路 | | 122.3 | 27.70 | 93.50 | 5.00 | 否 | | 2.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 西平路 | 棒球十三街 | | 189.7 | 27.50 | 175.60 | 4.80 | 否 | | 2.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 明德北路三段 | 正心二路 | 台電(保源二街) | | 180.9 | 30.60 | 180.30 | 7.90 | 否 | | 2.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心二路 | 西平路 | | 315 | 26.30 | 274.60 | 3.60 | 否 | | 2.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保水路 | 保源二街 | | 82.3 | 28.50 | 76.60 | 5.80 | 否 | | 3.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保長路 | 建興路 | | 83.1 | 26.10 | 89.50 | 3.40 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保長路 | 廣西路 | | 182.7 | 25.90 | 171.30 | 3.20 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建興路 | 保源二街 | | 209.9 | 26.10 | 172.80 | 3.40 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建興路 | 變電箱 | | 40.3 | 25.90 | 38.10 | 3.20 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 6 巷 | 保水路 | | 92.6 | 30.90 | 82.60 | 8.20 | 否 | | 4.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 6 巷 | 建興路 | | 21.1 | 26.10 | 17.60 | 3.40 | 否 | | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 廣西路 | 雲林路二段 6 巷 | | 260.9 | 25.90 | 248.90 | 3.20 | 否 | | 2.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮西陸橋 | 保長路 | | 51.8 | 26.10 | 44.90 | 3.40 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮西陸橋 | 鎮西陸橋 | | 35.1 | 27.50 | 35.10 | 4.80 | 否 | | 3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鐵路 | 保長路 | | 204.3 | 24.30 | 220.80 | 1.60 | | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 迴轉道 | 明德北路三段 301 號 | | 603.4 | 24.20 | 448.50 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 明德路 | 公明路 | 空地出入口 | | 185 | 20.90 | 183.10 | 4.70 | 否 | | 3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 | 公明路 | | 325 | 17.70 | 140.00 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林國中 | 雲林路二段 | | 247 | 19.60 | 247.50 | 3.40 | 否 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林國中 | 雲林國中 | | 186.4 | 21.50 | 144.40 | 5.30 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 林南街 | 中正路 | 公正街 | | 79.3 | 7.80 | 63.60 | 3.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 保源三街 | 保源二街 | 巷尾 | | 151.3 | 7.60 | 150.00 | 1.70 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保源二街 | 巷尾 | | 151.3 | 7.60 | 150.00 | 1.70 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 保源一街 | 保源二街 | 巷尾 | | 92.8 | 13.40 | 84.80 | 1.40 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保源二街 | 巷尾 | | 92.8 | 13.60 | 84.80 | 1.60 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 保源二街 | 明德北路三段 | 保源一街 | | 34 | 7.30 | 27.30 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路三段 | 資源回收中心 | | 150 | 8.60 | 145.60 | 2.80 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南京西路 | 雲林路二段 6 巷 | | 115.6 | 8.90 | 107.10 | 3.10 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南京西路 | 雲林路二段 6 巷 | | 115.6 | 7.30 | 104.90 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 南京西路 | | 106.5 | 7.30 | 89.40 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路三段 | 南京西路 | | 106.5 | 9.00 | 109.40 | 3.20 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 保源一街 | 保源三街 | | 71.6 | 7.30 | 55.90 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 明德北路三段 | 巷道 | | 106.1 | 7.30 | 77.80 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 信義路 | 八德路 | 四維路 | | 108.6 | 11.40 | 93.90 | 3.00 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 博愛街 | 中山紀念公園 | 自由路 | | 99.6 | 12.10 | 99.20 | 4.30 | 否 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球一街 | 棒球一街 | 棒球五街 | | 88.4 | 9.30 | 81.50 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 棒球一街 | | 151.5 | 9.40 | 145.00 | 1.60 | 否 | | 1.3 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球五街 | 斗六一路 | | 96 | 9.30 | 78.30 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 棒球三街 | | 153.3 | 9.30 | 137.60 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球一街 | 斗六一路 | | 182.5 | 9.40 | 167.20 | 1.60 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 棒球一街 | | 132 | 9.30 | 126.90 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球九街 | 斗六六路 | 棒球八街 | | 109.7 | 9.30 | 92.10 | 1.60 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 棒球八街 | | 109.7 | 9.50 | 87.50 | 1.80 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球八街 | 斗六五路 | 棒球十二街 | | 187.3 | 9.20 | 206.80 | 1.50 | 否 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六五路 | 棒球十二街 | | 187 | 9.30 | 206.80 | 1.60 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六五路 | 棒球十街 | | 201.5 | 9.20 | 170.50 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球九街 | 斗六三路 | | 166.7 | 9.10 | 154.20 | 1.40 | 否 | | 1 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十二街 | 棒球九街 | | 108.7 | 9.40 | 98.30 | 1.70 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十三街 | 斗六五路 | | 187.2 | 9.10 | 167.70 | 1.40 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十街 | 斗六三路 | | 219.9 | 9.20 | 209.50 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球十二街 | 斗六六路 | 棒球八街 | | 109.1 | 9.30 | 89.20 | 1.60 | 否 | | 0.7 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 棒球八街 | | 109.1 | 9.40 | 89.20 | 1.70 | 否 | | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球十六街 | 斗六六路 | 斗六二路 | | 193.5 | 9.20 | 176.50 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 斗六二路 | | 189.9 | 9.20 | 172.2 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六二路 | 斗六六路 | | 189.9 | 9.10 | 172.2 | 1.4 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六二路 | 斗六六路 | | 193.5 | 9.10 | 176.50 | 1.40 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球十街 | 棒球八街 | 棒球十一街 | | 53.8 | 9.30 | 38.70 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球十一街 | 斗六二路 | | 48.6 | 9.30 | 40.30 | 1.50 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 斗六二路 | | 107 | 9.40 | 86.40 | 1.6 | 否 | | 0.7 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球八街 | 棒球十一街 | | 53.8 | 9.30 | 38.70 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球三街 | 斗六一路 | 棒球六街 | | 98.3 | 9.30 | 100.4 | 1.6 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六一路 | 棒球六街 | | 112.2 | 9.30 | 100.7 | 1.6 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球一街 | 棒球五街 | | 101 | 9.20 | 90 | 1.5 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球一街 | 棒球五街 | | 101 | 9.20 | 134.5 | 1.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球七街 | 斗六二路 | | 62.4 | 9.20 | 48 | 1.5 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 棒球五街 | 斗六一路 | | 92.9 | 9.20 | 78.2 | 1.5 | 否 | | 0.6 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球五街 | 斗六一路 | | 92.9 | 9.10 | 80.2 | 1.4 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球六街 | 斗六二路 | | 126.6 | 9.10 | 110.9 | 1.4 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球六街 | 棒球七街 | | 61.6 | 9.20 | 15.4 | 1.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 棒球五街 | 斗六三路 | 棒球三街 | | 154.8 | 9.10 | 135.80 | 1.40 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 棒球一街 | | 154.8 | 9.20 | 136.20 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 棒球三街 | 棒球一街 | | 153 | 9.40 | 144.50 | 1.70 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六三路 | 棒球三街 | | 154.8 | 9.10 | 135.80 | 1.40 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 雲林路二段 191 巷 | 建成路 | 雲林路二段 | | 49.7 | 7.40 | 96.00 | 1.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 雲林路二段 421 巷 | 府中街 | 雲林路二段 421 巷 | | 121 | 12.90 | 80.00 | 4.00 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 監理站 | 雲林路二段 421 巷 | | 39.2 | 11.80 | 32.00 | 2.90 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林路二段 421 巷 | 雲林路二段 | | 72.1 | 11.80 | 50.60 | 2.90 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 雲林路二段 6 巷 | 明德北路三段 | 巷道 | | 159 | 7.90 | 132.70 | 1.40 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明德北路三段 | 廣州街 | | 29.3 | 15.70 | 12.10 | 9.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 巷道 | | 58.1 | 7.90 | 105.40 | 1.40 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 廣西路 | | 61.5 | 7.90 | 61.50 | 1.40 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 廣西路 | 保水路 35 巷 | | 52.3 | 7.80 | 22.00 | 1.30 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 樂利街 | 公園 | 公園 | | 62 | 8.30 | 67.00 | 1.80 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 公園 | 公園 | | 46.6 | 12.00 | 43.80 | 5.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 公園 | 公園 | | 163.5 | 8.80 | 150.80 | 2.30 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 龍潭路 | 四維路 | 雲科大 | | 335.7 | 8.80 | 298.40 | 4.50 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲科大 | 雲科大 | | 186.4 | 6.50 | 168.00 | 2.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲科大 | 雲科大 | | 223.1 | 6.10 | 191.00 | 1.80 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 嘉新路 | 雲林溪 | 嘉新五街 | | 748.6 | 27.90 | 728.10 | 2.90 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 嘉新一街 | 嘉新一路 | | 153 | 27.20 | 130.80 | 2.20 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮南路 | 巷道 | | 1020 | 29.60 | 998.00 | 4.60 | 否 | | 2.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮南路 | 嘉安一街 | | 123.7 | 29.40 | 174.30 | 4.40 | 否 | | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中華路 | 鎮東路 | 斗六國小 | | 372 | 17.20 | 345 | 3.6 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 內環路 | 斗六家商 | 斗六家商 | | 215.6 | 28.50 | 178.5 | 3.5 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 公園路 | 府中街 | 公明路 | | 295.2 | 19.90 | 289.7 | 4.9 | 無 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 府文路 | 府中街 | | 46.8 | 18.40 | 46.8 | 3.4 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 府文路 | 公明路 | | 367.2 | 18.30 | 341.2 | 3.3 | 無 | | 1.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文化路 | 明德北路一段 | 豐興路 | | 310 | 18.00 | 260.1 | 3 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 育英北街 | 警民街 | | 159.1 | 19.30 | 236.3 | 4.3 | 否 | | 1.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 省中街 | 斗六高中 | | 213.6 | 17.10 | 205.2 | 2.1 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林辦事處 | 雲林辦事處 | | 78 | 19.70 | 78 | 4.7 | 否 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 正心二路 | 正心一路 | 正義六街 | | 67.2 | 17.80 | 56.40 | 2.80 | 否 | | 0.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 轉角 | 正義一街 | | 64.9 | 16.30 | 12.90 | 1.30 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南京西路 | 明德北路三段 | | 260 | 24.10 | 259.70 | 9.10 | 否 | | 3.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正義六街 | 轉角 | | 150.4 | 18.10 | 140.40 | 3.10 | 否 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 轉角 | 正義六街 | | 208.07 | 16.80 | 201.30 | 1.80 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正義六街 | 正義一街 | | 35.5 | 16.30 | 22.30 | 1.30 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正義一街 | 正義街 | 正義二街 | | 102.8 | 12.10 | 87.50 | 2.10 | 否 | | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正義街 | 正心一路 | 正義一街 | | 232.8 | 11.50 | 221.00 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心一路 | 正義一街 | | 232.8 | 11.50 | 219.50 | 1.50 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正義一街 | 正義街 | 正心二路 | | 102.8 | 11.90 | 87.50 | 1.90 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 民生路 | 文華街 | 育英北街 | | 158.7 | 29.20 | 158.00 | 3.20 | 無 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 省中街 | 一流街 | | 208 | 28.40 | 168.30 | 2.40 | 無 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大同路 | 火車站 | | 53.6 | 31.90 | 47.00 | 5.90 | 無 | | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 火車站 | 大同路 | | 41 | 33.00 | 37.90 | 7.00 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 西平路 | 斗六六路 | 斗六二路 | | 219.41 | 23.90 | 198.20 | 3.90 | 無 | | 0.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 鎮西國小 | 雲林路二段 | | 124.27 | 23.30 | 177.60 | 3.30 | 無 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六二路 | 正心里 | | 164.6 | 22.10 | 118.00 | 2.10 | 無 | | 1.3 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心一路 | 正義一街 | | 136.5 | 23.00 | 137.50 | 3.00 | 無 | | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正心路 | 西平路 325 巷 | | 84.1 | 23.30 | 75.40 | 3.30 | 無 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正義一街 | 正義街 | | 54.5 | 23.40 | 38.30 | 3.40 | 無 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 正義街 | 正心路 | | 53.8 | 23.30 | 51.00 | 3.30 | 無 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 斗六六路 | 斗六二路 | | 219.7 | 23.30 | 181.70 | 3.30 | 否 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 西平路 325 巷 | 西平路 333 巷 | | 84 | 23.30 | 83.00 | 3.30 | 無 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 長沙街 | 斗六六路 | | 106.2 | 24.80 | 99.00 | 4.80 | 無 | | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 洛陽路 | 南京西路 | 玉鳳宮 | | 187.4 | 10.50 | 186.00 | 2.60 | 無 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 玉鳳宮 | 蘭州街 | | 132.8 | 10.50 | 84.50 | 2.60 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 空地巷道 | 空地 | 內環路 | | 126 | 9.50 | 112.20 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 空地 | 內環路 | | 126 | 9.50 | 110.00 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 空地 | 空地 | | 121.9 | 9.50 | 110.40 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 空地 | 空地 | | 121.9 | 10.10 | 111.20 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 莊敬路 | 空地 | | 86 | 10.20 | 72.70 | 1.60 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 莊敬路 | 空地 | | 86 | 10.10 | 67.10 | 1.50 | 否 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 府文路 | 斗六市公所 | 臺大醫院雲林分院 | | 79.5 | 16.50 | 69.70 | 1.50 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 臺大醫院雲林分院 | 臺大醫院雲林分院 | | 79.5 | 16.30 | 69.70 | 1.30 | 否 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 信義路 | 八德路 | 四維路 | | 108.6 | 11.40 | 93.90 | 3.00 | 否 | | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 保水一路 | 保源二街 | 保水路 | | 45.3 | 17.90 | 33.90 | 2.90 | 否 | | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 巷道 | 保水路 | 保源二街 | | 46.8 | 11.20 | 42.80 | 2.20 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 籽公園 | 中正路 214 巷 | 籽公園 | | 35.6 | 12.60 | 73.60 | 4.60 | 否 | | 2.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 西平路 | 明德北路二段 | 長沙街 | | 36.79 | 41.20 | 25.10 | 1.20 | 無 | | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 斗六一路 | 斗六三路 | 棒球三街 | | 153.4 | 15.70 | 137.6 | 1.5 | 無 | | 0.7 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 正心二路 | 明德北路三段 | 正心一路 | | 152.9 | 17.80 | 261.40 | 10.60 | 否 | | 5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 巷道 | 雲林路二段 6 巷 | 保水路 | | 40.92 | 15.00 | 33.30 | 2.80 | 否 | | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

**二、 斗南鎮**

| 路名 | 起點 | 迄點 | 道路屬別 | 道路 | | 人行道 | | | 自行車道寬度(m) | 公共設施帶設置情形(寬度) | 障礙物情況 | 行人號誌設置情形 | 庇護島設置情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 長度(m) | 寬度(m) | 長度(m) | 淨寬(m) | 0.6~2.1M 是否有凸出物 | | | | | |
| 大同路 | 石牛溪防汛道路 | 建國一路 | 縣道 | 150.00 | 17.4 | 146.00 | 1.4 | 1.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中山路 | 文昌路 | 自來水公司第五區管理處斗南服務 | 市區道路 | 66 | 18.6 | 66 | 4.9 | 4.9 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正路 | 長安路一段 | 同安街 | 縣道 | 80 | 14.5 | 62 | 1.5 | 1.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中興路 | 中興路 109 巷 | 西昌路 | 縣道 | 107 | 17.9 | 99 | 4.1 | 4.1 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文化街 | 文昌路 | 斗南國小 | 無分屬道路 | 207.1 | 11.9 | 195.2 | 1.5 | 1.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文安路 | 延平路一段 | 文安國小 | 市區道路 | 159.1 | 11 | 158 | 3.3 | 3.3 | 無 | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文昌路 | 中山路 | 文化街 | 縣道 | 121 | 15.3 | 100 | 1.8 | 1.8 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 延平路一段 | 大同路 568 巷 | 興業路 | 省道 | 159.4 | 26.6 | 150.7 | 3 | 3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 延平路二段 | 建國三路 | 橋真街 | 省道 | 215.84 | 26 | 193.5 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長安路一段 | 大安路 24 巷 | 果市二街 | 市區道路 | 59.4 | 23.4 | 50.7 | 10 | 10 | 無 | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長安路二段 | 延平路二段 | 長安路二段 189 巷 | 市區道路 | 58.2 | 20.8 | 45 | 1.3 | 1.3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長榮路 | 民族路 | 信義路 | 市區道路 | 78.7 | 17.2 | 65.2 | 4.5 | 4.5 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義路 | 仁愛路 | 信義路 25 巷 | 鄉道 | 205 | 14.2 | 190 | 3.1 | 3.1 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 建國一路 | 大同路 | 順安街 | 市區道路 | 253.8 | 12.4 | 216.5 | 3 | 3 | 無 | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 建國二路 | 中興路 | 中興路 170 巷 2 弄 | 市區道路 | 155.6 | 13.6 | 160.2 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.4 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 建國三路 | 守成街 | 守成街 | 市區道路 | 316.1 | 11.4 | 290.5 | 1.8 | 1.8 | 無 | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| 順安街 | 建國一路 | 順安街 351 巷 | 無分屬道路 | 256.6 | 9.4 | 205 | 1.2 | 1.2 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 僑真街 | 延平路二段 | 僑真南街 | 無分屬道路 | 173.5 | 10.3 | 150 | 1.6 | 1.6 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 福德街 | 文昌路 | 斗南鎮立圖書館 | 無分屬道路 | 100 | 10.4 | 100 | 3.3 | 3.3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 大同路 | 石牛溪防汛道路 | 建國二路 | 縣道 | 150 | 17.4 | 135 | 1.4 | 1.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國一路 | 順安街 351 巷 | 縣道 | 227.4 | 22.5 | 160 | 6.5 | 3.3 | 無 | 3.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 光華路 | 正福路 | 光和路 | 省道 | 159.4 | 22.70 | 141 | 1.4 | 1.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光和路 | 光民路 | 省道 | 141 | 23.80 | 125 | 2.5 | 2.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光明路 | 光華路 20 巷 | 省道 | 106.3 | 23.80 | 103.8 | 2.5 | 2.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路一段 | 光華路 53 巷 | 省道 | 559.91 | 22.80 | 224.7 | 1.5 | 1.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光華路 53 巷 | 光聖路 | 省道 | 177.3 | 22.70 | 162.1 | 1.4 | 1.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光華路 20 巷 | 光聖路 | 省道 | 42.5 | 23.00 | 42.5 | 1.7 | 1.7 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中山路 | 老人會旁道路 | 延平路二段 | 市區道路 | 56 | 18.8 | 56 | 5.1 | 5.1 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林縣斗南鎮戶政事務所 | 文昌路 | 市區道路 | 80 | 15.5 | 80 | 1.8 | 1.8 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中正路 | 長安路一段 | 同安街 | 縣道 | 80 | 15.5 | 64 | 2.5 | 2.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 中興路 | 西昌路 | 明昌路 18 巷 | 縣道 | 137 | 17 | 118 | 3.2 | 3.2 | 無 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明昌路 18 巷 | 長安路一段 | 縣道 | 174 | 17.3 | 155 | 3.5 | 3.5 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國二路 | 中興路 109 巷 | 縣道 | 55 | 16.6 | 50 | 2.8 | 2.8 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國二路 | 東明國中側門 | 縣道 | 190 | 18.2 | 190 | 4.4 | 4.4 | 無 | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文安路 | 文安國小 | 北辰路 | 市區道路 | 418.6 | 9 | 418.6 | 1.3 | 1.3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 延平北路 | 雲林溪南 | 雲林溪北 | 省道 | 144.9 | 38.4 | 52.6 | 3.4 | 3.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲林溪南 | 雲林溪北 | 省道 | 144.9 | 38.5 | 52.6 | 3.5 | 3.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 文昌路 | 中山路 | 福德街 | 縣道 | 143.4 | 15.8 | 130 | 2.3 | 2.3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文化街 | 延平路二段 | 縣道 | 216.4 | 16.3/17.8 | 183.4 | 2.8/4.3 | 2.8/4.3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文昌路 548 巷 | 長興街 | 縣道 | 99.3 | 21.5 | 82.2 | 8 | 8 | 無 | 3.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 空地 | 大同路 | 縣道 | 163.3 | 20.2 | 152 | 6.7 | 6.7 | 無 | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 長興街 | 台灣電力公司 | 縣道 | 135.8 | 20.5 | 140.1 | 7 | 7 | 無 | 3.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國二路 | 文昌路 548 巷 | 縣道 | 60 | 21.5 | 42 | 8 | 8 | 無 | 3.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國二路 | 東明國中 | 縣道 | 143.13 | 17 | 130 | 3.5 | 3.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 大展路 | 大業路 | 新光一街 | 無分屬道路 | 150.2 | 18.60 | 123.5 | 2.6 | 2.6 | 否 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 新光一街 | 大業路 | 無分屬道路 | 150.2 | 20.50 | 123.5 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東科一街 | 興業路 | 無分屬道路 | 152.3 | 21.20 | 132.5 | 5.2 | 5.2 | 否 | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 新光一街 | 興業路 | 無分屬道路 | 152.3 | 18.60 | 132.5 | 2.6 | 2.6 | 否 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 興業路 | 大同路 568 巷 | 無分屬道路 | 161.4 | 20.40 | 138.1 | 4.4 | 4.4 | 否 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大同路 568 巷 | 金鴻捲門 | 無分屬道路 | 66.6 | 20.50 | 66.6 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大同路 568 巷 | 東科五街 | 無分屬道路 | 125.7 | 18.50 | 105.7 | 2.5 | 2.5 | 否 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平北路 | 新光五街 | 無分屬道路 | 456.6 | 20.50 | 452 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東科五街 | 延平北路 | 無分屬道路 | 456.6 | 18.50 | 452 | 2.5 | 2.5 | 否 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 新光一街 | 大展路 | 空地 | 無分屬道路 | 88.24 | 15.3 | 78.30 | 5.2 | 5.2 | 否 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 東科九街 | 大同路 444 巷 | 大德高職 | 無分屬道路 | 71.4 | 12.4 | 67.1 | 7.4 | 7.4 | 否 | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 東科一街 | 興業路 | 空地 | 無分屬道路 | 150 | 13.9 | 128 | 3.9 | 3.9 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 興業路 | 延平路一段 | 大展路 | 市區道路 | 311.6 | 11.6 | 275.2 | 1.6 | 1.6 | 否 | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 大展路 | 興業一街 | 市區道路 | 330.8 | 11.6 | 99.11 | 1.6 | 1.6 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 興業一街 | 新光二街 | 市區道路 | 128.1 | 11.6 | 114.9 | 1.6 | 1.6 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大展路 | 新光二街 | 市區道路 | 61.2 | 11.4 | 43.3 | 1.4 | 1.4 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東科一街 | 東科六街 | 無分屬道路 | 121.4 | 11.6 | 115.4 | 1.6 | 1.6 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東科一街 | 大展路 | 無分屬道路 | 447.5 | 11.6 | 386 | 1.6 | 1.6 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 東科九街 | 大展路 | 無分屬道路 | 331 | 11.7 | 305.7 | 1.7 | 1.7 | 否 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 延平路一段 | 文安路 | 大業路叉路口 | 省道 | 77 | 27.5 | 60 | 3.9 | 3.9 | 無 | 1.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文安路 | 延平路一段 97 號 | 省道 | 188.4 | 26.4 | 152.9 | 2.8 | 2.8 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 田頭埤北 | 田頭埤南 | 省道 | 72 | 27 | 52 | 3.4 | 3.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 田頭埤北 | 田頭埤南 | 省道 | 61.9 | 27 | 52.2 | 3.4 | 3.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 石牛溪北河堤道路 | 大展路 | 省道 | 36 | 27.8 | 32 | 4.2 | 4.2 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光華路 | 延平路一段 387 號 | 省道 | 114.3 | 26.5 | 91.5 | 2.9 | 2.9 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光興路 | 文安路 | 省道 | 322.3 | 27.2 | 308.6 | 3.6 | 3.6 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路一段 359 號 | 光興路 | 省道 | 261.5 | 27.5 | 218.5 | 3.9 | 3.9 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路一段 406 號 | 延平路一段迴轉道 | 省道 | 71.5 | 27.4 | 66.4 | 3.8 | 3.8 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 新光三街 | 延平路一段迴轉道 | 省道 | 271.9 | 26.5 | 253.7 | 2.9 | 2.9 | 無 | 1.2 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 新光一街 | 興業路 | 省道 | 163 | 27.5 | 141.6 | 3.9 | 3.9 | 無 | 1.3 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 大業路 | 大業路支線路口 | 省道 | 203.9 | 27.5 | 203.9 | 3.9 | 3.9 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 延平路二段 | 大同路 | 空地出入口 | 省道 | 105.1 | 26 | 126.3 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 大成路 | 中正路 | 省道 | 109.2 | 26.3 | 83.6 | 2.7 | 2.7 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中山路 | 福德街 | 省道 | 143.4 | 26.8 | 123.4 | 3.2 | 3.2 | 無 | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中正路 | 大同路 | 省道 | 58.8 | 26 | 42.1 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 永安街 | 省道 | 66 | 25.8 | 47.2 | 2.2 | 2.2 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中正路 | 福德街 | 省道 | 145.2 | 26.1 | 121.5 | 2.5 | 2.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文元街 | 中正路 | 省道 | 109.2 | 26.4 | 89.7 | 2.8 | 2.8 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文昌路 | 禮文街 | 省道 | 92.2 | 25.6 | 83.1 | 2 | 2 | 無 | 2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 世榮街 | 五福圓環旁道路 | 省道 | 59.1 | 26 | 28 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 世榮街 | 南昌路 | 省道 | 69.1 | 26 | 50.3 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 民生路 | 五福圓環旁道路 | 省道 | 97.3 | 25.9 | 45.4 | 2.3 | 2.3 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 永安街 | 順安街 | 省道 | 139 | 27.7 | 127.4 | 4.1 | 4.1 | 無 | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 光復街 | 文元街 | 省道 | 64.3 | 25.8 | 47.6 | 2.2 | 2.2 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 自強路 | 新生一路 | 省道 | 79.2 | 26 | 57.1 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路二段 105 巷 | 自強路 | 省道 | 159 | 25.9 | 154 | 2.3 | 2.3 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路二段 52 巷 | 建國路 | 省道 | 159 | 26.1 | 223 | 2.5 | 2.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路二段 554 巷 | 長安路二段 | 省道 | 98.8 | 26 | 69.6 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路二段 574 巷 | 延平路二段 554 巷 | 省道 | 125.4 | 26 | 101.9 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 文昌路 | 延平路二段 52 巷 | 省道 | 208.94 | 24.8 | 197 | 1.2 | 1.2 | 無 | 0 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路三段 633 巷 | 忠義街 | 省道 | 61.5 | 26 | 461 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 忠義街 | 莒光街 | 省道 | 80.1 | 26 | 71.1 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 武昌街 | 大成路 | 省道 | 58.3 | 25 | 41.3 | 1.4 | 1.4 | 無 | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 空地出入口 | 順安街 | 省道 | 34 | 26.2 | 94.6 | 2.6 | 1.3 | 無 | 1.3 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 長安路二段 | 黎明一街 | 省道 | 161.5 | 26 | 130.7 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 南昌西路 | 新興街 | 省道 | 100.8 | 26.2 | 81.3 | 2.6 | 1.3 | 無 | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南昌路 | 民權路 | 省道 | 51.7 | 26 | 38.8 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 福德街 | 文昌路 | 省道 | 34.4 | 26 | 25.3 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國三路 | 計畫範圍南端 | 省道 | 105 | 26.1 | 75 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 建國三路橋下南側引道 | 建國三路平面引道 | 省道 | 126.6 | 26.1 | 116.6 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.3 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 計畫範圍南端 | 興國路 | 省道 | 450.6 | 26.1 | 452 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 彩卷行(文昌路) | 寒林寺 | 省道 | 19.2 | 26 | 19.2 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 莒光街 | 民生路 | 省道 | 99.8 | 25.6 | 88.1 | 2 | 2 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 順安街 | 中山路 | 省道 | 103.1 | 25.8 | 82.2 | 2.2 | 2.2 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 新興街 | 光復街 | 省道 | 60.2 | 26 | 46.8 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 新興街 | 武昌街 | 省道 | 69.7 | 25 | 72 | 1.4 | 1.4 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 福德街 | 中正路 | 省道 | 145.2 | 26 | 115.7 | 2.4 | 2.4 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 橋真街 | 延平路二段 574 巷 | 省道 | 89.3 | 26 | 72.9 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 興國路 | 延平路三段 633 巷 | 省道 | 162.2 | 26.6 | 154.7 | 3 | 3 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 禮文街 | 延平路二段 105 巷 | 省道 | 119.9 | 25.6 | 101.6 | 2 | 2 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長安路一段 | 大安路 60 巷 | 文昌路 | 市區道路 | 98.5 | 23.4 | 87.4 | 10 | 10 | 無 | 3.6 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中興路 | 大安路 24 巷 | 市區道路 | 133.4 | 23.4 | 119 | 10 | 10 | 無 | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 中興路 | 明昌路 | 市區道路 | 15 | 16.9 | 15 | 3.5 | 3.5 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 果市二街 | 大安路 60 巷 | 市區道路 | 63.1 | 23.4 | 55.8 | 10 | 10 | 無 | 2.5 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長安路二段 | 延平路二段 | 南昌西路 | 市區道路 | 142.3 | 21.9 | 114.3 | 2.4 | 2.4 | 無 | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 長安路二段 157 巷 | 黎明中街 | 市區道路 | 109.5 | 22 | 94 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 長安路二段 191 巷 | 南昌西路 | 市區道路 | 84 | 21.5 | 63.7 | 2 | 2 | 無 | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 南昌西路 | 長安路二段 157 巷 | 市區道路 | 36.2 | 22.1 | 26.47 | 2.6 | 2.6 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南昌西路 | 巷道 | 市區道路 | 106.9 | 22.4 | 94.4 | 2.9 | 2.9 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 隆昌街 | 市區道路 | 123.6 | 21 | 111.2 | 1.5 | 1.5 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 隆昌街 | 長安路二段 16 巷 | 市區道路 | 93.6 | 22 | 86 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 黎明一街 | 新興街 | 市區道路 | 70.7 | 22 | 55.4 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 黎明二街 41 巷 | 黎明一街 | 市區道路 | 46.4 | 22 | 35 | 2.5 | 2.5 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 黎明中街 | 黎明二街 41 巷 | 市區道路 | 66 | 22.1 | 52.1 | 2.6 | 2.6 | 無 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 長榮路 | 民族路 | 信義路 | 市區道路 | 39.4 | 17.2 | 29.7 | 4.5 | 4.5 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 信義路 | 信義路 133 號 | 長榮路 | 市區道路 | 100 | 13.4 | 85 | 2.3 | 2.3 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 信義路 25 巷 | 信義路 27 巷 | 市區道路 | 206 | 14.8 | 198 | 3.7 | 3.7 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 信義路 27 巷 | 信義 133 號 | 市區道路 | 182 | 14.5 | 178 | 3.4 | 3.4 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 建國一路 | 延平路二段 | 大同路 | 市區道路 | 280 | 12.6 | 280 | 3.2 | 3.2 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 順安街 | 文化街 | 市區道路 | 271.5 | 15 | 253.2 | 5.6 | 5.6 | 無 | 0.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 建國二路 | 中興路 | 文昌路 | 市區道路 | 155.6 | 13.2 | 143.2 | 2.1 | 2.1 | 無 | 0 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明昌路 | 中興路 | 市區道路 | 309.7 | 13.2 | 298.3 | 2.1 | 2.1 | 無 | 0.9 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 明昌路 | 明昌路 154 巷 | 市區道路 | 172.7 | 13.3 | 154.8 | 2.2 | 2.2 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 明昌路 154 巷 | 中興路 | 市區道路 | 185.9 | 13.4 | 170.9 | 2.3 | 2.3 | 無 | 0.9 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 建國三路 | 延平路二段 | 巷道 | 市區道路 | 264.8 | 12.1 | 242.1 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.2 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 延平路二段 | 橋真街 | 市區道路 | 264.8 | 15.5 | 251.2 | 5.9 | 5.9 | 無 | 1.8 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| | 南昌西路 | 守成街 | 市區道路 | 73.7 | 11.6 | 53.6 | 2 | 2 | 無 | 0 | 無影響無阻斷/無法行走 | 0 | 0 |
| | 南昌西路 | 明昌路 | 市區道路 | 783.8 | 11.8 | 770.5 | 2.2 | 2.2 | 無 | 0.9 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 南昌西路 | 市區道路 | 168.5 | 16.1 | 133 | 6.5 | 6.5 | 無 | 1.1 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建國三路 77 巷 | 明昌路 | 市區道路 | 136.7 | 11.6 | 135.9 | 2 | 2 | 無 | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 橋真街 | 南昌西路 | 市區道路 | 168.5 | 13.8 | 160.9 | 4.2 | 4.2 | 無 | 1 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 僑真街 | 僑真國小 | 橋真街 | 無分屬道路 | 128.4 | 12.1 | 124.4 | 3.4 | 3.4 | 無 | 1.4 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 延平路一段 | 延平路一段 93 號 | 巷道 | 省道 | 55.3 | 27.3 | 67.5 | 3.7 | 3.7 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |
| 建國三路 | 巷道(守成街) | 建國三路 77 巷 | 市區道路 | 189.14 | 21 | 165 | 2 | 2 | 無 | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| 大展路 | 興業路 | 大同路 568 巷 | 無分屬道路 | 152.3 | 18.50 | 132.5 | 2.5 | 2.5 | 無 | 1.2 | 無影響無阻斷 | 0 | 0 |

**三、 虎尾鎮**

| 路名 | 起點 | 迄點 | 道路屬別 | 道路 | | 人行道 | | | 自行車道寬度(m) | 公共設施帶設置情形(寬度) | 障礙物情況 | 行人號誌設置情形 | 庇護島設置情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 長度(m) | 寬度(m) | 長度(m) | 淨寬(m) | 0.6~2.1M是否有凸出物 | | | | | |
| 學府路 | 學府東路 | 清雲路 | 市區道路 | 80.8 | 62.30 | 99.4 | 2.3 | 無 | | 1.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 站前街東路 | 學府西路 | 市區道路 | 153 | 64.50 | 138.7 | 4.5 | 無 | | 1.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 醫院大門 | 學府東路 | 市區道路 | 790.5 | 64.50 | 67 | 4.5 | 無 | | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 醫院出入口 | 醫院大門 | 市區道路 | 790.5 | 64.40 | 71 | 4.4 | 無 | | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 學府路 | 未開闢道路 | 清雲路 | 市區道路 | 889.9 | 65.40 | 172 | 5.4 | 無 | | 1.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府西路 | 未開闢道路 | 市區道路 | 790.5 | 63.40 | 100 | 3.4 | 無 | | 1.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園三路 | 市區道路 | 131.4 | 63.60 | 128.1 | 3.6 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園三路 | 松園路 | 市區道路 | 153.6 | 63.00 | 162.7 | 3 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園路 | 科園路 | 市區道路 | 98.7 | 63.20 | 98.1 | 3.2 | 無 | | 0.9 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 89.3 | 64.00 | 92.7 | 4 | 無 | | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 站前西路 | 市區道路 | 139.8 | 63.00 | 143.2 | 3 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 站前街東路 | 學府西路 | 市區道路 | 153 | 64.80 | 138.7 | 4.8 | 無 | | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 站前西路 | 市區道路 | 139.8 | 63.00 | 143.2 | 3 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 89.3 | 64.20 | 92.7 | 4.2 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園路 | 科園路 | 市區道路 | 98.7 | 64.00 | 97.4 | 4 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 304.2 | 64.20 | 289.7 | 4.2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 科園路 | | | 市區道路 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 建成路 | 興隆街 | 清雲路 | 市區道路 | 281.9 | 22.90 | 299.9 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府東路 | 興隆路 | 市區道路 | 173.4 | 23.00 | 184.8 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 183.5 | 23.00 | 183.5 | 3 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興南二街 | 市區道路 | 258.1 | 21.90 | 262.3 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科虎路 | 市區道路 | 183.5 | 22.50 | 183.5 | 2.5 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興路 | 市區道路 | 45.1 | 22.90 | 45.2 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興南五街 | 市區道路 | 412.3 | 22.90 | 429.7 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南五街 | 永興南七街 | 市區道路 | 186.7 | 23.00 | 208.1 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南七路 | 永興南九路 | 市區道路 | 103.2 | 22.90 | 124.1 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南九路 | 清雲路 | 市區道路 | 1153 | 22.30 | 1166.3 | 2.3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 學府西路 | 學府東路 | 市區道路 | 784.1 | 22.60 | 801.6 | 2.6 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 站前街東路 | 學府西路 | 市區道路 | 231.2 | 22.90 | 249 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 站前街東路 | 市區道路 | 347.1 | 22.70 | 356.3 | 2.7 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興路 | 市區道路 | 45.1 | 23.00 | 45.2 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 市區道路 | 155 | 23.00 | 165 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興南二街 | 市區道路 | 151.3 | 23.60 | 163.1 | 3.6 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 市區道路 | 155 | 22.90 | 166.5 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 90.4 | 22.80 | 108.2 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 市區道路 | 181.9 | 23.10 | 166.2 | 3.1 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 市區道路 | 181.9 | 23.00 | 166.2 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 市區道路 | 182.8 | 23.05 | 165.8 | 3.05 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 學府二路 | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 158 | 32.90 | 150.8 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 158 | 33.00 | 154 | 3 | 無 | | 0.9 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 159 | 32.80 | 171.2 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 173.4 | 32.90 | 186.7 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 33.40 | 20 | 3.4 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興北二街 | 市區道路 | 258.1 | 33.00 | 254.2 | 3 | 無 | | 0.8 | 道路損壞/無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興路 | 市區道路 | 45.1 | 33.00 | 48 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興路 | 市區道路 | 45.1 | 32.90 | 48 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 155 | 33.00 | 167.2 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興北二街 | 市區道路 | 151.3 | 33.10 | 165.2 | 3.1 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 90.4 | 32.80 | 86.9 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 34.40 | 20 | 4.4 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 學府一路 | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 148.5 | 32.90 | 148.5 | 2.9 | 無 | | 1.1 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 182.3 | 34.10 | 197.3 | 4.1 | 無 | | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北三路 | 清雲路 | 市區道路 | 602.2 | 32.00 | 601.3 | 2 | 無 | | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北三路 | 清雲路 | 市區道路 | 719.5 | 33.00 | 742.4 | 3 | 無 | | 1.3 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 66.7 | 33.00 | 90 | 3 | 無 | | 1.4 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 185.1 | 33.00 | 190.7 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園路 | 科園路 | 市區道路 | 91.1 | 32.80 | 91.1 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 33.50 | 20 | 3.5 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 站前西路 | 市區道路 | 163.1 | 33.00 | 163.1 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 站前西路 | 市區道路 | 163.1 | 33.00 | 163.1 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 90.3 | 33.00 | 90.3 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 90.3 | 33.10 | 90.3 | 3.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 33.40 | 20 | 3.4 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興東二路 | 巷道 | 青雲路 | 查無此路段 | 210.2 | 13.10 | 211 | 2.8 | 無 | | 0.9 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 巷道 | 查無此路段 | 98.1 | 13.10 | 98.1 | 2.8 | 無 | | 0.9 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 巷道 | 查無此路段 | 173.4 | 13.10 | 160 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興東八街 | 查無此路段 | 41.1 | 13.30 | 45.5 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 虎興東八街 | 學府二路 | 查無此路段 | 77.6 | 13.30 | 94.9 | 3 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東九街 | 虎興東十街 | 查無此路段 | 67.3 | 13.30 | 80.7 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十街 | 虎興東十一街 | 查無此路段 | 70.9 | 13.30 | 84.3 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十一街 | 虎興北路 | 查無此路段 | 149.5 | 13.30 | 149 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 查無此路段 | 186.8 | 11.80 | 167.2 | 1.5 | 無 | | 0.75 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 查無此路段 | 186.8 | 11.80 | 167.2 | 1.5 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 站前西路 | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 186.3 | 33.00 | 175.6 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 186.3 | 33.00 | 162.8 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 186.3 | 32.80 | 167.6 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興北三路 | 巷道 | 清雲路 | 市區道路 | 210.2 | 25.70 | 211 | 2.8 | 無 | | 0.9 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 巷道 | 市區道路 | 98.1 | 25.70 | 98.1 | 2.8 | 無 | | 0.9 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 巷道 | 市區道路 | 173.4 | 25.70 | 160 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興東八街 | 市區道路 | 41.1 | 25.90 | 45.5 | 3 | 無 | | 0.8 | 道路損壞嚴重/無阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東八街 | 學府二路 | 市區道路 | 77.6 | 25.90 | 94.9 | 3 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東九街 | 虎興東十街 | 市區道路 | 67.3 | 25.90 | 80.7 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十街 | 虎興東十一街 | 市區道路 | 70.9 | 25.90 | 84.3 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十一街 | 虎興北路 | 市區道路 | 149.5 | 25.90 | 149 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 學府西路 | 建成路 | 學府路 | 市區道路 | 705.7 | 32.80 | 686.6 | 2.8 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 大隆路 | 市區道路 | 515 | 33.00 | 515 | 3 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 157.9 | 33.00 | 160 | 3 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 174.8 | 33.00 | 155.6 | 3 | 無 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 174.8 | 33.00 | 155.6 | 3 | 無 | | 1.4 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 建成路 | 市區道路 | 19.3 | 34.60 | 19.3 | 4.6 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 建成路 | 市區道路 | 19.3 | 34.10 | 19.3 | 4.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興北路 | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 163.7 | 17.10 | 174.6 | 2.1 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興路 | 市區道路 | 46.1 | 16.80 | 52.5 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 157.3 | 16.90 | 169.8 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興北二街 | 市區道路 | 262.2 | 17.00 | 274.3 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 16.50 | 20 | 1.5 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 191.4 | 17.00 | 186.3 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| 科虎路 | 虎興西五街 | 淨水廠側門 | 市區道路 | 119.2 | 21.70 | 125.1 | 1.7 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西三街 | 虎興西五街 | 市區道路 | 80.9 | 21.70 | 93.6 | 1.7 | 無 | | 0.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西二路 | 虎興西三街 | 市區道路 | 81.1 | 22.00 | 94.3 | 2 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西一街 | 虎興西二路 | 市區道路 | 112.8 | 21.80 | 125.1 | 1.8 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興北路 | 市區道路 | 227.5 | 21.90 | 231.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 279.6 | 22.00 | 247.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 261.2 | 22.10 | 261.2 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園二路 | 學府路 | 市區道路 | 78.3 | 21.90 | 90 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 松園二路 | 市區道路 | 84.2 | 21.70 | 97 | 1.7 | 無 | | 0.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 松園一街 | 市區道路 | 112 | 22.00 | 125 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建成路 | 虎興西八路 | 市區道路 | 186.3 | 21.60 | 186.3 | 1.6 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 淨水廠側門 | 淨水廠側門 | 市區道路 | 256.7 | 21.70 | 255.8 | 1.7 | 無 | | 1 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興西一街 | 市區道路 | 70.3 | 21.80 | 86.9 | 1.8 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 建成路 | 市區道路 | 677.6 | 22.10 | 687.8 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 科雲南路 | 市區道路 | 372.8 | 22.00 | 391.2 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科雲南路 | 科雲路 | 市區道路 | 244.7 | 22.00 | 244.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 261.2 | 21.90 | 282.1 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 279.6 | 21.90 | 318.7 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興北路 | 市區道路 | 227.5 | 21.90 | 253.2 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興南路 | 永興南五街 | 永興南七街 | 市區道路 | 336.5 | 15.80 | 341.3 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南七街 | 永興南五街 | 市區道路 | 193 | 15.80 | 192.4 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府西路 | 永興南九路 | 市區道路 | 111.3 | 15.70 | 98.2 | 1.9 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 雲 92 | 市區道路 | 217.5 | 15.70 | 218.3 | 1.9 | 無 | | 0.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興路 | 市區道路 | 175.7 | 15.80 | 186 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興路 | 市區道路 | 45.1 | 15.70 | 44.1 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 雲 92 | 市區道路 | 721.7 | 15.70 | 699.4 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 246.3 | 15.80 | 215.8 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 市區道路 | 186.3 | 15.70 | 169.4 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南一街 | 永興南三街 | 市區道路 | 178 | 15.70 | 165.7 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南一街 | 虎興南路 | 市區道路 | 90.7 | 15.70 | 78.2 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| 永興路 | 虎興東十一街 | 虎興北路 | 市區道路 | 66.70 | 10.40 | 60.50 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十街 | 虎興東十一街 | 市區道路 | 71.20 | 10.40 | 82.50 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東九街 | 虎興東十街 | 市區道路 | 67.10 | 10.30 | 78.90 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興東九街 | 市區道路 | 72.30 | 9.50 | 70.90 | 1.1 | 無 | 2M | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興東八街 | 市區道路 | 120.40 | 10.40 | 115.40 | 2 | 無 | 1.6M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東八街 | 學府二路 | 市區道路 | 77.40 | 10.40 | 75.90 | 2 | 無 | 2M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興路 | 虎興東七街 | 大隆路 | 市區道路 | 129.30 | 10.50 | 126.10 | 2 | 無 | 2M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東六路 | 虎興東七街 | 市區道路 | 116.60 | 10.50 | 128.00 | 2 | 無 | 2M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東五街 | 虎興東六路 | 市區道路 | 99.70 | 10.50 | 111.20 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興東五街 | 市區道路 | 102.00 | 10.50 | 97.20 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東一街 | 虎興東二路 | 市區道路 | 126.20 | 10.80 | 122.80 | 2.3 | 無 | 1.7M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東一街 | 市區道路 | 120.50 | 10.50 | 131.50 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興西一街 | 市區道路 | 119.80 | 10.50 | 119.10 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西一街 | 虎興西二街 | 市區道路 | 105.40 | 10.50 | 117.20 | 2 | 無 | 1.9M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西二街 | 虎興西三街 | 市區道路 | 83.40 | 10.50 | 95.10 | 2 | 無 | 1.9M | 0.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西三街 | 虎興西五街 | 市區道路 | 83.20 | 10.50 | 90.80 | 2 | 無 | 2M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西五街 | 虎興西六街 | 市區道路 | 103.10 | 10.50 | 110.80 | 2 | 無 | 2M | 0.9 | 無阻斷及阻礙/無設置無障礙人行道 | 0 | 0 |
| | 虎興西六街 | 建成路 | 市區道路 | 105.50 | 10.50 | 105.50 | 2 | 無 | 2M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 建成路 | 市區道路 | 18.90 | 12.50 | 18.90 | 4 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 建成路 | 市區道路 | 18.90 | 14.50 | 18.90 | 6 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興西十街 | 市區道路 | 120.20 | 10.50 | 115.20 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 虎興西十街 | 學府二路 | 市區道路 | 77.60 | 10.50 | 75.70 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興西十一街 | 市區道路 | 72.50 | 10.50 | 71.10 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興西七街 | 市區道路 | 102.10 | 10.50 | 97.00 | 2 | 無 | 1.8M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興路 | 虎興西七街 | 虎興西八路 | 市區道路 | 99.60 | 10.40 | 111.00 | 2 | 無 | 2M | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 虎興西九街 | 市區道路 | 116.50 | 10.40 | 128.20 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西九街 | 大隆路 | 市區道路 | 129.20 | 10.40 | 126.30 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興路 | 虎興西十一街 | 虎興西十二街 | 市區道路 | 67.3 | 10.90 | 79.1 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西十二街 | 虎興北路 | 市區道路 | 126.9 | 11.00 | 118.9 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 大隆路 | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 228.6 | 24.30 | 237.3 | 2.1 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園路 | 科園路 | 市區道路 | 92.6 | 24.20 | 98.2 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 24.20 | 20 | 2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 90.4 | 25.20 | 90.4 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 站前西路 | 市區道路 | 140.8 | 25.20 | 158.7 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 站前街路 | 學府西路 | 市區道路 | 223.2 | 24.80 | 195.6 | 2.6 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 站前街路 | 學府西路 | 市區道路 | 223.2 | 25.20 | 227.7 | 3 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 站前東路 | 市區道路 | 148.5 | 25.30 | 172.2 | 3.1 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興南二街 | 市區道路 | 140.8 | 25.00 | 163.1 | 2.8 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 24.20 | 20 | 2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 松園路 | 科園路 | 市區道路 | 92.9 | 24.30 | 98 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 228.6 | 24.20 | 228.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 市區道路 | 173 | 25.20 | 125.8 | 3 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 90.4 | 25.20 | 90.4 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙/道路損壞 | 0 | 0 |
| 站前東路 | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 1663 | 22.90 | 169 | 2.9 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 大隆路 | 市區道路 | 516.2 | 21.90 | 504.5 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興東五街 | 市區道路 | 106.6 | 21.90 | 105.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東五街 | 虎興東六路 | 市區道路 | 1069 | 21.80 | 107 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東六路 | 虎興東七街 | 市區道路 | 124.1 | 22.00 | 134.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東七街 | 大隆路 | 市區道路 | 135.4 | 22.00 | 136.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 166.3 | 22.90 | 186 | 2.9 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 學府東路 | 清雲六街 | 學府路 | 市區道路 | 102.7 | 21.90 | 98.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲五路 | 清雲六街 | 市區道路 | 100.9 | 22.00 | 113.2 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲一街 | 清雲二路 | 市區道路 | 98.4 | 21.80 | 110.7 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 汽車斜坡道 | 0 | 0 |
| | 清雲二路 | 清雲五路 | 市區道路 | 246.1 | 22.00 | 258.9 | 2 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 學府路 | 市區道路 | 711.4 | 22.70 | 695.1 | 2.7 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 清雲一街 | 市區道路 | 106.9 | 21.90 | 105.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 青雲路 | 建成路 | 清雲一街 | 市區道路 | 93.2 | 19.90 | 118.2 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 清雲一街 | 清雲二路 | 市區道路 | 99.2 | 20.00 | 111.4 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲二路 | 清雲三街 | 市區道路 | 87.3 | 19.90 | 103 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲三街 | 清雲五路 | 市區道路 | 186.6 | 20.00 | 199.2 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲五路 | 清雲六街 | 市區道路 | 121.3 | 19.90 | 133 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲六街 | 學府路 | 市區道路 | 124.3 | 19.90 | 139.2 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興北二街 | 虎興西十二街 | 虎興北路 | 市區道路 | 80.2 | 8.10 | 83 | 1.5 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西十一街 | 虎興西十二街 | 市區道路 | 67.1 | 7.80 | 77.7 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興西十街 | 市區道路 | 119.4 | 7.80 | 117.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西十街 | 學府二路 | 市區道路 | 80.9 | 7.80 | 79.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興北路 | 市區道路 | 245.8 | 7.80 | 233.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 7 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西十二街 | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 153.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 153.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西十一街 | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 153.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 153.9 | 8.70 | 142.8 | 2.1 | 無 | | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興北一街 | 虎興東十一街 | 虎興北路 | 市區道路 | 100.4 | 7.80 | 103.5 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東九街 | 虎興東十街 | 市區道路 | 77.7 | 7.80 | 77.7 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興東九街 | 市區道路 | 75.4 | 7.80 | 73.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東八街 | 學府二路 | 市區道路 | 79.8 | 7.80 | 78.2 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興東八街 | 市區道路 | 115.6 | 7.70 | 114.4 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興東八街 | 市區道路 | 115.6 | 7.70 | 118.3 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興東九街 | 市區道路 | 75.4 | 7.80 | 73.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十街 | 虎興東十一街 | 市區道路 | 70.7 | 7.80 | 80.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東十一街 | 虎興北路 | 市區道路 | 100.4 | 7.90 | 100 | 1.3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興東十一街 | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 157.9 | 7.70 | 146.8 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 157.9 | 7.80 | 125.2 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興東十街 | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 157.9 | 7.70 | 146.8 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 143.7 | 7.80 | 131.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 143.7 | 7.80 | 131.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 157.9 | 7.80 | 146.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興東九街 | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 158 | 7.70 | 146.7 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 149.8 | 7.80 | 137.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 158 | 7.80 | 146.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| 青雲路 | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 214.5 | 17.00 | 226.5 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 松園路 | | | 市區道路 | | | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六十甲路 | | | 市區道路 | | | | | | | | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興北二街 | 學府二路 | 虎興西十一街 | 市區道路 | 74.9 | 7.80 | 73.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西十街 | 學府二路 | 市區道路 | 80.9 | 7.70 | 79.2 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興西十街 | 市區道路 | 119.4 | 7.80 | 117.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興西十街 | 六十甲路 | 永興北二街 | 市區道路 | 151.9 | 11.10 | 140.9 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興北二街 | 市區道路 | 151.9 | 11.20 | 140.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 155.9 | 11.20 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北二街 | 永興路 | 市區道路 | 155.9 | 11.30 | 142.8 | 1.3 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興東八街 | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 159.9 | 7.60 | 146.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 166.5 | 7.60 | 154.5 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 166.5 | 7.60 | 155.7 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 永興北一街 | 市區道路 | 159.9 | 7.60 | 146.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 松園路 | | | 市區道路 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 松園三路 | 松園三路 | 學府路 | 市區道路 | 299 | 17.00 | 288.67 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 六十甲路 | | | 市區道路 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 松園路 | | | 市區道路 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 松園二路 | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 271.9 | 17.10 | 261.7 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 271.9 | 17.00 | 253.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 六十甲路 | | | 市區道路 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 興隆街 | 清雲三街 | 清雲五路 | 無分屬道路 | 157.6 | 11.10 | 157.3 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲一街 | 清雲二路 | 無分屬道路 | 99 | 11.20 | 108.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 清雲一街 | 清雲二路 | 無分屬道路 | 99 | 11.20 | 108.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 清雲一街 | 無分屬道路 | 107.1 | 11.20 | 105.4 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 清雲一街 | 無分屬道路 | 107.1 | 11.20 | 105.4 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 清雲二路 | 清雲五路 | 無分屬道路 | 247 | 11.20 | 256.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 路燈置於路中央 | 0 | 0 |
| 清雲六街 | 學府東路 | 清雲路 | 無分屬道路 | 181.3 | 11.20 | 181 | 1.2 | 無 | | 0 | 路燈置於路中央 | 0 | 0 |
| | 學府東路 | 清雲路 | 無分屬道路 | 181.3 | 11.20 | 170.6 | 1.2 | 無 | | 0 | 消防栓置於路中央 | 0 | 0 |
| 清雲五路 | 興隆街 | 清雲路 | 市區道路 | 73.2 | 17.10 | 85.1 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府東路 | 清雲路 | 市區道路 | 258.2 | 17.00 | 245.5 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府東路 | 興隆街 | 市區道路 | 172.8 | 16.90 | 160.6 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 清雲三街 | 興隆街 | 清雲路 | 無分屬道路 | 186.1 | 11.20 | 184.5 | 1.2 | 無 | | 0 | 路燈置於路中央 | 0 | 0 |
| | 興隆街 | 清雲路 | 無分屬道路 | 186.1 | 11.20 | 175.5 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 清雲二路 | 興隆街 | 清雲路 | 市區道路 | 241 | 16.90 | 241.4 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 興隆街 | 清雲路 | 市區道路 | 241 | 17.10 | 227.6 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 學府東路 | 興隆街 | 市區道路 | 173 | 17.00 | 161.4 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 清雲一街 | 興隆街 | 清雲路 | 無分屬道路 | 265.9 | 11.10 | 255 | 1.1 | 無 | | 0 | 路燈置於路中央 | 0 | 0 |
| | 興隆街 | 清雲路 | 無分屬道路 | 265.9 | 11.10 | 255 | 1.1 | 無 | | 0 | 路燈置於路中央 | 0 | 0 |
| 松園路 | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 208.6 | 16.80 | 194.7 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 197.3 | 17.10 | 197.3 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 195 | 17.10 | 175 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 大隆路 | 市區道路 | 263.8 | 16.90 | 263.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 松園一街 | 市區道路 | 119.7 | 17.00 | 130.8 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 松園一街 | 大隆路 | 市區道路 | 131.5 | 16.90 | 131.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 松園二路 | 市區道路 | 89 | 17.00 | 89 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 松園二路 | 學府路 | 市區道路 | 88.1 | 17.00 | 90.2 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 松園三路 | 市區道路 | 88.4 | 17.00 | 80.9 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 松園三路 | 學府一路 | 市區道路 | 82.5 | 16.90 | 81.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 208.6 | 17.00 | 194.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| 松園一街 | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 183.8 | 11.00 | 174.4 | 1 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 183.8 | 11.20 | 169.5 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| 六十甲路 | 虎興西十街 | 學府二路 | 市區道路 | 80.7 | 12.00 | 79.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 虎興西十街 | 市區道路 | 118.6 | 12.00 | 117.5 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 188 | 11.80 | 172.9 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 187.7 | 11.90 | 171 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西九街 | 大隆路 | 市區道路 | 129.9 | 11.90 | 128.8 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 虎興西九街 | 市區道路 | 116.2 | 11.90 | 128.6 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西七街 | 虎興西八路 | 市區道路 | 99.4 | 11.90 | 111.7 | 1.9 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興西七街 | 市區道路 | 100.9 | 11.90 | 99.8 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興西八路 | 市區道路 | 212.1 | 11.80 | 211.5 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 大隆路 | 市區道路 | 257.9 | 12.00 | 257.3 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 187.7 | 12.00 | 171 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 188 | 12.00 | 172.9 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 211.1 | 12.00 | 197.1 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| 永興南二街 | 虎興西八路 | 虎興西九街 | 無分屬道路 | 116.8 | 11.30 | 116.2 | 1.3 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西六街 | 建成路 | 無分屬道路 | 104.9 | 11.20 | 103.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興西七街 | 無分屬道路 | 101.5 | 11.20 | 99.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西七街 | 虎興西八路 | 無分屬道路 | 100 | 11.50 | 99.4 | 1.5 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 虎興西九街 | 無分屬道路 | 116.8 | 11.10 | 116.2 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西九街 | 大隆路 | 無分屬道路 | 130.5 | 11.20 | 128.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎興西九街 | 六十甲路 | 站前西路 | 無分屬道路 | 151.9 | 7.80 | 140.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 站前西路 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 站前西路 | 無分屬道路 | 151.9 | 7.80 | 140.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西八路 | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 252.3 | 12.00 | 236.5 | 1.8 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 科園路 | 市區道路 | 29 | 12.10 | 20 | 1.9 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 92.1 | 12.20 | 78.5 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 六十甲路 | 市區道路 | 92.1 | 12.20 | 78 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興南二街 | 市區道路 | 151.3 | 12.20 | 150.7 | 2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興南二街 | 市區道路 | 151.3 | 12.20 | 150.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 站前西路 | 永興路 | 市區道路 | 155.3 | 12.00 | 153.7 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 站前西路 | 永興路 | 市區道路 | 155.3 | 12.20 | 153.7 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 松園路 | 市區道路 | 140.7 | 12.00 | 127.6 | 1.8 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 松園路 | 科園路 | 市區道路 | 113 | 12.10 | 91.5 | 1.9 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西七街 | 六十甲路 | 永興南二街 | 無分屬道路 | 151.9 | 7.50 | 140.9 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 六十甲路 | 永興南二街 | 無分屬道路 | 151.9 | 7.60 | 140.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 站前西路 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 7.60 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 站前西路 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 7.60 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興東七街 | 永興路 | 站前東路 | 無分屬道路 | 211.8 | 7.80 | 195.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 站前東路 | 無分屬道路 | 211.8 | 7.80 | 195.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 7 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興東六路 | 永興路 | 站前東路 | 市區道路 | 260 | 12.00 | 250.1 | 2 | 無 | | 0 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興路 | 站前東路 | 市區道路 | 260 | 12.00 | 242.8 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻礙及阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興東五街 | 永興路 | 站前東路 | 無分屬道路 | 304.9 | 7.40 | 288.9 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 8 處阻斷(路燈) | 0 | 0 |
| | 永興路 | 站前東路 | 無分屬道路 | 304.9 | 7.50 | 288.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 科園路 | 虎興西二路 | 建成路 | 市區道路 | 432 | 16.70 | 435.3 | 1.7 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西一街 | 虎興西二路 | 市區道路 | 122.8 | 16.50 | 123.7 | 1.5 | 無 | | 1.2 | 有 13 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興西一街 | 市區道路 | 142.1 | 16.90 | 143.2 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 16 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西一街 | 虎興西二路 | 市區道路 | 112.8 | 17.10 | 125.1 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 有 15 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西二路 | 虎興西三街 | 市區道路 | 82 | 16.70 | 94.3 | 1.7 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西三街 | 虎興西五街 | 市區道路 | 81.7 | 17.80 | 93.6 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 有 8 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西五街 | 建成路 | 市區道路 | 247.7 | 16.90 | 251.6 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 46 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興北路 | 市區道路 | 202.1 | 18.10 | 219.9 | 3.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 207.9 | 17.90 | 229.2 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 186.3 | 18.10 | 184.3 | 3.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 186.3 | 18.00 | 184.1 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 大隆路 | 市區道路 | 256.2 | 18.00 | 24.1 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建成路 | 虎興西八路 | 市區道路 | 210.4 | 18.00 | 206.9 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興西一街 | 市區道路 | 142.1 | 16.90 | 141.7 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興西八路 | 市區道路 | 210.4 | 17.90 | 197.9 | 2.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西八路 | 大隆路 | 市區道路 | 256.2 | 18.00 | 277.2 | 3 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 大隆路 | 學府路 | 市區道路 | 186 | 18.00 | 190.7 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府路 | 學府一路 | 市區道路 | 186.3 | 17.80 | 179.5 | 2.8 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 學府一路 | 學府二路 | 市區道路 | 207.9 | 16.90 | 219.7 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府二路 | 虎興北路 | 市區道路 | 202.1 | 18.00 | 192.9 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興南二街 | 虎興西六街 | 建成路 | 無分屬道路 | 101.5 | 11.10 | 99.9 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西五街 | 虎興西六街 | 無分屬道路 | 103.1 | 11.20 | 113.7 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西三街 | 虎興西五街 | 無分屬道路 | 83.2 | 11.20 | 93.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興西二路 | 虎興西三街 | 無分屬道路 | 84 | 11.10 | 83.4 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興西二路 | 建成路 | 無分屬道路 | 410.1 | 10.80 | 397.9 | 0.8 | 有 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西五街 | 永興南二街 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 有 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 8.20 | 142.8 | 1.6 | 有 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 無分屬道路 | 211.7 | 7.80 | 199.9 | 1.2 | 有 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 無分屬道路 | 211.7 | 7.70 | 199.9 | 1.1 | 有 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西三街 | 永興南二街 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 7.80 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 無分屬道路 | 211.5 | 7.80 | 199.7 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 無分屬道路 | 211.5 | 7.80 | 199.7 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興西二路 | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 210.2 | 12.40 | 197.1 | 2.1 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興路 | 市區道路 | 263.7 | 12.30 | 249.8 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 市區道路 | 155.9 | 12.20 | 153.7 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興南二街 | 市區道路 | 96.6 | 12.10 | 103.1 | 1.8 | 無 | | 0.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 市區道路 | 210.2 | 12.30 | 197.2 | 2 | 無 | | 0.9 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興西一街 | 科園路 | 永興路 | 無分屬道路 | 225.5 | 8.20 | 209 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 8 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 科園路 | 永興路 | 無分屬道路 | 225.5 | 8.00 | 214.5 | 1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 無分屬道路 | 211.2 | 8.20 | 199.4 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 科虎路 | 科園路 | 無分屬道路 | 211.2 | 8.00 | 199.6 | 1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興西六街 | 永興南二街 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 8.20 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南二街 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 8.20 | 142.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻段及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興南一街 | 虎興東二路 | 虎興東一街 | 無分屬道路 | 114.2 | 8.30 | 99 | 1.3 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東一街 | 虎興南路 | 無分屬道路 | 225 | 8.20 | 200 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| 永興南三街 | 虎興東二路 | 建成路 | 無分屬道路 | 306 | 8.90 | 285.7 | 1.9 | 無 | | 0.75 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東二路 | 虎興東三街 | 無分屬道路 | 130.7 | 9.10 | 116.9 | 2.1 | 無 | | 0.75 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 虎興東三街 | 建成路 | 無分屬道路 | 172.8 | 8.90 | 154.9 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東一街 | 無分屬道路 | 129.5 | 8.20 | 111.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東一街 | 虎興東二路 | 無分屬道路 | 115.3 | 8.20 | 101.6 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東一街 | 無分屬道路 | 129.5 | 8.20 | 111.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東二路 | 虎興東三街 | 無分屬道路 | 134.6 | 9.10 | 116 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東二路 | 虎興東一街 | 無分屬道路 | 115.3 | 8.20 | 101.6 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 永興南五街 | 虎興東一街 | 虎興東二路 | 無分屬道路 | 104.2 | 8.20 | 103.6 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東一街 | 無分屬道路 | 115.6 | 8.20 | 115.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興東三街 | 無分屬道路 | 126 | 8.20 | 114.5 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興東三街 | 虎興東二路 | 無分屬道路 | 132.5 | 8.20 | 114.4 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興南七路 | 虎興東二路 | 建成路 | 市場道路 | 246.7 | 12.30 | 246.7 | 2.3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東二路 | 市場道路 | 231.9 | 11.90 | 244.7 | 1.9 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東一街 | 市場道路 | 116.3 | 11.50 | 128.7 | 1.5 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東一街 | 虎興東二路 | 市場道路 | 103.7 | 12.00 | 116 | 2 | 無 | | 0.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東三街 | 虎興東二路 | 市場道路 | 128.9 | 12.10 | 110.4 | 2.1 | 無 | | 0.6 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建成路 | 虎興東三街 | 市場道路 | 129.7 | 12.10 | 114.9 | 2.1 | 無 | | 0.6 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 永興南九路 | 虎興南路(前段無法行走) | 建成路 | 市場道路 | 509 | 12.00 | 503.8 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 虎興南路 | 虎興東二路 | 市場道路 | 232.6 | 11.90 | 245.4 | 1.9 | 無 | | 0.6 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 虎興東二路 | 建成路 | 市場道路 | 246.3 | 11.90 | 246.3 | 1.9 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興東三街 | 永興南三街 | 永興南五街 | 無分屬道路 | 183.4 | 7.70 | 167.3 | 1.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 無分屬道路 | 183.4 | 7.80 | 167.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南五街 | 永興南七街 | 無分屬道路 | 208.1 | 7.80 | 191.2 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南五街 | 永興南七街 | 無分屬道路 | 208.1 | 7.80 | 191.2 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 無分屬道路 | 183.4 | 7.80 | 167.3 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 5 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興東二路 | 永興南五街 | 永興南七街 | 市區道路 | 194 | 12.00 | 193.3 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府西路 | 永興南九路 | 市區道路 | 111.2 | 12.00 | 98.1 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 學府西路 | 永興南九路 | 市區道路 | 111.2 | 11.70 | 98.1 | 1.7 | 無 | | 0.8 | 有 1 處被樹阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南五街 | 永興南七街 | 市區道路 | 194 | 12.00 | 193.4 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 無分屬道路 | 182.5 | 12.00 | 165 | 2 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南一街 | 無分屬道路 | 183.3 | 11.90 | 168.1 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南一街 | 永興路 | 無分屬道路 | 183.5 | 11.90 | 170.4 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| 虎興東一街 | 永興南五街 | 永興南七街 | 無分屬道路 | 194.1 | 8.00 | 183.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 3 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南五街 | 永興南七街 | 無分屬道路 | 194.1 | 8.00 | 183.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南一街 | 永興南三街 | 無分屬道路 | 184.7 | 8.00 | 168.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 無分屬道路 | 184.2 | 8.00 | 168.8 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 4 處阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 永興南三街 | 永興南五街 | 無分屬道路 | 184.2 | 7.95 | 168.8 | 1.15 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南三街 | 永興南一街 | 無分屬道路 | 184.7 | 8.00 | 168.9 | 1.2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興南一街 | 永興路 | 無分屬道路 | 228 | 7.90 | 210.1 | 1.1 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| | 永興南一街 | 永興路 | 無分屬道路 | 228 | 8.00 | 210.1 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| 永興北三路 | 學府二路 | 虎興東九街 | 市區道路 | 73.3 | 30 | 90.8 | 3 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興北路 | 科虎路 | 永興北三路 | 市區道路 | 1072.7 | 17 | 1062.2 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 永興北一街 | 永興北三路 | 市區道路 | 127.8 | 17 | 126.9 | 2 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 學府路 | 醫院出入口 | 醫院大門 | 市區道路 | 790.5 | 64.40 | 43.8 | 4.4 | 無 | | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 未開闢道路 | 停車場出入口 | 市區道路 | 790.5 | 64.40 | 40.4 | 4.4 | 無 | | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 未開闢道路 | 未開闢道路 | 市區道路 | 790.5 | 64.50 | 40.4 | 4.5 | 無 | | 1.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 未開闢道路 | 未開闢道路 | 市區道路 | 790.5 | 64.30 | 26.9 | 4.3 | 無 | | 1.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 清雲一街 | 學府東路 | 興隆街 | 無分屬道路 | 173.7 | 10.00 | 162.6 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 6 處阻斷 | 0 | 0 |
| 永興南五街 | 虎興東三街 | 建成路 | 無分屬道路 | 104.2 | 10.00 | 103.6 | 3 | 無 | | 0.8 | 有 9 處阻斷 | 0 | 0 |
| 永興南一街 | 虎興南路 | 虎興東一街 | 無分屬道路 | 114.2 | 8.20 | 99 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 2 處阻斷 | 0 | 0 |
| 科虎路 | 松園一街 | 大隆路 | 市區道路 | 124 | 22.10 | 136.2 | 2.1 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 虎興西九街 | 站前西路 | 永興路 | 無分屬道路 | 155.9 | 8.00 | 142.8 | 1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

**四、 土庫鎮**

| 路名 | 起點 | 迄點 | 道路屬別 | 道路 | | 人行道 | | | 自行車道寬度(m) | 公共設施帶設置情形(寬度) | 障礙物情況 | 行人號誌設置情形 | 庇護島設置情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 長度(m) | 寬度(m) | 長度(m) | 淨寬(m) | 0.6~2.1M是否有凸出物 | | | | | |
| 建國路 | 土庫鎮農會正門口 | 土庫鎮農會正門口 | 縣道 | 88 | 22.95 | 54.8 | 2.95 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 光復路 | 新建路 | 小田支線 | 縣道 | 356 | 12 | 42.7 | 3.8 | 無 | | 0.9 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 聯美路 | 聯美路 0K+000 | 林森路 | 市區道路 | 251 | 17.40 | 238 | 2.4 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 林森路 | 聯美路 1K+162 | 市區道路 | 911 | 17.10 | 912 | 2.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 成功路 | 林森路 | 土庫糖廠鐵道自行車道 | 無分屬道路 | 118.5 | 16.25 | 91 | 4.25 | 無 | | 1.2 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 中央路 | 光復路 | 文化路 | 市區道路、縣道 | 1169.5 | 25.10 | 1140 | 2.1 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 文化路 | 農田斜坡道 | 市區道路、縣道 | 41.5 | 24.55 | 41 | 1.55 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 林森路 | 林森路 122 號 | 成功路 | 縣道 | 235.5 | 23.45 | 230.9 | 3.45 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 成功路 | 林森路 79 號 | | 550 | 31.00 | 524.9 | 11 | 無 | | 8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 聯美路 | 縣道 | 53.50 | 30.00 | 38.70 | 10 | 無 | | 5.8 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聯美路 | 中華路 | 縣道 | 217.00 | 30.00 | 192.70 | 10 | 無 | | 8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 中華路 | 中央路 | 縣道 | 137.90 | 30.00 | 117.50 | 10 | 無 | | 3.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 新建路 | 土庫鎮老人會正門口前 | 光復路 | 市區道路 | 233.43 | 18.20 | 166.3 | 3.2 | 無 | | 1.3 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 文化路 | 土庫國小正門口 | 市區道路 | 140.7 | 18.90 | 94.5 | 3.9 | 無 | | 1.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 中華電信正門口 | 中興路 | 市區道路 | 83.68 | 18.50 | 37.8 | 3.5 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 中正路 | 文化路 | 土庫鎮立圖書館前 | 市區道路 | 122.5 | 15.70 | 127 | 3.7 | 無 | | 0.75 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 文化路 | 新建路 | 中正路 | 市區道路 | 156.47 | 11.35 | 145 | 1.35 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 中興路 | 復興路 | 土庫國中正門口 | 市區道路 | 234.81 | 16.75 | 124.4 | 4.75 | 無 | | 1.4 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 新建路 | 中華電信側門 | 市區道路 | 52.5 | 15.70 | 39.3 | 3.7 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 林森路 | 成功路 | 巷道 | | 550 | 20 | 524.9 | 10.1 | 無 | | 4.3 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 大同路 105 巷 | 巷道 | 大同路 | 無分屬道路 | 79.5 | 13.10 | 69.7 | 5.1 | 無 | | 1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 小田支線 | 雲 95 | 復興路 | 無分屬道路 | 1130 | | 301.1 | 5.4 | 無 | 3.6 | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 小田支線 | 復興路 | 中興路 | 無分屬道路 | 276 | | 197.1 | 4.9 | 無 | 3.4 | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 小田支線 | 中興路 | 文化路 | 無分屬道路 | 229 | | 227.6 | 5.5 | 無 | 4 | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 小田支線 | 文化路 | 光復路 | 無分屬道路 | 308 | | 334.6 | 4.9 | 無 | 3.4 | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 小田支線二期 | 光復路 | 文化路 | 無分屬道路 | 324 | | 937 | 3.8 | 無 | 2.3 | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 光復路 | 小田支線 | 中央路 | 市區道路 | 742 | 25 | 12 | 1.2 | 無 | | 0 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |
| 林森路 | 巷道 | 巷道 | 縣道 | 87 | 20 | 82 | 10 | 無 | | 7 | 有 1 處阻斷 | 0 | 0 |

**五、 西螺鎮**

| 路名 | 起點 | 迄點 | 道路屬別 | 道路 | | 人行道 | | | 自行車道寬度(m) | 公共設施帶設置情形(寬度) | 障礙物情況 | 行人號誌設置情形 | 庇護島設置情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 長度(m) | 寬度(m) | 長度(m) | 淨寬(m) | 0.6~2.1M是否有凸出物 | | | | | |
| 大同路 | 興農西路 | 光明西路 | 市區道路 | 161 | 23.4 | 147.1 | 3.4 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 大橋南路 | 文化路 | 巷道 | 省道 | 248.5 | 11.7 | 243.8 | 2.4 | 無 | | 0 | 1 處汽車阻斷 | 0 | 0 |
| 大橋路 | 巷道 | 延平老街停車場路口 | 市區道路 | 171.9 | 27.5 | 129.1 | 4.9 | 無 | | 1.3 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 建興路 | 路口 | 市區道路 | 412.5 | 26.5 | 356.8 | 3.9 | 無 | | 1.5 | 2 處階梯阻斷/無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 建興路 | 路口 | 市區道路 | 412.5 | 27.3 | 356.8 | 4.7 | 無 | | 1.3 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 西興路 | 建興路 | 市區道路 | 495.1 | 32.1 | 477.5 | 9.5 | 無 | | 4.5 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 西興路 | 中興路 | 市區道路 | 165.4 | 24.5 | 147.9 | 1.9 | 無 | | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 中興路 | 巷道 | 市區道路 | 23.1 | 24.6 | 15 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大橋路 196 號 | 大橋路 151 號 | 市區道路 | 58.1 | 24.5 | 49.7 | 1.9 | 無 | | 0.8 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 大橋路 151 號 | 建興路 | 市區道路 | 186.5 | 24.6 | 138 | 2 | 無 | | 0.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 中市路 | 修文路 | 巷道 | 市區道路 | 71.2 | 13.3 | 38.2 | 3.7 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 修文路 | 羽球館 | 市區道路 | 169.2 | 13.3 | 141.2 | 3.7 | 無 | | 1.6 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 中正東路 | 文化路 | 土庫國小正門口 | | 140.7 | 12.40 | 94.5 | 3.9 | 無 | | 1.8 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 中正路 | 中華電信正門口 | 中興路 | | 83.68 | 12.20 | 37.8 | 3.5 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 公正路 | 延平路 | 仁和街 | 市區道路 | 92.1 | 8.5 | 67.6 | 1.5 | 無 | | 0.8 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 修文路 | 市區道路 | 79 | 9.2 | 76.7 | 2.2 | 無 | | 1 | 1 處招牌阻斷/無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 修文路 | 延平路 | 市區道路 | 79.1 | 9.2 | 73.6 | 2.2 | 無 | | 0.8 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 巷道 | 市區道路 | 91.7 | 8.5 | 92 | 3.5 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 文昌路 | 興農西路 | 廣興路 | 市區道路 | 155.3 | 12.9 | 79.1 | 3.3 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 光明西路 | 新街路 | 大同路 | 市區道路 | 224.5 | 11.4 | 210.5 | 0 | 無 | | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 光復西路 | 民生路 | 大同路 10 巷 | | 49..4 | 14.8 | 41.5 | 1.3 | 無 | | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 西興南路 | 西興西路 | 防汛道路 | 市區道路 | 264.2 | 18.8 | 255.2 | 5.3 | 無 | | 3.1 | 有一處阻斷 | 0 | 0 |
| 延平路 | 中市路 | 公正路 | 市區道路 | 181.2 | 10 | 171.8 | 2.7 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 中市路 | 福興路 | 市區道路 | 61.7 | 10.8 | 46.4 | 3.2 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 中興路 | 遠東街 | 市區道路 | 94.9 | 13.8 | 76.5 | 2.5 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 公正路 | 大橋路 | 市區道路 | 330 | 10.3 | 296.1 | 2.7 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 平和路 | 建興路 | 縣道 | 30.7 | 10.3 | 15.9 | 2.7 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 南昌路 | 延平路 498 巷 | 市區道路 | 223.4 | 12.4 | 175.1 | 4.8 | 無 | | 1.5 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 大橋路 | 公正路 | 市區道路 | 109.9 | 10.4 | 79.5 | 2.8 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 遠東街 | 平和路 | 市區道路 | 135.9 | 10.3 | 124 | 2.7 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 西螺農會大門 | 巷道 | 市區道路 | 55.4 | 10.1 | 49.1 | 2.5 | 無 | | 0.4 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 建興路 | 中市路 | 市區道路 | 98.1 | 10.4 | 65 | 2.8 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建興路 | 中市路 | 市區道路 | 98.1 | 10.3 | 59.2 | 2.7 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 建興路 | 中興路 | 市區道路 | 128 | 10.3 | 117.3 | 2.7 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 福興路 | 公正路 | 市區道路 | 119.5 | 10.4 | 104.6 | 2.8 | 無 | | 0.5 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 東南路 | 東南路與南昌路路口 | 東南路棒球打擊場 | 市區道路 | 174 | 15.6 | 162 | 2.6 | 無 | | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 修文路 | 中市路 | 羽球館 | 市區道路 | 86.7 | 9.6 | 82.5 | 3.8 | 無 | 0 | 1.7 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 埔心路 | 興農西路 | 西崙路 | 市區道路 | 536.9 | 15.1 | 527.1 | 2.1 | 無 | 0 | 1 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 雲 24-2 鄉道 | 雲 28-2 | 巷道 | 鄉道 | 57 | 8.8 | 49 | 2.4 | 無 | 0 | 0.9 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 雲 28 縣道 | 文興國小 | 文興國小正門 | 市區道路 | 920.7 | 19.1 | 50.7 | 3.1 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 西螺鎮天宮 | 145 線道 | 鄉道 | 920.7 | 17.5 | 715 | 1.5 | 無 | 0 | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 西螺鎮天宮 | 145 線道 | 鄉道 | 920.7 | 18.7 | 715 | 2.7 | 無 | 0 | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 雲 28-2 鄉道 | 巷道 | 巷道 | 鄉道 | 104.1 | 8.7 | 88.5 | 1.7 | 無 | 0 | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 巷道 | 鄉道 | 116.5 | 9.4 | 116.5 | 2.4 | 無 | 0 | 0.9 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| 福來路 | 中山路 | 延平路 | 市區道路 | 132.6 | 19 | 111.7 | 3.7 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 新興路 52 巷 | 中山路 | 市區道路 | 95.1 | 18.9 | 75 | 3.6 | 無 | 0 | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 新興路 52 巷 | 市區道路 | 85.2 | 18.9 | 85.2 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 光復西路 | 巷道 | 市區道路 | 147.2 | 19 | 123.1 | 3.7 | 無 | 0 | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 光復西路 | 市區道路 | 305.7 | 18.9 | 276.2 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 興農西路 | 市區道路 | 94.2 | 18.8 | 69 | 3.5 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 興農西路 | 巷道 | 市區道路 | 257.2 | 18.9 | 200.5 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 延平路 | 東南路 | 市區道路 | 350.6 | 18.9 | 252.3 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 平和南路 | 巷道 | 市區道路 | 116 | 18.9 | 133.6 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 平和南路 | 巷道 | 市區道路 | 116 | 17.2 | 141.3 | 1.9 | 無 | 0 | 1 | 2 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 光復西路 | 市區道路 | 305.7 | 18.9 | 287.6 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 興農西路 | 市區道路 | 257.2 | 18.9 | 210.5 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 興農西路 | 巷道 | 市區道路 | 94.2 | 19 | 74.8 | 3.7 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 光復西路 | 新興路 52 巷 | 市區道路 | 246 | 19 | 231.5 | 3.7 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 新興路 52 巷 | 中山路 | 市區道路 | 95.1 | 18.9 | 81.1 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 中山路 | 延平路 | 市區道路 | 132.6 | 18.9 | 109.8 | 3.6 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 福來路 393 巷 | 延平路 | 市區道路 | 94.7 | 19 | 94.7 | 3.7 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 福來路 393 巷 | 東南路 | 市區道路 | 176.8 | 19 | 161.1 | 3.7 | 無 | 0 | 1.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 福興路 | 西興西路 | 防汛道路 | 市區道路 | 49.6 | 11.4 | 41.2 | 2.2 | 無 | | 0 | | 0 | 0 |
| 廣興路 | 興農西路 | 文昌路 | 市區道路 | 100.9 | 16.7 | 77.7 | 3.1 | 無 | 0 | 0 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農西路 | 新街路 | 大同路 | 縣道 | 282.7 | 17.9 | 236 | 4.9 | 是、1 處 1.85M | 0 | 2 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 西興西路 | 防汛道路 | 縣道 | 264.2 | 18.3 | 255.2 | 5.3 | 無 | 0 | 3.1 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 西螺國中 | 福興路 | 縣道 | 155.3 | 21.1 | 71.3 | 8.1 | 無 | 0 | 4.7 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 文昌路 | 廣興路 | 縣道 | 116.5 | 18.3 | 116.5 | 5.3 | 無 | 0 | 3.4 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| | 福來路 | 新興路 | 縣道 | 342.3 | 14.9 | 322.5 | 1.9 | 無 | 0 | 0.6 | 1 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 福來路 | 縣道 | 97.4 | 14.7 | 70.9 | 1.7 | 無 | 0 | 0.6 | 2 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口路 | 巷道 | 縣道 | 245.5 | 14.8 | 236.2 | 1.8 | 無 | 0 | 0.6 | 1 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 社口路 | 縣道 | 399 | 15.4 | 296.2 | 2.4 | 無 | 0 | 1.6 | 打除做水溝 | 0 | 0 |
| | 西崙路 | 巷道 | 縣道 | 238.8 | 14.8 | 234 | 1.8 | 無 | 0 | 0.6 | 1 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 西崙路 | 雲 28 | 縣道 | 222.6 | 15 | 222.6 | 2 | 無 | 0 | 0.6 | 3 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 雲 28 鄉道 | 埔心路 | 縣道 | 429.2 | 15 | 408.4 | 2 | 無 | 0 | 0.6 | 3 處有阻斷/無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 雲 28 鄉道 | 埔心路 | 縣道 | 429.2 | 15 | 410.4 | 2 | 無 | 0 | 0.6 | 6 處有阻斷/無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 西崙路 | 雲 28 | 縣道 | 195 | 14.9 | 181.2 | 1.9 | 無 | 0 | 0.6 | 2 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 西崙路 | 縣道 | 171.1 | 14.9 | 171.1 | 1.9 | 是、0.5M | 0 | 0.6 | 1 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 社口路 | 縣道 | 399 | 14.9 | 396.4 | 1.9 | 無 | 0 | 0.7 | 2 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 社口路 | 巷道 | 縣道 | 245.5 | 14.9 | 237.3 | 1.9 | 無 | 0 | 0.8 | 2 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 巷道 | 巷道 | 縣道 | 300 | 14.9 | 289.3 | 1.9 | 無 | 0 | 0.8 | 1 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 福來路 | 新興路 | 縣道 | 342.3 | 15 | 298.4 | 2 | 無 | 0 | 0 | 3 處有阻斷 | 0 | 0 |
| | 福來路 | 巷道 | 縣道 | 97.4 | 15.4 | 72.5 | 2.4 | 無 | 0 | 0.6 | 2 處有阻斷 | 0 | 0 |
| 興農西路 438 巷 | 漢光二街 | 金府街 | | 85.6 | 13.1 | 56.3 | 4.9 | 無 | 0 | 0 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 南昌路 | 延平路 | 東南路 | 市區道路 | 260.8 | 17.3 | 260.8 | 4.3 | 無 | 0 | 0.9 | 無阻斷及阻礙 | 0 | 0 |
| 水源路 | 中正東路 | 仁和街 | 市區道路 | 255.3 | 12.9 | 203.1 | 2.4 | 無 | 0 | 1.3 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 中正東路 89 號 | 茄苳路 | 市區道路 | 255.3 | 13.2 | 125 | 2.7 | 無 | 0 | 1 | 無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 仁和街 | 大同路 | 市區道路 | 200.1 | 15.5 | 156.5 | 5 | 無 | 2.2M | 1.3 | 有樹穴阻斷/無設置無障礙斜坡道 | 0 | 0 |
| | 仁和街 | 大同路 | 市區道路 | 200.1 | 13 | 151.7 | 2.5 | 無 | 0 | 1.3 | 1 處有阻斷 | 0 | 0 |

※相關道路、人行道、自行車道量測方式請依內政部「市區道路及附屬工程設計規範」規定量測。

**※「人行道淨高」欄位如符合淨高規定，請填寫「0」；其餘各欄位如無相關事項，亦請填寫「0」。**

# A2-1-1 路口行人交通安全設施改善之執行成果

**說明針對號誌化路口，透過交通工程改善手段及交通標誌標線號誌之檢討，提高行人穿越路口之安全性之執行成果。**

**A.請說明具體執行成果，包括：**

**a.▓增設庇護島，____1____處**

**b.▓路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，____18_____處**

**c.▓調整影響路口視距之植栽、障礙物或停車格位，___4_____處**

**d.▓加強行人穿越道照明設備，___7_____處**

**e.▓行穿線退縮，_____68____處**

**f.▓增設行人專用號誌，_____9_____處**

**g.▓行人專用號誌之閃光綠燈時間應依法規規定辦理，_____4____處**

**h.▓人行天橋增設無障礙設施或路口設置行人穿越道，_____3_____處**

**i.▓其他:_____0_____**

**B.執行情形與成果**

→請具體羅列相關號誌化路口改善執行作為，並輔以圖片說明，相關佐證資料請檢附於附件。(附件一 2.~ 附件一 75.)

| 道路屬性 | 改善完成時間 | 案件名稱 | 地點 | 執行具體內容 (a,b,c...,i) | 使用經費 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | 114/12/15 | 專案-雲林縣立建國國民中學通學步道建置及改善工程 | 民樂路/民享路 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，3 處 | 32,137,133 |
| | | | 懷恩街/大同路 | | |
| | | | 大同路/民享路 | | |
| | | | 民樂路/民享路 | c.調整影響路口視距之植栽、障礙物或停車格位，3 處 | |
| | | | 民樂路/民政路 | | |
| | | | 大同路/生產路 | | |
| | | | 懷恩街/大同路 | d.加強行人穿越道照明設備，3 處 | |
| | | | 大同路/生產路 | | |
| | | | 大同路/民享路 | | |
| | | | 民樂路/民政路 | e.行穿線退縮，11 處 | |
| | | | 大同路/生產路 | | |
| | | | 大同路/生產路 | | |
| | | | 大同路(23.573243, 120.296674) | | |
| | | | 大同路(23.573134, 120.297019) | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | | | 民享路(23.573301, 120.296981) | | |
| | | | 民享路(23.573757, 120.297479) | | |
| | | | 民享路/民樂路 | | |
| | | | 民樂路/民享路 | | |
| | | | 民樂路/民政路 | | |
| | | | 民樂路/民政路 | | |
| | 114/9/26 | 專案-雲林縣斗南鎮長安路及周邊道路改善計畫 | 長安路/新興街 | a.增設庇護島，1 處<br>e.行穿線退縮，1 處 | 5,150,000 |
| | 114/3/27 | 前瞻 2.0-水林鄉土厝村等 7 村道路改善工程 | 水林鄉縣道 164 與東平街路口 | e.行穿線退縮，1 處 | 6,700,000 |
| | 114/10/24 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-雲林縣西螺鎮大橋路人行道及周邊環境改善工程 | 大橋路/建興路 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，2 處 | 21,395,351 |
| | | | 大橋路/公正路 | | |
| | | | 大橋路/建興路 | e.行穿線退縮，1 處 | |
| | 114/8/29 | 校園周邊暨行車安全改善計畫-雲林縣西螺鎮西螺農工周邊人行道改善工程 | 大同路/興農西路 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，2 處 | 15,069,980 |
| | | | 大同路/廣興路 104 巷 | | |
| | 114/6/16 | 開口契約-公安里民族路與東仁路路口處標線改善 | 民族路與東仁路 | c.調整影響路口視距之植栽、障礙物或停車格位，1 處 | 1,079,717 |
| | 114/10/14 | 113 年崙背國中周邊暨行車安全道路改善工程 | 南光路大成路口 | e.行穿線退縮，1 處 | 400,000 |
| | 114/10/13 | 專案-斗六市公誠國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 慶生路及南京路口 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，5 處 | 23,720,722 |
| | | | 慶生路及南京路口 | | |
| | | | 北平路及長春路口 | | |
| | | | 北平路及慶生路口 | | |
| | | | 慶生路及南京路口 | | |
| | | | 慶生路及南京路口 | e.行穿線退縮，5 處 | |
| | | | 慶生路及南京路口 | | |
| | | | 北平路及長春路口 | | |
| | | | 北平路及慶生路口 | | |
| | | | 慶生路及南京路口 | | |
| | 114/8/5 | 專案-斗六市斗六國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 鎮東路及中華路口 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，2 處 | 17,386,145 |
| | | | 鎮東路及五權街口 | | |
| | | | 鎮東路及五權街口 | e.行穿線退縮，3 處 | |
| | | | 鎮東路及中華路口 | | |
| | | | 鎮東路及中華路口 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | 114/4/30 | 專案-斗六市鎮西國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 西平路及雲林路一段路口 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，1 處 | 10,493,069 |
| | | | 西平路及雲林路一段路口 | e.行穿線退縮，2 處 | |
| | | | 西平路及中山路口 | | |
| | 114/5/21 | 雲林縣大埤鄉大埤國中周邊暨行車安全道路改善工程 | 23.643346, 120.429832 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，2 處 | 22,000,000 |
| | | | 23.643346, 120.429832 | | |
| | | | 23.643321, 120.429828 | e.行穿線退縮，3 處 | |
| | | | 23.643418, 120.429899 | | |
| | | | 23.643216, 120.430005 | | |
| | | | 23.642306, 120.429322 | h.人行天橋增設無障礙設施或路口設置行人穿越道，6 處 | |
| | | | 23.642281, 120.428604 | | |
| | | | 23.642303, 120.427784 | | |
| | 114/6/20 | 雲林縣古坑鄉興昌國小通學步道改善工程 | 台三線與雲 204 線交叉口 | b.路口車道寬度縮小，增加街角行人停等空間，1 處<br>e.行穿線退縮，1 處 | 29,557,762 |
| | 114/04/01 | 開口契約-斗南 | 古坑鄉 154 乙中山路 | e.-退縮停止線.增繪行穿 | 7,048,350 |
| | 114/12/26 | 西螺鎮路口行穿線照明系統設置工程 | | d.加強行人穿越道照明設備，4 處<br>f.增設行人專用號誌，5 處 | 148,050 |
| | 114/12/21 | | 中正路&西安路(莿桐鄉) | f.g.號誌早開 10 秒 | |
| | 114/12/21 | | 文化路&鎮東路(斗六市) | f.g.支道各早開 5 秒（上下課時段） | |
| | 114/11/19 | 113 年崙背鄉媽祖人文廣場周邊人行環境改善工程 | 建國路及信義路口 | e.行穿線退縮，1 處 | |
| | 114/12/21 | | 成功路&平和街(斗六市) | f.g.行人獨立 | |
| 公路 | 114/08/15 | 開口契約-斗南 | 斗南鎮縣道 158-36K 順樁處 | e.-退縮停止線 | 938,400 |
| | 114/08/15 | | 斗南鎮縣道 158 與田德路路口慢車道 | e.-退縮停止線 | 731,400 |
| | 114/08/15 | | 斗南鎮縣道 158 與德業路路口 | e.-退縮停止線 | 441,600 |
| | 114/08/15 | | 斗南鎮縣道 158 乙與雲 84 路口 | e.-退縮停止線 | 1,876,800 |
| | 114/08/15 | | 斗南鎮縣道 158 乙與聖德路路口 | e.-退縮停止線 | 1,876,800 |
| | 114/08/15 | | 斗南鎮縣道 158 乙與東科一街路口 | e.-退縮停止線 | 1,876,800 |
| | 114/08/15 | | 斗南鎮縣道 158 乙與大同路 444 巷路口 | e.-退縮停止線 | 938,400 |
| | 114/08/19 | | 斗南鎮縣道 158 乙與小東橋北側路口 | e.-退縮停止線 | 1,876,800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/08/19 | | 斗南鎮縣道 158 乙與建國二路路口 | e.-退縮停止線 | 828,000 |
| | 114/08/19 | | 斗南鎮縣道 158 乙與順安街 351 巷路口 | e.-退縮停止線 | 2,049,300 |
| | 114/08/19 | 開口契約-斗南 | 斗南鎮縣道 158 乙與文昌路路口 | e.-退縮停止線 | 565,800 |
| | 114/08/19 | | 斗南鎮縣道 158 乙與中山路 210 巷路口 | e.-退縮停止線 | 1,614,600 |
| | 114/08/20 | | 斗南鎮縣道 158 乙與斗南國小校門口 | e.-退縮停止線 | 1,421,400 |
| | 114/08/20 | | 斗南鎮縣道 158 乙與義德路路口 | e.-退縮停止線 | 1,231,650 |
| | 114/08/20 | | 斗南鎮縣道 158 乙與新生二路路口 | e.-退縮停止線 | 469,200 |
| | 114/08/20 | | 斗南鎮縣道 158 乙與雲 182 阿丹路路口 | e.-退縮停止線 | 1,849,200 |
| | 114/08/20 | | 古坑鄉縣道 158 乙與雲 194 路口 | e.-退縮停止線 | 634,800 |
| | 114/08/21 | | 古坑鄉縣道 158 甲與朝陽路 28 巷路口 | e.-退縮停止線 | 883,200 |
| | 114/08/21 | | 古坑鄉縣道 158 甲與雲 199 文淵路路口 | e.-退縮停止線 | 828,000 |
| | 114/08/21 | | 古坑鄉縣道 158 甲朝陽路與縣道 158 乙路口 | e.-退縮停止線 | 690,000 |
| | 114/08/21 | | 古坑鄉縣道 158 甲西平路與縣道 158 乙路口 | e.-退縮停止線 | 1,242,000 |
| | 114/08/21 | | 古坑鄉縣道 158 甲與新生路路口 | e.-退縮停止線 | 869,400 |
| | 114/08/21 | | 古坑鄉縣道 158 甲與台 3 線路口 | e.-退縮停止線 | 1,293,750 |
| | 114/08/21 | | 斗南鎮縣道 158 甲與利台街路口 | e.-退縮停止線 | 759,000 |
| | 114/08/26 | | 斗南鎮縣道 158 甲與雲林教養院路口 | e.-退縮停止線 | 1,393,800 |
| | 114/08/26 | | 斗南鎮縣道 158 甲與福德街路口 | e.-退縮停止線 | 441,600 |
| | 114/08/26 | | 斗南鎮縣道 158 甲與台 1 線路口 | e.-退縮停止線 | 1,480,500 |
| | 114/08/27 | | 斗南鎮縣道 158 甲與同安街路口 | e.-退縮停止線 | 1,738,800 |
| | 114/08/27 | | 斗南鎮縣道 158 甲與西昌路路口 | e.-退縮停止線 | 441,600 |
| | 114/08/27 | | 斗南鎮縣道 158 甲與東明中學校門口 | e.-退縮停止線 | 441,600 |
| | 114/08/27 | | 斗南鎮縣道 158 甲與建國二路路口 | e.-退縮停止線 | 3,132,600 |
| | 114/08/28 | | 斗南鎮縣道 158 甲與雲 87 路口 | e.-退縮停止線 | 1,242,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/08/28 | | 斗南鎮縣道 158 甲與雲 86 新崙南路路口 | e.-退縮停止線 | 441,600 |
| | 114/08/28 | | 斗南鎮縣道 158 甲與新崙中街路口 | e.-退縮停止線 | 441,600 |
| | 114/08/28 | 開口契約-斗南 | 大埤鄉縣道 157 與雲 174 和平路路口 | e.-退縮停止線 | 966,000 |
| | 114/08/28 | | 大埤鄉縣道 157 與大埤國小校門口 | e.-退縮停止線 | 828,000 |
| | 114/08/28 | | 大埤鄉縣道 157 與雲 178 路口 | e.-退縮停止線 | 1,794,000 |
| | 114/12/21 | | 佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院 前面 | f.g.行人獨立 | |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-1-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-1-2 路口行人交通安全設施改善-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：處

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少 25 處 | 69 處 | 276% |

# A2-2-1 非號誌化路口改善之執行成果

**說明針對非號誌化路口，透過交通工程改善手段及交通標誌標線號誌之檢討，提高行人穿越路口之安全性之執行成果。**

**A.請說明具體執行成果，包括：**

- **a. ▓標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，___101___處**
- **b. ▓減速設施，提醒用路人減緩區域內車行速度，___101____處**
- **c. ▓行穿線調整，__1___處**
- **d. ▓路口人行道擴大提供行人安全停等空間，_8___處**
- **e. ▓增設行車號誌，____1___處**
- **f. ▓增設行人專用，____1___處**
- **g. ▓號誌及優化路口照明(於行人穿越道及行人停等區)，__0___處**
- **h. ▓其他:_____0_____**

**B.執行情形與成果**

→請具體羅列相關非號誌化路口改善執行作為，並輔以圖片說明，相關佐證資料請檢附於附件。(附件一 76.～ 附件一 198.)

| 道路屬性 | 改善完成時間 | 案件名稱 | 地點 | 執行具體內容 (a,b,c...,h) | 使用經費 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | 114/06/16 | 新吉里立德路新吉橋標線、標誌改善 | 立德路 | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，1 處 | 1,079,717 |
| | 114/7/21 | 大埤市區道路 | 23.640315, 120.425621 | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，7 處 | 3,000,000 |
| | | | 23.639274, 120.425639 | | |
| | | | 23.643949, 120.424760 | | |
| | | | 23.644425, 120.426639 | | |
| | | | 23.650550, 120.425106 | | |
| | | | 23.642041, 120.434458 | | |
| | | | 23.642012, 120.430689 | | |
| | | | 23.642241, 120.430367 | d.路口人行道擴大提供行人安全停等空間，1 處 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | 114/3/27 | 前瞻 2.0-水林鄉土厝村等 7 村道路改善工程 | 水林鄉灣西村產業道路<br>(23.593554,120.221868)<br>水林鄉溪墘村村內道路<br>(23.556182,120.267313) | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，2 處 | 6,700,000 |
| | 114/03/05 | 雲林縣東勢鄉東勢國小通學步道改善工程 | 莊敬街/東勢東路<br>23.673544, 120.257939<br>23.674603, 120.257955 | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，1 處<br>c.行穿線調整，1 處<br>f.增設行人專用，1 處 | 13,908,533 |
| | 114/10/24 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-雲林縣西螺鎮大橋路人行道及周邊環境改善工程 | 大橋路/建興路 | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，1 處<br>e.增設行車號誌，1 處 | 21,395,351 |
| | 114/11/14 | 開口契約-斗南 | 斗南鎮新崙里新崙中路與新崙西路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 3,070,500 |
| | 114/11/14 | | 斗南鎮埤麻里埤麻 9 號旁路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 2,882,100 |
| | 114/10/27 | | 古坑鄉雲 125 鄉道與庄內道路交岔口(23.68841,120.58595) | b.(劃設讓路標線) | |
| | 114/12/19 | 開口契約-北港 | 口湖鄉漁港路與未命名道路交岔口<br>(23.61876,120.16098) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/12/19 | | 口湖鄉漁港路與未命名道路交岔口<br>(23.618755,120.161195) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/12/19 | | 口湖鄉漁港路與民生路交岔口<br>(23.618773,120.159849) | b.(劃設停字) | 1,000,000 |
| | 114/04/02 | 開口契約-斗六 | 林內鄉中正路 42 巷<br>(23.761849,120.618774) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/04/02 | | 林內鄉中正路 42 巷<br>(23.761823,120.618960) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/04/02 | | 林內鄉中正路 42 巷<br>(23.762014,120.618589) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/04/02 | | 林內鄉中正路 42 巷<br>(23.762196,120.618656) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/04/02 | | 林內鄉中正路 42 巷<br>(23.762137,120.618300) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/04/05 | | 斗六市西平路 780 巷<br>(23.727024,120.523951) | b.(增設停字) | 1,000,000 |
| | 114/04/11 | | 斗六市明德路橋口<br>(23.700328,120.531463) | a.(增設輔一) | 6,000,000 |
| | 114/05/05 | | 斗六市文敬路<br>(23.698276,120.538602) | d.(增設槽化線) | 2,000,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | 114/05/05 | 開口契約-斗六 | 斗六市文敬路<br>(23.698276,120.538602) | d.(增設綠底行穿線) | 5,000,000 |
| | 114/05/05 | | 斗六市文敬路<br>(23.6982942,120.5386334) | b.(增設停止線) | 1,000,000 |
| | 114/05/12 | | 斗六市中山路 555 巷<br>(23.695093,120.538127) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/05/12 | | 斗六市中山路 577 巷<br>(23.694501,120.538002) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市興農路 181 巷<br>(23.722409,120.522833) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市興農路巷道<br>(23.722486,120.523378) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市興農路 501 巷<br>(23.720571,120.517645) | b.(增設讓路線) | |
| | 114/08/06 | | 斗六市嘉東里<br>(23.673630,120.556275) | b.(劃設停止線及停字) | |
| | 114/08/07 | | 斗六市林頭里成功路旁巷道<br>(23.695194,120.559991) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/08/07 | | 斗六市林頭里成功路旁巷道<br>(23.695849, 120.559407) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/08/07 | | 莿桐鄉甘厝村<br>(23.758518,120.491589) | b.(劃設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/08/07 | | 莿桐鄉甘西村<br>(23.758656,120.480076) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/08/07 | | 莿桐鄉甘西村鹿場<br>(23.752623,120.479729) | b.(增設停止線) | 1,000,000 |
| 公路 | 114/12/29 | 開口契約-台西 | 東勢鄉縣道 158 甲線<br>(23.720023,120.282729) | a.(增設速限 50 標誌標線及警 52) | 2,000,000 |
| | 114/12/29 | | 東勢鄉縣道 158 甲線<br>(23.720051,120.280627) | a.(增設速限 50 標誌標線及警 52) | 2,000,000 |
| | 114/05/27 | | 麥寮鄉雲 3 鄉道<br>(23.767168,120.225963) | a.(增設輔二標誌) | 1,086,000 |
| | 114/05/21 | | 麥寮鄉雲 5 線<br>（23.798160,120.282575） | a.(增設輔二標誌) | 764,000 |
| | 114/05/23 | | 台西鄉文化路與中山路 399 巷岔口<br>（23.700431,120.192871） | b.(增設慢字) | 2,362,500 |
| | 114/06/20 | | 崙背鄉舊庄村竹茂 23-32 號旁路<br>(23.780057,120.331460) | b.(增設讓路線) | 3,049,200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/08/23 | 開口契約-台西 | 崙背鄉阿勸村雲 13 線及塩園交岔路口處(23.760545,120.336547) | b.(增設慢字) | 2,362,500 |
| | 114/12/29 | | 東勢鄉縣道 158 甲線(23.720113,120.280716) | b.(增設視覺化減速標線-西向) | 2,000,000 |
| | 114/12/29 | | 東勢鄉縣道 158 甲線(23.720058,120.281587) | b.(增設視覺化減速標線-東向) | 2,000,000 |
| | 114/05/27 | | 麥寮鄉雲 3 鄉道(23.767168,120.225963) | a.(增設輔二標誌) | 1,086,000 |
| | 114/05/21 | | 麥寮鄉雲 5 線（23.798160,120.282575） | a.(增設輔二標誌) | 764,000 |
| | 114/07/31 | | 麥寮鄉雲 5-1 鄉道(23.766539,120.288993) | b.(增設減速標線+慢字) | 15,611,400 |
| | 114/08/03 | | 麥寮鄉雲 5-1 鄉道(23.766070,120.288479) | a.(增設輔二標誌) | 30,196,000 |
| | 114/08/25 | | 東勢鄉 153 線與產業道岔口(23.669152,120.257174) | b.(增設減速標線+慢字) | 18,988,200 |
| | 114/08/25 | | 東勢鄉雲 108 線與同安路岔口(23.708527,120.266442) | b.(增設慢字) | 7,497,000 |
| | 114/06/20 | | 臺西鄉雲 3-2 線復興橋上(23.738528,120.197872) | b.(增設減速標線) | 13,891,5,00 |
| | 114/10/20 | | 東勢鄉雲 121 線(23.689934,120.235836) | b.(增設速限) | 1,575,000 |
| | 114/07/05 | | 褒忠鄉雲 9 線(太湖路)(23.705861,120.308667) | a.(增設危一標誌) | 6,027,000 |
| | 114/10/20 | | 崙背鄉雲 20 線與 101 線及雲 13 線與民智路路口(23.775186,120.334447) | b.(增設減速標線+慢字) | 10,962,000 |
| | 114/09/04 | | 臺西鄉中央路海螺圓環前(23.721485,120.173331) | b.(增設視覺行減速標線+慢字) | 8,505,000 |
| | 114/11/22 | | 崙背鄉縣道 154 線(23.786352,120.351766) | d.(增設綠底行穿線) | 14,364,000 |
| | 114/05/20 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道(23.770310,120.201432) | a.(增設輔二標誌) | 9,700,000 |
| | 114/05/20 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道(23.770332,120.201348) | a.(增設禁止進入標誌) | 3,300,000 |
| | 114/05/20 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道(23.770349,120.201402) | a.(增設禁止左轉標誌) | 3,300,000 |
| | 114/05/20 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道(23.770349,120.201402) | a.(增設禁止右轉標誌) | 3,300,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/05/21 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道 (23.769748,120.202483) | a.(增設禁止進入標誌) | 3,300,000 |
| | 114/05/21 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道 (23.769931,120.202525) | a.(增設限高標誌) | 3,300,000 |
| | 114/05/21 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道 (23.769931,120.202525) | a.(增設單行道標誌) | 3,000,000 |
| | 114/05/21 | | 麥寮鄉雲 2 鄉道 (23.770397,120.201479) | a.(增設限高標誌) | 3,300,000 |
| | 114/05/21 | 開口契約-台西 | 麥寮鄉雲 2 鄉道 (23.770173,120.201333) | a.(增設單行道標誌) | 3,000,000 |
| | 114/11/22 | | 崙背鄉縣道 154 線 (23.786352,120.351766) | d.(增設綠底行穿線) | 14,364,000 |
| | 114/11/14 | 開口契約-斗南 | 斗南鎮阿丹 51-4 號前 | a.(增設停止線)b.(增設.停) | 1,138,500 |
| | 114/11/14 | | 斗南鎮阿丹里阿丹 30 號前 | a.(增設停止線)b.(增設.停) | 1,138,500 |
| | 114/11/14 | | 斗南鎮 158 甲線與德美 30 號前 | b.(增設慢.停) | 3,346,500 |
| | 114/11/10 | | 大埤鄉雲 86 線與聯怡路 106 巷路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 3,974,400 |
| | 114/05/23 | | 大埤鄉西鎮村雲 174 線 | a.(增設停止線) b.(增設讓.停) | 4,002,000 |
| | 114/10/27 | | 古坑鄉雲 200 鄉道(水碓國小前) | b.(劃設減速標線) | 8,000,000 |
| | 114/12/28 | 開口契約-虎尾 | 西螺鎮縣道 154 線大新路 (23.79112,120.4895445) | b.(增設視覺化減速標線-東向) | 2,000,000 |
| | 114/12/28 | | 西螺鎮縣道 154 線大新路 (23.7911182,120.4896729) | b.(增設視覺化減速標線-西向) | 2,000,000 |
| | 114/04/03 | | 西螺鎮雲 24 鄉道-於森活武樹園區入口處(23.8058659,120.457478) | b.(增設減速標線 ) | 5,865,760 |
| | 114/05/02 | | 虎尾鎮東屯里 (23.702942,120.393260) | a.(增設回復桿) | 8,296,000 |
| | 114/06/06 | | 虎尾鎮雲 73-1 鄉道 (23.702361,120.442972) | a.(增設輔二標誌) | 2,950,000 |
| | 114/06/16 | | 二崙鄉南昌路 (23.772130,120.361163) | b.(增設慢字) | 1,830000 |
| | 114/10/03 | | 土庫鎮雲 101 線與台糖鐵道轉彎處路口(23.722018,120.365620) | b.(增設減速標線) | 5,797,440 |
| | 114/10/04 | | 虎尾鎮建成路與學府西路 (23.728962,120.419981) | a.(增設危一標誌) | 4,671,000 |
| | 114/10/07 | | 土庫鎮 158 與信義街路口 (23.700686,120.350728) | a.(增設輔二標誌)、b.(增設減速標線) | 19,662,200 |
| | 114/10/10 | | 虎尾鎮雲 74 線 (23.725993,120.473091) | a.(增設回復桿) | 101,479,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/10/28 | | 虎尾鎮中南路雲 89-1 與村里道路口(23.685639,120.413756) | b.(增設讓路線) | 2,283,840 |
| | 114/11/05 | | 虎尾鎮虎興南路(23.724040,120.420014) | a.(增設輔二標誌) | 1,686,00 |
| | 114/11/22 | | 西螺鎮雲 77 線與鹿場里道路口(23.746242,120.480392) | b.(增設讓路線) | 2,283,840 |
| | 114/11/07 | | 土庫鎮雲 104 線與產業道路口(23.660750,120.354333) | b.(增設讓路線) | 2,283,840 |
| | 114/12/08 | 開口契約-虎尾 | 二崙鄉雲 25 線合作農場前(23.810167,120.418139) | b.(增設減速標線+慢字) | 11,565,600 |
| | 114/06/18 | | 西螺鎮吳厝里 145 線（23.745581,120.423820） | a.增設黃網線 | 2,049,600 |
| | 114/09/05 | | 土庫鎮雲 101 線與台糖鐵道轉彎處路口(23.722018,120.365620) | a.增設輔二 | 5,900,000 |
| | 114/09/05 | | 土庫鎮雲 101 線與台糖鐵道轉彎處路口(23.722018,120.365620) | a.增設警 2 標誌 | 763,000 |
| | 114/10/15 | | 虎尾鎮雲 92 鄉道（23.720583,120.423028） | a.增設黃網線 | 1,244,400 |
| | 114/11/07 | | 縣道 145（23.722313,120.443760） | a.增設黃網線（兩處） | 7,515,200 |
| | 114/11/07 | | 林森路二段 370 巷口（23.700032,120.425402） | a.增設黃網線 | 2,391,200 |
| | 114/12/30 | | 雲 98 線與舊虎尾溪旁道路口(23.678673, 120.383865) | a.增設黃網線 | 1,586,000 |
| | 114/12/30 | | 雲 73-1 線（23.718811,120.450207） | a.增設黃網線 | 1,976,400 |
| | 114/12/30 | | 雲 73-1 線（23.717314,120.450585） | a.增設黃網線 | 2,415,600 |
| | 114/12/30 | | 雲 73-1 線（23.716436, 120.451547） | a.增設黃網線 | 4,026,000 |
| | 114/05/24 | 開口契約-北港 | 四湖鄉雲 113 鄉道(23.640638,120.228302) | a.(增設警 52 及速限 50) | 4,144,000 |
| | 114/02/02 | | 北港鎮雲 146 鄉道(23.5641,120.2260) | a.(增設警 52) | 1,051,000 |
| | 114/05/24 | | 水林鄉雲 151 鄉道(23.569958,120.225503) | a.(增設岔路標誌-南向) | 1,479,000 |
| | 114/05/24 | | 水林鄉雲 151 鄉道(23.569309,120.225192) | a.(增設岔路標誌-北向) | 1,479,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/05/16 | | 水林鄉雲 151 鄉道<br>(23.556533,120.223484) | a.(增設警 52 及速限 40-北向) | 4,144,000 |
| | 114/05/16 | | 水林鄉雲 151 鄉道<br>(23.558718,120.224027) | a.(增設警 52 及速限 40-南向) | 4,144,000 |
| | 114/05/04 | | 水林鄉雲 153 鄉道 6K-9K<br>(23.538862,120.233884) | b.(劃設慢字標線) | 50,700,000 |
| | 114/06/20 | | 口湖鄉雲 137 鄉道<br>(23.584234,120.205363) | a.(增設回復式導桿) | 1,948,000 |
| | 114/07/12 | | 水林鄉雲 146 鄉道<br>(23.563826,120.225677) | a.(增設回復式導桿) | 6,818,000 |
| | 114/07/16 | 開口契約-北港 | 元長鄉雲 172 鄉道<br>(23.646513,120.314366) | a.(增設警 52-東向) | 1,051,000 |
| | 114/07/16 | | 元長鄉雲 172 鄉道<br>(23.643856,120.318911) | a.(增設警 52-西向) | 1,051,000 |
| | 114/07/16 | | 元長鄉縣道 145 線<br>(23.638184,120.339855) | a.(增設第一類危險標記) | 3,962,000 |
| | 114/08/11 | | 口湖鄉雲 142 鄉道<br>(23.574779,120.151854) | a.(增設告示牌面-東向) | 5,048,000 |
| | 114/08/11 | | 口湖鄉雲 142 鄉道<br>(23.574608,120.153375) | a.(增設告示牌面-西向) | 5,048,000 |
| | 114/09/02 | | 水林鄉縣道 164 線<br>(23.570873,120.256104) | a.(增設回復式導桿) | 85,712,000 |
| | 114/09/12 | | 水林鄉縣道 164 線<br>(23.570873,120.256104) | b.(劃設視覺化減速標線) | 7,488,000 |
| | 114/10/27 | | 口湖鄉雲 147 鄉道<br>(23.533604,120.178088) | a.(增設回復式導桿) | 5,844,000 |
| | 114/12/28 | | 口湖鄉雲 147 鄉道<br>(23.533628,120.177149) | a.(增設回復式導桿) | 2,922,000 |
| | 114/12/15 | | 水林鄉雲 165-1 鄉道<br>(23.631197,120.260335) | a.(增設輔 2) | 10,552,000 |
| | 114/11/22 | | 口湖鄉雲 143 鄉道<br>(23.568331,120.193068) | a.(劃設黃網線) | 1,700,000 |
| | 114/11/22 | | 口湖鄉雲 143 鄉道<br>(23.568331,120.193068) | d.(劃設槽化線) | 2,000,000 |
| | 114/11/22 | | 口湖鄉雲 131 鄉道<br>(23.623363,120.159998) | b.(劃設減速標線及慢字) | 9,000,000 |
| | 114/11/30 | | 水林鄉雲 157 鄉道<br>(23.57747,120.24662) | b.(畫設減速標線及慢字) | 9,000,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 114/12/19 | | 口湖鄉福安路與漁港路交岔口<br>(23.618485,120.161917) | a.(劃設黃網線) | 1,700,000 |
| | 114/12/19 | | 口湖鄉福安路與文化路交岔口<br>(23.618228,120.161927) | a.(劃設黃網線) | 1,700,000 |
| | 114/12/19 | | 口湖鄉漁港路<br>(23.618645,120.161218) | a.(劃設黃網線) | 1,700,000 |
| | 114/10/27 | 開口契約-斗六 | 斗六市縣道 154 乙線<br>(23.684290,120.549732) | a.(增設岔路標誌-北向) | 4,300,000 |
| | 114/10/27 | | 斗六市縣道 154 乙線<br>(23.685232,120.549093) | a.(增設岔路標誌-南向) | 4,300,000 |
| | 114/04/05 | 開口契約-斗六 | 斗六市雲 74 鄉道西平路<br>(23.727024,120.523951) | b.(增設視覺化減速標線-東向) | 2,000,000 |
| | 114/04/05 | | 斗六市雲 74 鄉道西平路<br>(23.727024,120.523951) | b.(增設視覺化減速標線-西向) | 2,000,000 |
| | 114/04/21 | | 莿桐鄉縣道 154 線<br>(23.767918,120.563712) | b.(增設視覺化減速標線-東向) | 2,000,000 |
| | 114/04/21 | | 莿桐鄉縣道 154 線<br>(23.767918,120.563712) | b.(增設視覺化減速標線-西向) | 2,000,000 |
| | 114/04/21 | | 莿桐鄉縣道 154 線<br>(23.767918,120.563712) | d.(增設路口槽化線) | 2,000,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市雲 78 鄉道興農路<br>(23.722406,120.522769) | a.(劃設黃網線) | 1,700,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市雲 78 鄉道興農路<br>(23.7224819,120.5233397) | a.(劃設黃網線) | 1,700,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市雲 78 鄉道興農路<br>(23.722530,120.523711) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市雲 78 鄉道興農路<br>(23.7224765,120.523243) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市雲 78 鄉道<br>(23.720854,120.517261) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| | 114/07/05 | | 斗六市雲 78 鄉道<br>(23.720876,120.517312) | b.(增設慢字) | 1,000,000 |
| 其他 | 114/04/07 | 開口契約-斗南 | 斗南鎮明昌里二重溝 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/04/07 | | 斗南鎮新崙里與產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3346,500 |
| | 114/04/07 | | 斗南鎮信義路與台 78 線旁路口 | b.(增設讓.慢) | 5,347,500 |
| | 114/04/07 | | 斗南鎮林子里產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/04/16 | | 斗南鎮雲 184 線與產業道路口 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/04/17 | | 斗南鎮靖興里產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/04/17 | | 斗南鎮雲 187 線與產業道路口 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 114/04/17 | | 斗南鎮雲 187 線與產業道路口 | a.(增設停止線) b.(增設讓) | 2,415,000 |
| | 114/04/17 | | 斗南鎮新南里產業道路 | b.(增設讓) | 1,621,500 |
| | 114/04/26 | | 斗南鎮新南里泰山路產業道路 | a.(增設停止線) b.(增設讓.停) | 4,140,000 |
| | 114/04/26 | | 大埤鄉大德村產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346.500 |
| | 114/04/26 | | 大埤鄉怡然村產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/04/26 | | 大埤鄉西鎮村產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/04/26 | | 大埤鄉北鎮村怡美路與產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/05/29 | | 大埤鄉北鎮村雲 174 線與產業道路 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 4,002,000 |
| | 114/05/01 | | 古坑鄉雲 149 與山腳產業道路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 6,289,900 |
| | 114/05/01 | 開口契約-斗南 | 大埤鄉雲 173 線與產業道路 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 41,400,000 |
| | 114/05/01 | | 大埤鄉聯美路線與產業道路 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 41,400,000 |
| | 114/05/01 | | 大埤鄉大德村產業道路 | b.(增設讓.慢) | 3,346,500 |
| | 114/12/29 | 開口契約-台西 | 東勢鄉縣道 158 甲線旁產業道路上 (23.720174,120.281606) | b.(增設停止線及停字) | 1,500,000 |
| | 114/04/16 | 開口契約-斗南 | 斗南鎮信義路 271 巷 15 弄與產業道 | a.(增設停止線) | 2,553,000 |
| | 114/04/16 | | 斗南鎮大東里產業道路口 | b.(增設讓.慢) | 1,725,000 |
| | 114/04/07 | | 斗南鎮明昌里產業道路 | b.(增設讓.慢) | 1,725,000 |
| | 114/11/14 | | 大埤鄉聯美村部興產業道路 | b.(增設讓.慢) | 2,139,000 |
| | 114/11/14 | | 大埤鄉延平路三段 72 巷與產業道路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 4,002,000 |
| | 114/11/14 | | 大埤鄉豐田村台 78 線下(東側)產業道路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 4,002,000 |
| | 114/11/14 | | 大埤鄉豐田村台 78 線下(西側)產業道路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 4,002,000 |
| | 114/11/14 | | 大埤鄉豐田村庄內路與產業道路口 | a.(增設停止線)b.(增設慢.停) | 4,002,000 |
| | 114/06/16 | 埒內里產業道路新設跳動路面乙處 | 虎尾鎮埒內里產業道路 | b.減速設施，提醒用路人減緩區域內車行速度，1 處 | 1,079,717 |
| | 114/06/30 | 前瞻 2.0-褒忠鄉路利潭分線及山哥農場旁道路提升道路品質計畫 | 23.697722, 120.289056<br>23.699500, 120.289639<br>23.701778, 120.290417<br>23.702806, 120.290722<br>23.704972, 120.291444<br>23.705750, 120.291722<br>23.703306, 120.283667 | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，7 處 | 6,829,187 |
| | | | 23.705750, 120.291722 | b.減速設施，提醒用路人減緩區域內車行速度，1 處 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 114/8/1 | 前瞻 2.0-雲林縣元長鄉長北、子茂、山內、後湖等四村聯外道路改善工程 | 23.690223, 120.316538<br>23.690156, 120.316599<br>23.662200, 120.331485 | a.標誌、標線等警告指示設施與其他交通管制，3 處 | 10,993,409 |
| | 114/09/06 | 開口契約-虎尾 | 虎尾鎮安溪里產業道路（23.732314,120.443890） | b.增設減速標線及慢字 | 12,932,000 |
| | 114/09/06 | | 虎尾鎮安溪里產業道路（23.732314,120.443890） | d.增設槽化線 | 1,805,600 |
| | 114/05/23 | 開口契約-北港 | 元長鄉產業道路(23.636299,120.351183) | a.(劃設黃網線) | 25,216,000 |
| | 114/06/20 | | 水林鄉雲 157 鄉道與產業道路交岔口(23.577343,120.246675) | d.(劃設槽化線) | 3,042,000 |
| | 114/04/01 | 開口契約-斗六 | 莿桐鄉麻園村慈聖宮德天堂對面產業道路(23.758509,120.538565) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/04/01 | | 莿桐鄉六合村產業道路(23.758746,120.540409) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/04/01 | | 莿桐鄉六合村產業道路(23.7586734,120.540407) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/04/01 | | 莿桐鄉六合村產業道路(23.759240,120.544825) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/04/01 | | 莿桐鄉六合村產業道路(23.7594287,120.5447857) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/04/01 | | 莿桐鄉六合村產業道路(23.759790,120.549514) | b.(增設讓路線) | 1,000,000 |
| | 114/04/13 | | 莿桐鄉興貴村(23.765178,120.521957) | a.(增設危一) | 1,300,000 |
| | 114/12/16 | | 斗六市柳北里產業道路(23.733395,120.577493) | b.(劃設減速標線、停止線及停字) | 9,500,000 |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-2-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-2-2 非號誌化路口改善-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：處

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少 22 處 | 149 處 | 677% |

# A2-3-1 行人易肇事路段檢討設置阻隔或安全穿越設施之執行成果

**說明行人易肇事路段檢討設置阻隔或安全穿越設施之執行成果。**

**A.請說明具體執行成果，包括：**

**a.□評估設置阻隔設施，___0___處**

**b.□提供行人安全穿越設施或其他改善方式，___0__處**

**c.□其他**

**B.執行情形與成果**

→請具體羅列相關行人易肇事路段檢討設置阻隔或安全穿越設施執行作為，相關佐證資料請檢附於附件。(附件一 199.～附件一 201.)

| 道路屬性 | 改善完成時間 | 案件名稱 | 地點 | 執行具體內容<br>(a,b,...c) | 使用經費<br>(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市區道路 | | | | | |
| | | | | | |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-3-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-3-2 行人易肇事路段檢討設置阻隔或安全穿越設施-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：處

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少檢討 3 處 | 0 處 | 0% |

# A2-4-1 增設人行道之執行成果

**說明新設置之實體或標線型人行道之執行成果。**

**A.請說明具體執行成果，包括：**

**a.▒都市計畫區內，已開闢且全寬達 12 公尺以上道路未設人行道者，擬訂人行道分年分期建設計，優先實施改善，並以設置實體分隔人行道為原則，實體人行道___6___處、__1.81____公里；標線型人行道___4__處、___0.415__公里**

**b.▒非屬上述優先新闢人行道範圍者，仍應考量行人密集程度檢討增設人行道或以其他方式提供步行環境，實體人行道___10___處、___2.8878__公里；標線型人行道___2____處、___0.285__公里**

**B.執行情形與成果**

→請具體羅列相關新設置之實體或標線型人行道執行作為，相關佐證資料請檢附於附件。(附件一 202.～附件一 217.)

| 道路屬性 | 執行具體內容(a,b) | 案名 | 道路名稱 | 道路起點 | 道路迄點 | 新增人行道長度(公里) | | 使用經費(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 實體人行道 | 標線型人行道 | |
| 市區道路 | b | 國立雲林科技大學周邊通學步道改善工程 | 斗六市仁義路 | 雲科大南側門 | 仁義路 4 巷 | 0.19 | 0 | |
| | b | 專案-雲林縣立建國國民中學通學步道建置及改善工程 | 北港鎮民樂路 | B0K+240 | B0K+421 | 0.1318 | 0 | 2,761,198 |
| | b | | 北港鎮民享路 | A0K+420 | C0K+083 | 0.125 | 0 | 1,719,648 |
| | b | | 北港鎮校園內 | D0K+000 | D0K+278 | 0.278 | 0 | 5,795,623 |
| | a. | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-雲林縣西螺鎮大橋路人行道及周邊環境改善工程 | 西螺鎮大橋路 | 建興路 | 公正路 | 0.24 | 0 | 21,395,351 |
| | a. | 校園周邊暨行車安全改善計畫-雲林縣西螺鎮西螺農工周邊人行道改善工程 | 西螺鎮大同路 | 廣興路 104 巷 | 興農西路 | 0.24 | 0 | 15,069,980 |
| | a. | | 西螺鎮興農西路 | 大同路 | 茄苳路 | 0.2 | 0 | |
| | a. | 雲林縣東勢鄉東勢國小通學 | 東榮路 29 巷 | 東勢東路 | 莊敬街 | 0.43 | 0.06 | 13,908,533 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 步道改善工程 | | | | | | |
| | b | 雲林縣大埤鄉大埤國中周邊暨行車安全道路改善工程 | 自立街 | 民權路 | 自治南街 | 0.28 | 0 | 22,000,000 |
| | | | 民權路 | 民權路 | 民生路 111 巷 | 0.09 | 0.05 | |
| | | | 民生路 111 巷 | 民權路 | 民生路 111 巷 | 0.18 | 0 | |
| | a | 專案-斗六市公誠國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 慶生路 | 北平路 | 南京路 | 0.2 | 0.095 | 23,720,722 |
| | a | 專案-斗六市斗六國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 鎮東路 | 鎮東路(天祥街) | 鎮東路(富強街) | | 0.12 | 17,386,145 |
| | a | 專案-斗六市鎮西國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 城頂街 | 城頂街(中山路) | 城頂街(民生南路) | | 0.14 | 10,493,069 |
| 公路 | b | 雲林縣古坑鄉興昌國小通學步道改善工程 | 雲 204 | 興昌國小 | 南昌部落 | 0.9 | | 29,557,762 |
| **其他** | b | 雲林縣麥寮鄉橋頭國小周邊道路改善工程 | 橋頭國小附設幼兒園前產業道路 | 仁德路 236 巷 | 橋頭國小附設幼兒園旁產業道路 | 0.169 | | 24,000,000 |
| | b | 雲林縣麥寮鄉橋頭國小周邊道路改善工程 | 橋頭國小旁產業道路 | 橋頭國小旁產業道路 | 仁德路 | | 0.235 | 24,000,000 |
| | b | 專案-莿桐鄉六合國小及六合村周邊人行環境景觀整體改善計畫 | 莿桐鄉 154 及六合國小旁道路 | 154 線 | 六合國小旁道路 | 0.544 | | 21,482,000 |
| | a | 113 年崙背國中周邊暨行車安全道路改善工程 | 大成路 | 南光路 | 大同路 | 0.5 | | |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-4-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-4-2 增設人行道-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：公里

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少 1.6 公里 | 實體型人行道 4.6978 公里<br>標線型人行道 0.7 公里 | 337% |

# A2-5-1 既有人行道改善或拓寬之執行成果

**說明既有人行道更新改善或拓寬之執行成果。**

**A.請說明具體執行成果，包括：**

**a. ▓人行道之淨寬(高)不符規定，___5__處**

**b. ▓坡度不符合規定，____2____處**

**c. ▓無障礙設施不完整，__3_____處**

**d. ▓人行空間不友善，__ _6_____處**

**e. ▓植栽影響視距，_____1___處**

**f. ▓停車空間未妥善規劃，___4_____處**

**g.□其他:_____0____**

**B.執行情形與成果**

→請具體羅列相關既有人行道更新改善或拓寬執行作為，相關佐證資料請檢附於附件。(附件一 218.～附件一 231.)

| 道路屬性 | 執行具體內容(a,b...,g) | | 道路名稱 | 道路起點 | 道路迄點 | 改善人行道長度(公里) | | 拓寬人行道長度(公里) | | 使用經費(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 實體人行道 | 標線型人行道 | 實體人行道 | 標線型人行道 | |
| 市區道路 | a.c.d.e.f. | 專案-雲林縣立建國國民中學通學步道建置及改善工程 | 大同路 | A0K+120 | A0K+460 | 0.263 | | | | 4,196,201 |
| | a.b.c.d.f. | 雲林縣東勢鄉東勢國小通學步道改善工程 | 東榮路 29 巷 | 東勢東路 | 莊敬街 | 0.43 | 0.06 | | | 13,908,533 |
| | a.b | 莉桐鄉埔子村 | 和平路 | 雲 52 | 和平路 | 0.001 | - | | | 8,750 |
| | a | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-雲林縣西螺鎮大橋路人行道及周邊環境改善工程 | 大橋路 | 建興路 | 公正路 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 21,395,351 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **市區道路** | c、f | 113 年虎尾鎮新吉里工專路人行道修繕工程 | 工專一街 | 工專路 | 工專一街128 巷 | 0.146 | | | | 888,000 |
| | a.d.f. | 專案-斗六市公誠國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 北平路/長春路/慶生路 | 延平路 | 長春路 | 0.36 | | 0.17 | | 23,720,722 |
| | d | 專案-斗六市斗六國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 五權街/鎮東路/中華路 | 五權街、鎮東路、中華路 | 五權街、鎮東路、中華路 | 0.73 | | | | 17,386,145 |
| | d | 專案-斗六市鎮西國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 西平路/城頂街 | 民生南路 | 雲林路一段 | 0.2 | | | | 10,493,069 |
| **公路** | d | 國立雲林科技大學周邊通學步道改善工程 | 仁義路 | 中山路649-7 號(對側) | 仁義路 1 號(對側) | 0.06 | | | | |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-5-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-5-2 既有人行道改善或拓寬-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：公里

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少 1.3 公里 | 2.43 公里 | 187% |

# A2-6-1 路側及人行道障礙物排除之執行成果

**依據「行人交通安全設施條例」第 8 條、第 11 條及施行細則第 12 條規定處理及處罰方式。路側障礙物應評估設施未緊靠路權邊緣、設施障礙物設置於彎道影響駕駛人或行人視距、障礙物位於護欄內保護性不足等樣態；人行道障礙物應評估設置後造成人行道淨寬(高)不符合設計標準、阻礙行人通行等樣態之執行成果。**

**A. 非固定式障礙物【相關非固定式障礙物排除項目之時間、地點、執行成果請請詳細羅列，並檢附於佐證資料中】**(附件一 232.~附件一 294.)

**B. 執行情形與成果**

| 類別 | 執行成果(數量) | 列舉排除項目 | 佐證資料頁碼 |
|---|---|---|---|
| 路側 | 92 | 金屬障礙物、廣告物、保麗龍、石墩、三角錐、塑膠箱子 | 236~239,246~249,251~255,258~285 |
| 人行道 | 9 | 廢棄車廂、臨時攤販、汽機車違停、花盆 | 240,256,257 |

註：列舉排除項目欄位請填列排除之非固定式障礙物，如：營業用工具、廣告牌、臨時攤販、汽機車違停、家具、花盆等堆置物或其他等。

**C、固定式障礙物【相關固定式障礙物排除項目之時間、地點、執行成果請請詳細羅列，並檢附於佐證資料中】**

| 類別 | 項目 | 執行成果(數量) | 佐證資料頁碼 |
|---|---|---|---|
| 路側 | 電力變電箱 | 5 | 235 |
| | 電信設備 | 0 | |
| | 公共電話亭 | 0 | |
| | 消防栓 | 2 | 250 |
| | 天然氣整壓設備 | 0 | |
| | 郵筒 | 0 | |
| | 人行天橋 | 0 | |
| | 公車候車亭 | 0 | |
| | 公車站牌 | 0 | |
| | 交通標誌桿、號誌桿 | 2 | 233,234 |
| | 號誌控制箱 | 0 | |
| | 路燈桿 | 0 | |
| | 一般垃圾貯存設備、資源回收桶 | 0 | |
| | 舊衣回收箱 | 0 | |
| | 警衛亭、崗哨 | 0 | |
| | 私設斜坡道 | 0 | |
| | 其他：_____ | 0 | |
| | 總計 | 9 | |

**C、固定式障礙物【相關固定式障礙物排除項目之時間、地點、執行成果請請詳細羅列，並檢附於佐證資料中】**

| 類別 | 項目 | 執行成果(數量) | 佐證資料頁碼 |
|---|---|---|---|
| 人行道 | 電力變電箱 | 7 | 110,286,287 |
| | 電信設備 | 6 | 288,289 |
| | 公共電話亭 | 0 | |
| | 消防栓 | 0 | |
| | 天然氣整壓設備 | 0 | |
| | 郵筒 | 0 | |
| | 人行天橋 | 0 | |
| | 公車候車亭 | 2 | 290 |
| | 公車站牌 | 0 | |
| | 交通標誌桿、號誌桿 | 6 | 291,292 |
| | 號誌控制箱 | 1 | 293 |
| | 路燈桿 | 1 | 244 |
| | 一般垃圾貯存設備、資源回收桶 | 0 | |
| | 舊衣回收箱 | 0 | |
| | 警衛亭、崗哨 | 0 | |
| | 私設斜坡道 | 0 | |
| | 其他：_____ | 1 | 294 |
| | 總計 | 24 | |

**D、阻礙通行之車阻清查、拆除計畫及執行成效**

| 序號 | 鄉鎮市區別 | 車阻總處數 | 阻礙通行車阻處數 | 已拆除阻礙之車阻處數 | 預計拆除期程說明 | 管轄單位 | 管理人員 | 連絡電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗南鎮 | 7 | 0 | 0 | 無 | | | |
| 2 | 莿桐鄉 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 合計 | | 10 | 3 | 3 | | | | |

**提報單位：_____ 聯絡人_____聯絡電話：_____Email：_____**

**註 1：阻礙通行車阻係指車阻設於主要通行路徑且淨間距小於 1.5m。**

**註 2：請各縣(市)政府至內政部國土管理署「市區道路人行安全地理資訊系統」（https://sidewalk.nlma.gov.tw/sidewalk/）填列相關人行道車阻及拆除資訊，並匯出 Excel 檔做為佐證資料。**

註：相關佐證資料請檢附於 A2-6-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

## A2-6-2 路側障礙物排除-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：處

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少 20 處 | 97 處 | 485% |

## A2-6-3 人行道障礙物排除-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：處

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少 10 處 | 32 處 | 320% |

# A2-7-1 騎樓整平之執行成果

**依據「行人交通安全設施條例」第 9 條規定，辦理騎樓整平與改善之執行成果。**

**A.請說明具體執行成果，包括：**

**a. ▒由直轄市、縣(市)主管機關指定路段統一重修，_____9__處**

**b. ▒前項路段，經直轄市、縣(市)主管機關統一重修後，因擅自改建致不合市區道路及附屬工程設計標準或妨礙行人通行者，以書面通知該建築物所有權人、使用人或管理人限期於二個月內自行改善，___0_____處**

**c. ▒騎樓違建清查、拆除計畫執行成果，____0____處**

**B.執行情形與成果**

→請具體羅列相關騎樓整平與改善執行作為，並輔以圖片說明，相關佐證資料請檢附於附件。(附件一 295.～附件一 298.)

| 執行具體內容 (a,b,c,d) | 道路名稱 | 地點（起迄點） | 清查數量(公里) | 執行成果(公里) | 使用經費(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 中華路 | 太平路 50 號(寶島鐘錶)通往中華路 13 號 | | 0.032 | 720,000 |
| a | 中山路 | 中山路 27 號(BM 專業手機包膜) 與中華路 1 號 | | 0.027 | |
| a | 中山路 | 中山路 13 號與中山路 15 號(民光華藥局) | | 0.006 | |
| a | 中山路 | 中山路 13 號與中山路 11 號(SK-II) | | 0.005 | |
| a | 中山路 | 中山路 7 號(大創百貨)與中山路 9 號(永光藥局) | | 0.012 | |
| a | 中山路 | 中山路 7 號(大創百貨)通往大同路 52 號(甜在心) | | 0.041 | |
| a | 大同路 | 大同路 52 號(甜在心)與中山路 7 號(大創百貨) | | 0.041 | |
| a | 大同路 | 大同路 52 號(甜在心)通往大同路 54 號 | | 0.006 | |
| a | 大同路 | 大同路 54 號通往太平路 24 號(小林眼鏡) | | 0.03 | |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-7-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-7-2 騎樓整平-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：公里

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| **雲林縣** | **0.2** 公里 | **0.2** 公里 | **100%** |

# A2-8 人行環境改善專案計畫或措施相關計畫辦理情形及成果

**說明相關清道專案計畫、聯合稽查小組、汽機車禮讓行人運動、公共運輸使用率及成長情形、機車退出騎樓或人行道成果、公共通行權宣導計畫之執行成果。**

(附件一 299.~ 附件一 317.)

| 項目 | 執行情形與成效 |
|---|---|
| A.清道專案計畫 | ● 執行情形：■有、□無<br>● 是否具系統性盤點並改善人行通行障礙，執行成效說明如下：113 年 681 件,114 年 430 件，減少 251 件 |
| B.聯合稽查小組 | ● 執行情形：□有、■無<br>● 是否建立並執行跨機關聯合稽查機制，以維持人行道通行秩序及改善成果，執行成效說明如下：無 |
| C.汽機車禮讓行人運動 | ● 執行情形：■有、□無<br>● 執行成效說明如下：**「車不讓人」違規**--113 年 411 件,114 年 743 件，增加 332 件 |
| D.公共運輸使用率及成長情形 | ● 114 年度公共運輸使用率：3.8 % (大眾運輸使用率 15.4 %；公共自行車使用率 27.65 %)<br>● 近五年(110-114 年)公共運輸成長情形說明 |
| E.汽機車、攤販退出騎樓或人行道成果 | ● 汽機車退出騎樓或人行道：退出騎樓：200 公尺；退出人行道：250 公尺<br>● 攤販退出騎樓或人行道：退出騎樓：170 公尺；退出人行道：-- 公尺 |
| F.公共通行權宣導計畫 | ● 執行情形：□有、■無<br>● 執行成效說明如下： |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-8 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A2-9 人行道適宜性

請各縣(市)政府至內政部國土管理署「市區道路人行安全地理資訊系統」（http://sidewalk.cpami.gov.tw/sidewalk/）填列相關人行道適宜性之數據。

A.人行道適宜性

| 年度 | 鄉鎮 | 人行道寬度大於1.5m 且人行道淨寬大於 0.9m 之人行道長度【A】 | 具備無障礙設施之人行道長度【B】 | 符合【A,B】條件之人行道長度【C】 | 人行道總長度【D】 | 百分比適宜性(長度)【C】/【D】=【E】 | 百分比適宜性(長度)全縣平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 斗六 | 33102.25 | 35413.5 | 28636.45 | 45382.5 | 0.6310 | 57% |
| 112 | 虎尾 | 64519 | 49949.8 | 42853.4 | 83675.7 | 0.5121 | |
| 113 | 斗六 | 33675.04 | 35854.8 | 29101.54 | 46163.4 | 0.6304 | 57% |
| 113 | 虎尾 | 63577.6 | 49586.2 | 42825.5 | 82320.9 | 0.5202 | |
| 114 | 斗六 | 33675.04 | 35854.8 | 29101.54 | 46163.4 | 0.6304 | 58% |
| 114 | 虎尾 | 63577.6 | 49586.2 | 42825.5 | 82320.9 | 0.5202 | |

註：相關佐證資料請檢附於 A2-9 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A3「人行空間重點區域整體規劃與推動成效」

| A3「人行空間重點區域整體規劃與推動成效」考評內容包括 A3-1-1「建立行人友善區」、A3-2-1「校園周邊人行環境改善」、A3-3「人行環境整合規劃之具體作為」，請各縣(市)政府依實際施作情形填列下表相關數據，並據以說明執行成果。 | |
|---|---|
| **A.請各縣(市)政府依 A3「人行空間重點區域整體規劃與推動成效」實際施作情形填列下表相關數據** | |
| **考評項目** | **考評內容** |
| A3-1-1<br>建立行人友善區之執行成果 | ■已公告之行人友善區，共計___1____處<br>□於行人密集場所周邊(含：醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等)，____1____處<br>□於新市鎮開發、區段徵收、市地重劃整體開發新闢地區，____0_____處<br>□其他:_____<br>■施作中之行人友善區，共計____0___處<br>□於行人密集場所周邊(含：醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等)，___0_____處<br>□於新市鎮開發、區段徵收、市地重劃整體開發新闢地區，____0_____處<br>□其他:_____<br>■已完成建立行人友善區，共計____0___處<br>□於行人密集場所周邊(含：醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等)，____0_____處<br>□於新市鎮開發、區段徵收、市地重劃整體開發新闢地區，____0____處<br>□其他:_____ |
| A3-2-1<br>校園周邊人行環境改善之執行成果 | ■檢討校園周邊路口路型與標誌、標線、號誌之設置，____12____處<br>■提供行人及自行車安全通行空間，____7____處<br>■檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，____11___處<br>□其他:_____ |
| A3-3<br>人行環境整合規劃之具體作為 | □改善連續性生活街區，_____13_____處<br>□調整道路斷面，_____3_____處<br>■新設或拓寬人行道，___54_____處<br>■障礙物排除，___121___處<br>□其他:_____ |

**B.請各縣(市)政府針對 A3「人行空間重點區域整體規劃與推動成效」彙整執行情形與成果，相關表格填列說明如下：**

**■道路屬性：**

□市區道路、□公路、□其他

**■空間類型(可複選)：**

□A3-1-1 建立行人友善區之執行成果

□A3-2-1 校園周邊人行環境改善之執行成果

□A3-3 人行環境整合規劃之具體作為【呈現道路與人行環境整合規劃之具體作為，包含銀髮區、步行區等】

| 縣市/區域 | 道路屬性 | 空間類型 | 改善地點 | 改善內容(依實際情形列舉) | 起迄位置 | 改善長度(公里) | 改善完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲連縣斗六市 | 市區道路 | 高齡友善示範區 | 埤口路(VII-21，15m) | 增設降速設施、速限及專用標誌 | 府文路停車場路口 | 0.242 | 114/12/25 |
| | | | 府文路(特 10，15m) | 新設標線型人行道、增設速限及專用標誌 | 大學路三段公園路 | 1.056 | 114/12/22 |
| | | | 公園路(特 11，15m) | 增設速限及專用標誌 | 公明路府文路 | 1.093 | |
| | | | 公明路 | 增設速限及專用標誌 | 大學路三段公園路 | 0.511 | |
| | | | 府東街 | 新設標線型人行道 | 府中街雲林路二段421巷 | 0.135 | |
| | 省道 | | 大學路三段 | 增設速限及專用標誌 | 府文路公明路 | 0.613 | |

**(範例內容僅供填列參考，請依實際情形填寫，並可視需求自行增列表格欄位)**

■使用經費：

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豎立式限制、禁制標誌(ϕ65cm)(不含基座) | 套 | 5.0 | 3,275 | 16,375 |
| 2 | 豎立式標誌面及裝設(未定尺寸) | m2 | 0.99 | 4,349 | 4,306 |
| 3 | 鋼鈑基座設置 | 座 | 3.0 | 450 | 1,350 |
| 4 | 標線，熱處理聚酯，厚 2mm | m2 | 61.615 | 405.0 | 24,954 |
| 5 | 熱塑性塑膠標線磨除 | m2 | 5.69 | 318.0 | 1,809 |
| 6 | 彩色骨材標線 | m2 | 248.805 | 1,688.0 | 419,983 |
| 7 | 210kgf/cm2 預拌混凝土(含澆置及搗實) | m3 | 0.16 | 3,068.0 | 491 |
| | 合計 | | | | 469,268 |

**C.佐證資料建議檢附之內容**

| 考評項目 | 建議檢附之內容 |
|---|---|
| A3-1-1<br>建立行人友善區之執行成果 | 請具體羅列 114 年度相關建立行人友善區執行作為，並輔以圖片說明，相關**佐證資料**請檢附於附件。**(下表為範例，請依實際執行內容填列，如為多個行人友善區，請分別敘明)**<br>※相關佐證資料內容應包括：說明會公告內容、行人友善區計畫內容摘要、相關說明會之會議紀錄與意見處理情形，以及公開資訊之網站網址等；另，新開發地區道路工程於設計階段，由開發單位**成立道路工程審查小組**，協助檢核並**納入行人友善區相關規劃內容**，列為本考評項目之加分內容，請據以檢附相關佐證資料。 |
| | <br>1.行人友善區名稱：__鎮西里 1__<br>2.行人友善區設置地點：<br>■行人密集場所周邊(含：醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等)【條例第 7 條第 1 項】<br>■依規定辦理公告，內政部備查文號：內授國工字第 1150808852 號<br>□新市鎮開發、區段徵收、市地重劃整體開發新闢地區【條例第 7 條第 2 項】<br>3.改善期程：<br>● 114 年 10 月 2 日公告開會通知<br>● 114 年 10 月 15 日說明會議<br>● 114 年 10 月 28 日縣府公告行人友善區<br>● 114 年 12 月 31 日前啟用 |
| A3-2-1<br>校園周邊人行環境改善之執行成果 | 請具體羅列 114 年度**校園周邊人行環境改善**推動機制及執行作為，並輔以圖片說明，相關佐證資料請檢附於附件。 |
| A3-3<br>人行環境整合規劃之具體作為 | 請具體羅列 114 年度**人行環境整合規劃之具體作為**，並輔以圖片說明，相關佐證資料請檢附於附件。 |

註：相關佐證資料請檢附於 A3 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

## A3-2-1 校園周邊人行環境改善之執行成果 (附件一 318.~附件一 333.)

| 計劃案名 | 具體內容 | 人行道改善及新設長度 |
|---|---|---|
| 雲林縣虎尾鎮永安街及長春路道路改善工程 | 檢討校園周邊路口路型與標誌、標線、號誌之設置，3 處<br>提供行人及自行車安全通行空間，2 處 | - |
| 前瞻 2.0-水林鄉土厝村等 7 村道路改善工程 | 檢討校園周邊路口路型與標誌、標線、號誌之設置，1 處 | - |
| 雲林縣政府開口合約 | 檢討校園周邊路口路型與標誌、標線、號誌之設置，3 處 | - |
| 113 年崙背國中周邊暨行車安全道路改善工程 | 檢討校園周邊路口路型與標誌、標線、號誌之設置，2 處<br>檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，2 處 | - |
| 雲林縣古坑鄉興昌國小通學步道改善工程 | 檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，1 處<br>提供行人及自行車安全通行空間，1 處 | 實體人行道長度 900M |
| 專案-斗六市公誠國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，2 處 | 既有人行道改善長度 429M<br>實體人行道 200M<br>標線型人行道 95M |
| 專案-斗六市斗六國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，1 處 | 既有人行道改善長度 730M<br>標線型人行道 120M |
| 專案-斗六市鎮西國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，2 處 | 既有人行道改善長度 200M<br>標線型人行道 140M |
| 專案-雲林縣立建國國民中學通學步道建置及改善工程 | 檢討校園周邊路口路型與標誌、標線、號誌之設置，3 處<br>提供行人及自行車安全通行空間，4 處<br>檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善，3 處 | 實體人行道長度 534.8M |

## A3-1-2 建立行人友善區-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：處

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 1 處 | 1 處 | 100% |

## A3-2-2 校園周邊人行環境改善-年度績效指標達成百分比

A.依據「行人交通安全設施推動計畫(114 年至 115 年)」附錄五「直轄市、縣(市)主管機關年度預定達成績效指標」所填報之績效目標值作為考核依據

單位：校

| 縣市 | 114 年度「預定」達成績效指標【a】 | 114 年度「實際」達成績效指標【b】 | 完成百分比<br>【c】(c=(b/a)*100%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 至少三校 | 九校 | 300% |

# A4-1 各縣(市)政府辦理行人安全相關推動計畫之跨局處整合情形

**說明各縣(市)政府於行人安全推動中是否整合工務、交通、警察、教育等部門橫向合作，以及與中央協作的縱向整合能力；另就交通事故資料及碰撞構圖之跨域整合情形，列為本考評項目之加分內容，請據以檢附相關佐證資料。**


**A.執行情形與成果：**

→請具體羅列**辦理行人安全相關推動計畫之跨局處整合情形，以及交通事故資料及碰撞構圖之跨域整合情形，如：相關公文、會議照片、會議紀錄等**，相關佐證資料請檢附於附件。

a. 跨局處協調機制或組織

交通事故資料及碰撞構圖之跨域整合情形：隨著交通事故防制朝向數據化與精準治理發展，僅以傳統事故統計資料（如件數、死傷數）已難以深入分析事故成因，故本縣已透過系統化方式整合警察單位事故資料及現場圖數化資訊，以作為後續碰撞構圖應用產製之資料基礎， 其中道路街廓底圖數位化資訊正逐步由警察局及交工局共同來增加相關底圖數量，截至目前已完成約 2,000 處路口。透過跨域整合不同來源資料，並藉由道路 數化資訊結合構圖標準化應用，再與地理資訊系統(GIS)整合，以提升事故分析精準度與決策支援能力，成為交通治理的重要趨勢。

**目標** **提升事故分析精準度與決策支援能力，成為交通治理的重要趨勢。**




■條例推動成果於縣(市)道安會報列管情形

114 年舉發「道路障礙占用道路」違規 430 件<較去(113)年同期(681 件)減少 251 件

**b.條例推動成果於縣(市)道安會報列管情形**

中央近年持續推動人本交通政策與行人安全制度改善，本縣透過具體工程與科技措施，落實政策要求並回應社會期待，故本縣於行人交通事故頻繁地點或行人密集場所建置無號誌路口與行人警示系統，提前提醒駕駛減速及強化路口注意力提醒，導入主動警示設施，係落實行人優先政策之關鍵措施，並透過納入道安會報列管，確保跨局處協調及進度管控，亦可進行成效持續追蹤及擴大高風險路口改善，將可形成制度化、持續化、跨域化的推動機制，逐步建構安全且友善的行人交通環境。未來相關成效可作為中央補助之申請佐證，亦可展示本縣促進行人改善之推動效益。

**c.其他作為**

碰撞構圖整合應用，可補足事故發生過程之關鍵細節(如行車動線、碰撞角度、相對位置等)，強化事故分析基礎，提升政策決策品質，透過數位化方式進行繪製與分析的工具，提升事故資料的標準化與可應用性；碰撞構圖除可提供交通工程改善外，亦可作為改善措施成效之參考，另對於本縣申請中央補助款，亦透過碰撞構圖資料來提升計畫說服力與可行性，以實際案例構圖呈現事故樣態，以強化問題與對策之應用連結，有助於爭取補助時展現具體改善需求，並符合中央補助重視之精準治理方向，另有利後續成果查核與持續補助申請之參考依據，有效提升補助計畫之可行性、必要性與整體治理效益。

註：相關佐證資料請檢附於 A4-1 檔案，並依序編列頁碼以利查核。

# A4-2 其他行人交通安全推動之創新作為

**說明各縣(市)政府於相關計畫中推動行人交通安全之創新作為與具體績效；另於教育、監理及執法面向提出具體執行成果，列為本考評項目之加分內容，請據以檢附相關佐證資料。** (附件一 334.～附件一 337.)

**A.**請具體羅列**於相關計畫中推動行人交通安全之創新作為與具體績效**，並輔以圖片說明，相關佐證資料請檢附於附件。

| 計畫名稱 | 執行時間 | 創新作為與具體執行績效說明 |
|---|---|---|
| 監理站-持續推動駕駛人駕駛訓練/考驗等管理制度 | 114 年 1 月 1 日起 | 提升駕駛人防禦駕駛觀念和建立正確駕駛習慣。 107 年設置大型車體驗區，114 年增設小型車體驗區體驗區特色:人本交通停讓文化、強化觀念、播放事故案例影片、專人解說模擬路權情境等 |
| 雲林有品交通好行 | 114 年 9 月 至 12 | .落實守法教育： 強調「行走斑馬線」與「遵守號誌」之規範，並嚴禁學生過馬路「滑手機或嬉鬧」，確保行走專注力。 2.強化防禦技能： 全面推廣路口「左看、右看、再左看」三步驟，建立學生穿越馬路前的安全確認習 慣，提升防禦避險能力。 3.深植路權觀念： 教育學生「尊重路權、禮讓他人」，培養不搶快、多一分耐心的優良用路態度。 4.推廣感恩文化： 鼓勵學童於路口對導護志工、長輩及司機「點頭或揮手致謝」，以正面互動提升路口 能見度，共創和諧交通環境。 |
| 雲林縣事故資訊與易肇事路口應用決策平台擴充(含底圖)建置 | 114 年 7 月 至 115 年 6 月 | 繪製 100 處重要路口之底圖與碰撞構圖，其中包含人與車相關碰撞類型事故數位化資訊，以了解事故原 因，如行人是否違規穿越、車輛是否未禮讓、視距是否受阻等狀況，以作為後續可針對行人事故較多之 地點進行相關改善。 |
| 雲林縣交通管理與安全防護計畫 | 114 年 9 月 至 115 年 6 月 | 針對行人通行量高且具一定行人事故數之號誌化路口，利用資訊警示系統及照明設備，強化行人穿越馬路的可視性及辨識度，將針對 6 處路口建置行人穿越照明警示系統，包含斗六市大同路&中山路、虎尾鎮 林森路一段&德興路、虎尾鎮中正路&文化路、北港鎮大同路&文仁路、北港鎮民享路&華勝路、斗六市鎮 北路&民生路等路口。本系統介接號控信號介接模組，同步啟動警示牌面與燈光照明，以提醒車輛駕駛注 意並促使其主動減速停讓，確保行人安全通行。 |
| 雲林縣警察局 114 年度行人及護 老交通安全執行計畫 | 114 年度 | 1.強化交通執法(1)路口不婷讓行人； (2)行人違規通行； (3)違規臨時停車； (4)道路障礙物 2 協助提報交通工程改善(1)改善高齡者行人交通事故問題；(2)交通工程設施設置不當等，應主動通報 權責機關，研處改善 3 加強交通安全宣導 (1)宣導行人及高齡者正確交通法令知識；(2)交通安全常識；(3)提升交通安全防 禦觀念；(4)鼓勵高齡者善加利用公共運輸 |

| | | |
|---|---|---|
| 內政部警政署 114 年至 115 年度 行人交通安全加強重點項目執法 實施計畫 | 114 年度 | 加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」、「道路障礙」及「行人違規」執法；並設置科技執法設備加強取締「路口不停讓行人」違規，提升民眾養成禮讓行人之行車習慣 |
| 雲林縣市區客運行銷暨道安扎根計畫 | 114 年度 | 道安宣傳活動：22 所國小巡迴宣導、787 名學童、45 位老師 行銷宣傳：3 部宣傳影片、平面廣告文宣、1 場道安扎根啟動記者會 |
| 雲林縣事故資訊與易肇事路口應用決策平台擴充(含底圖)建置 | 114 年 7 月<br>~115~6 月 | 繪製 100 處重要路口之底圖與碰撞構圖，其中包含人與車相關碰撞類型事故數位化資訊，以了解事故原因，如行人是否違規穿越、車輛是否未禮讓、視距是否受阻等狀況，以作為後續可針對行人事故較多之地點進行相關改善。 |
| 雲林縣交通管理與安全防護計畫 | 114 年 9 月<br>~115~6 月 | 針對行人通行量高且具一定行人事故數之號誌化路口，利用資訊警示系統及照明設備，強化行人穿越馬路的可視性及辨識度，將針對 6 處路口建置行人穿越照明警示系統，包含斗六市大同路&中山路、虎尾鎮林森路一段&德興路、虎尾鎮中正路&文化路、北港鎮大同路&文仁路、北港鎮民享路&華勝路、斗六市鎮北路&民生路等路口。本系統介接號控信號介接模組，同步啟動警示牌面與燈光照明，以提醒車輛駕駛注意並促使其主動減速停讓，確保行人安全通行。 |

**B.請說明相關教育、監理及執法面向之具體執行成果**

| 類別 | 執行成果 |
|---|---|
| 教育 | 紮根校園與人本文化 |
| | 教育重點在於從小培養正確的「路權觀念」與「互動禮儀」：<br>校園巡迴宣導： 計畫深入 22 所國小，影響 787 名學童及 45 位老師，透過直接接觸強化道安意識。<br>具體防禦行為： 推廣「左看、右看、再左看」三步驟，並嚴禁過馬路「滑手機或嬉鬧」，確保學童專注力。<br>感恩文化推廣： 鼓勵學童對導護志工及司機「點頭或揮手致謝」，這不僅是品德教育，更能有效「提升行人能見 度」，增加駕駛人的注意。 行銷數位化： 製作 3 部宣傳影片與平面文宣，並舉辦道安啟動記者會，擴大社會影響力。 |

| | |
|---|---|
| 監理 | 強化駕駛訓練與體驗 |
| | 監理端著重於提升駕駛人的「防禦駕駛」能力與「停讓文化」：<br>增設小型車體驗區： 延續 107 年的大型車體驗區成功經驗，114 年新增「小型車體驗區」，讓駕駛人親身體驗盲 區與路權情境。<br>情境模擬教學： 由專人解說模擬路權情境，並播放事故案例影片，讓駕駛人直觀理解違規風險。 制度持續推動： 持續精進駕駛人的訓練與考驗制度，落實守法教育。 |
| 執法 | 科技取締與重點防護 |
| | 執法端採取「精準取締」與「改善工程建議」並行的策略：<br>五大執法重點： 路口不停讓行人 ( 列為重中之重 )。 行人違規通行。 違規臨時停車。 道路障礙物。 非號誌化路口未停車再開。 |

註：相關佐證資料請檢附於 A4-2 檔案，並依序編列頁碼以利查核。