

雲林縣政府 - 前瞻計畫已獲中央核定之案件列表

單位：仟元
113年5月29日製表

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
1	水環境 建設	水利處	雲林溪水環境改善計畫-雲林溪水與綠計畫第二期(第一批次)(經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函)	80,000	已執行完成。	
2			雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	340,000	已執行完成。	
3			雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	430,000	已執行完成。	
4			雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	315,420	已執行完成。	
5			雲林溪水環境改善計畫-斗六市水資源回收中心功能提升暨第一期設備介面修復及整合計畫(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	4,980	已執行完成。	
6			植梧滯洪池水環境改善計畫-植梧滯洪池環境改善(一期)(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	42,683	已執行完成。	
7			雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	2,428	已執行完成。	
8			雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	3,948		
9			雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	3,165		
10			雲林縣北港鎮三號水門抽水站設備改善工程(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	4,803	已執行完成。	
11			雲林縣北港鎮四號水門抽水站設備改善工程(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	10,490		
12			雲林縣台西鄉山寮抽水站設備更新工程(內政部106.12.11內授營環字第1060819337號函)	58,825	已執行完成。	
13			雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	75,000	已執行完成。	
14			舊虎尾溪快速道路段治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	63,270	已執行完成。	
15			後溝子大排分洪水路治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	55,000	已執行完成。	
16			施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	103,243	已執行完成。	
17			施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函) 1.仁南橋 2.施厝寮排水第2號橋	60,000	已執行完成。	橋梁工程由工務局施作。
18			大義崙大排油車橋下游治理工程(一)(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	28,700	已執行完成。	
19			馬公厝大排龍潭橋上下游治理工程(6K+000~6K+950)(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	80,750	已執行完成。	
20			馬公厝大排跨渠構造物改善工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	47,920	已執行完成。	橋梁工程由工務局施作。
21			羊稠厝大排下崙二號橋至光豐橋加高治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	9,350	已執行完成。	
22			新港大排二排水路治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	52,500	已執行完成。	口湖鄉公所執行。
23			有才寮排水新美橋上游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	44,000	已執行完成。	
24			八角亭大排新厝橋下游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	60,180	已執行完成。	
25			八角亭大排新厝橋下游橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	30,000	已執行完成。	橋梁工程由工務局施作。
26			新街大排北港滯洪池抽水站新建工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	65,000	已執行完成。	
27			牛挑灣溪排水系統-謝厝寮抽水站新建工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	46,000	已執行完成。	
28			延潭大排仁剛橋上游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	104,805	已執行完成。	
29			延潭大排仁剛橋上游橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	35,770	已執行完成。	橋梁工程由工務局施作。
30			中央排水出口段(0K+000~0K+378)治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	30,001	已執行完成。	
31			中央排水出口段(0K+000~0K+378)橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	35,770	已執行完成。	橋梁工程由工務局施作。
32			牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	96,840	已執行完成。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
33	水環境建設	水利處	牛挑灣溪排水牛挑灣橋橋樑改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	52,800	已執行完成。	橋樑工程由工務局施作。
34			舊頂埤頭大排出口段治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	82,449	已執行完成。	
35			舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函、經濟部水利署110年7月13日經水河字第11053226890號函、同意改列正式工程案件)	107,000	1.原案110年11月30日簽准終止部分契約，另案委託設計監造俟水利署解列，改列正式工程，再辦理發包。 2.新案「舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程委託設計監造等工作」，111年11月18日召開細部設計成果審查會議。簽准成立工程預算書圖暨細部設計成果，轉知水利處本案已達解除列管條件並請向水利署申請解列。 3.已成立預算書，待水利署解列後發包。	橋樑工程由工務局施作。
36			大義崙大排油車橋下游治理工程(二)(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	28,700	已執行完成。	
37			港尾大排治理工程(水利署107.2.22經水河字第10753041950號函)	42,500	已執行完成。	
38			雲林縣生態檢核工作計畫(107年度)(經濟部107.2.21經授水字10720202160號函)	4,268	已執行完成。	
39			無自來水用戶設備外線補助計畫(經濟部水利署106.8.29經水事字第10631080420號函、107.8.1.經水事字第10731061880號函)	4,500	已執行完成。	
40			全國水環境改善計畫「水環境改善輔導顧問團案成立」(經濟部106.8.23經授水字第10620210190號函)	4,878	已執行完成。	
41			加強水庫集水區保育治理計畫-竹篙水野溪上游及支流治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
42			加強水庫集水區保育治理計畫-下寮坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	15,371	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
43			加強水庫集水區保育治理計畫-石壁公田野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	2,430	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
44			加強水庫集水區保育治理計畫-迴瑤坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	9,420	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
45			加強水庫集水區保育治理計畫-石坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
46			加強水庫集水區保育治理計畫-工寮坑野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	10,410	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
47			加強水庫集水區保育治理計畫-招仔林野溪治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	11,870	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
48			加強水庫集水區保育治理計畫-芊蕪籠蝕溝治理工程(行政院農委會水土保持局106.10.30水保治字第1061812478號函)	4,046	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
49			客子厝大排(第一期)治理工程(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	97,320	已執行完成。	
50			客子厝大排橋樑治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	55,000	已執行完成。	橋樑工程由工務局施作。
51			蔦松大排松北村段治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	120,000	已執行完成。	代辦協議書完成，由經濟部水利署第四河川局執行。
52			新庄子大排出口段(第二期)治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	15,000	已執行完成。	
53			新庄子大排橋樑改建(第一期)治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21.經授水字第10720213260號函)	70,000	已執行完成。	橋樑工程由工務局施作。
54			新庄子大排荷苞嶼橋下游治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21.經授水字第10720213260號函)	80,272	已執行完成。	
55			延潭大排北鎮段治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21.經授水字第10720213260號函)	101,370	已執行完成。	
56			延潭大排仁彰橋改建治理工程(第四批次)(經濟部107.9.21經授水字第10720213260號函)	24,000	本案經評估確有重新規劃檢討必要性，故暫緩執行。	橋樑工程由工務局施作。
57			神木野溪二期治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
58			高寮野溪治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	4,875	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
59			下寮野溪二期治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
60			林園坑溝治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	2,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
61			鹿寮野溪治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	2,500	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
62			肉舖坑溝治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	5,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
63			招仔林野溪二期治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	6,500	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
64			內湖野溪治理工程(行政院農委會水土保持局107.9.11水保治字第1071854621號函)	13,500	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
65			107年雲林縣全國水環境清淨河面計畫(經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函)	19,500	已執行完成。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
66	水環境 建設	水利處	107年雲林縣全國水環境清淨河面計畫(追加計畫)(行政院環保署107.8.29環署水字第1070070104號函)	19,000	已執行完成。	
67			107年雲林縣(水利處)全國水環境水質改善業務支援計畫(經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函)	4,700	已執行完成。	
68			雲林縣管區域排水三合大排規劃(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,620	已執行完成。	
69			雲林縣管區域排水雲林溪上游排水系統規劃及治理計畫(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,928	已執行完成。	
70			雲林縣管區域排水外湖溪排水規劃(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,759	已執行完成。	
71			雲林縣管區域排水有才寮大排(9K+500~13K+050與17K~18K)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	3,500	已執行完成。	
72			雲林縣管區域排水大義崙系統(大義崙主幹線、甘厝大排、西螺大排、舊頂埤頭大排)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	4,701	已執行完成。	
73			雲林縣管區域排水馬公厝大排(9K~12K+500)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	3,500	已執行完成。	
74			雲林縣管河川新虎尾溪(芎蕉腳制水閘至鹿場橋)治理規劃檢討(主流部分)(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,985	已執行完成。	
75			雲林縣管區域排水牛挑灣排水系統(牛挑灣大排、萬興大排)治理規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	2,399	已執行完成。	
76			牛挑灣溪排水、下崙大排大排一二、羊稠厝大排、新港大排一二等水系閘門調查規劃檢討(經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函)	6,755	已執行完成。	
77			雲林縣政府108~109年度全國水環境改善輔導顧問團委託專業服務案(經濟部水利署107.6.25經水河字第10716078180號函)	7,300	已執行完成。	
78			湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫(環保署106.12.21環署水字第1060103455號函)	8,000	已執行完成。	
79			湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫(環保署108.7.12環署水字第1080051168號函)	39,357	已執行完成。	
80			雲林縣荊桐礮間淨化工程計畫-雲林縣荊桐礮間淨化(第二批次)(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	30,000	已執行完成。	
81			斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫(經濟部109年1月22日經授水字第10920200560號函)	24,039	已執行完成。	斗南鎮公所辦理。
82			植梧滯洪池水岸環境改善計畫(經濟部109年1月22日經授水字第10920200560號函)	28,242	已執行完成。	
83			麥寮雲3線後安大橋改建治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	75,000	111年12月21日決標，112年2月15日開工，預定進度70.0%，實際進度75.39%，超前5.39%，施工中。	橋梁工程由工務局施作。
84			安慶圳大排跨渠構造物第一期治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函)	18,500	已執行完成。	橋梁工程由工務局施作。
85			安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函、經濟部111年12月19日經授水字第11120215390號函)	54,120	112年11月30日決標，113年5月15日承商申報開工。	橋梁工程由工務局施作。
86			客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函、經濟部111年12月19日經授水字第11120215390號函)	41,000	113年1月12日決標，113年5月6日召開施工前第2次工作會議，預定113年5月9日開工。	橋梁工程由工務局施作。
87			客仔厝大排北安橋下游2座無名橋改建治理工程(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號函、經濟部111年12月19日經授水字第11120215390號函)	41,000	112年5月12日決標，112年7月7日開工，預定進度72.6%，實際進度74.75%，超前2.15%，施工中。	橋梁工程由工務局施作。
88			全國水環境改善計畫第三批提報案件共6案(經濟部108年6月28日經授水字第108202096700號函)	270,337	1.植梧滯洪池環境改善(二期)：已執行完成。 2.北港礮間上部空間改善工程：已執行完成。 3.濁水溪親水文化園區整體改善計畫：已執行完成。 4.後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫：已執行完成。 5.北港鎮新街大排截流工程：已執行完成。 6.大潭排水水質改善工程：已執行完成。	
89			縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次-核定8案(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	162,486	1.馬公厝高地截流道路加高及堤岸整建治理工程：已執行完成。 2.水林鄉塹底抽水站工程：已執行完成。 3.馬公厝支線東平里段治理工程：已執行完成。 4.蔦松大排出口段護岸治理工程：已執行完成。 5.二崙大排治理工程：已執行完成。 6.牛挑灣溪良心橋左岸防洪牆治理工程：已執行完成。 7.牛挑灣溪出口段右岸防洪牆治理工程：已執行完成。 8.港尾大排(第二期)治理工程：已執行完成。	
90			馬公厝大排三塊寮三號橋上下游治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	82,450	已執行完成。	
91			安慶圳大排及溪埔子中排治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	107,500	111年10月3日決標，112年1月16日開工，預定進度34.7%，實際進度42.48%，超前7.78%，施工中。	
92			施厝寮大排(第二期)治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	58,725	已執行完成。	
93			牛挑灣大排蓄洪池抽水站(含引水渠道)A新建治理工程(第五批次)(經濟部水利署109.9.9經水河字第10916118050號函)	80,245	已執行完成。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
94	水環境 建設	水利處	無自來水地區供水改善計畫第三期 - 自來水用戶設備外線補助計畫(經濟部水利署109.10.22經水事字第10931086180號函)	600	已執行完成。	
95			110-111年生態檢核工作(經濟部水利署110.2.19經水河字第11053057410號函)	9,756	已執行完成。	
96			108年度應急工程工作計畫(經濟部水利署108.1.16經水河字第10851007540號函)	179,931	已執行完成。	
97			109年度應急工程工作計畫(經濟部水利署108.12.12經水河字第10851133340號函)	206,200	已執行完成。	
98			110年度應急工程工作計畫(經濟部水利署110.2.19經水河字第11051017540號函)	233,025	已執行完成。	
99			111年度應急工程工作計畫(經濟部水利署111.1.12經水河字第11153014360號函)	191,130	核定20案，已完工19案，施工中1案(箔子寮漁港及箔子寮排水出口沿海沙洲保護應急工程：預計113年6月1日完工)。	
100			縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程工作計畫(用地取得)(經濟部水利署110.6.22經水河字第11053210590號函)	77,004	共6件案件，其中尚有2件辦理治理計畫書圖審查，3件用地取得中，餘1件目前辦理國產署公有土地撥用作業。	
101			麥寮鄉D幹線下水道排水二期改善工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	4,981	已執行完成。	
102			斗六市H幹線新設雨水下水道工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	50,030	已執行完成。	
103			北港鎮慶華街新建雨水下水道工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	12,300	已執行完成。	
104			斗六市石榴班地區淹水改善工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	10,220	已執行完成。	
105			斗六市Q幹線雨水下水道新建工程(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	14,519	已執行完成。	
106			斗南鎮雨水下水道系統第二次檢討規劃(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	7,219	1.大埤：112年12月4日召開期末報告審查，113年1月12日提送修正，1月30日函署備查，3月5日署備查期末報告。	
107			大埤鄉雨水下水道系統第二次檢討規劃(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	4,600	2.斗南：113年1月29日召開期末報告審查，4月10日廠商送入第2次修正版期末報告書，4月12日送署備查。	
108			褒忠鄉雨水下水道系統檢討規劃(內政部110.2.23營署水字第1101034125號)	3,620	3.褒忠：113年2月21日召開第2次工作會議，4月2日提送期末報告，4月24日辦理期末報告審查(原則通過，廠商依委員意見修正中)。	
109			全國水環境改善計畫-雲林縣全國水環境清淨河面計畫(行政院環境保護署109.8.11環署水字第1090061322號函)	11,100	已執行完成。	
110			縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第一批次逕流分擔工作計畫(經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函)	4,050	已執行完成。	
111			全國水環境改善計畫 - 水環境改善空間發展藍圖規劃案(經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)	6,000	已執行完成。	
112			後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫(經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)	52,964	已執行完成。	
113			大型移動式抽水機增購案(經濟部111.10.31經授水字第11120215552號函)	24,120	已執行完成。	
114			四番地生態水岸園區水環境改善計畫(經濟部111.11.15經水河字第11116141770號函)	42,400	111年12月28日決標，112年3月20日開工，預定進度95.1%，實際進度100%，超前4.9%。	
115			112年雲林縣全國水環境業務支援計畫(水利處)(行政院環境保護署111.12.6環署水字第1111166709號函)	4,000	已執行完成。	
116			縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次規劃等案件工作計畫(經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函)	7,000	1.新港大排二規劃檢討委託技術服務案：113年3月18日第2次期中報告審查原則同意修正後通過。預定6月5日辦理第2次地方說明會。 2.雲林縣管區域排水羊稠厝大排系統(飛沙大排、外埔大排、內湖大排)治理計畫：113年5月6日召開「飛沙大排治理計畫」初稿審查會議，5月13日召開「內湖大排治理計畫、外埔大排治理計畫」初稿審查會議。	
117			112-113年度雲林縣生態檢核工作計畫(經濟部水利署112.1.18經水河字第11253020010號函)	11,111	112年11月22日完成初期報告審查。113年2月22日第1次初期報告(修正本)，本府原則同意備查，5月21日辦理期中報告審查。	
118	112年度應急工程計畫(經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)	140,000	112年應急工程核定15案，已完工13案，施工中2案(虎尾鎮安慶圳大排快速道路下游段應急工程、112年度雲林縣移動式抽水機平台應急工程)。			
119	牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期治理工程(經濟部水利署112.7.27經水河字第11253255400號函)	229,765	112年11月1日決標，112年12月25日開工，預定進度2.94%，實際進度12.91%，超前9.97%，施工中。			
120	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-增辦第7批次防洪綜合治理工程(經濟部水利署112.8.17經水河字第11253272880號函)	211,746	1.尖山大排排水護岸治理工程：113年1月9日決標，113年3月1日開工，預定進度25.87%，實際進度60.21%，超前34.34%，施工中。 2.四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程： (1)一期：113年1月26日第2次開標無廠商投標流標，113年2月1日召開流廢標檢討會議；113年5月24日-28日辦理重新上網招標公開開覽。 (2)二期：113年4月23日決標，預定113年9月1日開工。			
121	有才寮大排廉使里段治理工程(經濟部水利署109.4.27經水河字第10953175430號函)	22,410	112年11月22日決標，113年2月17日開工，預定進度16.23%，實際進度45.29%，超前29.06%，施工中。			
122	新興排水朱丹灣區段治理工程(經濟部水利署109.4.27經水河字第10953175430號函)	65,000	112年6月27日決標，112年10月5日開工，預定進度56.12%，實際進度56.48%，超前0.36%，施工中。			
123	頂寮大排番滿南橋上下游治理工程(經濟部水利署109.4.27經水河字第10953175430號函)	50,900	112年3月16日決標，112年5月17日開工，預定進度96.58%，實際進度96.66%，超前0.08%，施工中。			
124	客子厝大排(第二期)治理工程(經濟部水利署109.4.27經水河字第10953175430號函)	102,520	112年3月9日決標，112年6月1日開工，預定進度87.7%，實際進度88.73%，超前1.03%，施工中。			

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註		
125	水環境建設	環保局	107年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函)	794	已執行完成。			
126			107年雲林縣水環境水質監測計畫(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)	1,900	已執行完成。			
127			雲林縣北港溪流域前瞻水污染查核計畫(環保署107.10.26環署水字第1070087284號函)	5,000	已執行完成。			
128			108年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(環保署108.1.2環署水字第1080000429號函)	800	已執行完成。			
128			108年雲林縣全國水環境水質監測計畫(環保署108.3.7環署水字第1080016375號函)	1,900	已執行完成。			
130			109年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(環保署108.1.2環署水字第1080000429號函)	800	已執行完成。			
131			109年雲林縣全國水環境水質監測計畫(環保署109.1.7環署水字第1090001423號函)	1,900	已執行完成。			
132			110年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫(環保署110.1.11環署水字第1101003532號函)	800	已執行完成。			
133			110年雲林縣全國水環境水質監測計畫(環保署110.1.11環署水字第1101003532號函)	1,350	已執行完成。			
134			軌道建設	城鄉處	「虎尾糖廠五分車延駛雲林高鐵站評估規劃作業」委託技術服務案(交通部高速鐵路工程局106.10.18高鐵一字第1065008663號函)	8,000	已執行完成。	※地方執行，中央委託代辦經費。
135	地政處	地政處	地政基層資訊設備汰換及資安防護計畫(內政部106.9.19內授中辦地字第1061306274號函)	36,719	已執行完成。			
136			地政基層資訊設備汰換及資安防護計畫(內政部108.7.24內地字第1080263957號函)	6,000	已執行完成。			
137	稅務局	稅務局	強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫第一期(財政部106.9.28台財資字第1062005238號函)	6,928	已執行完成。			
138			強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫第二期(財政部108.2.20台財資字第1080000472N號函)	2,406 2,031	已執行完成。	108年計畫。 109年計畫。		
139	數位建設	教育處	國民中小學校園數位建設計畫(建置校園智慧網路計畫及強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(教育部107.2.1臺教資(四)字第1070014931K號函)	93,902	已執行完成。			
140			107學年度科技教育推動總體計畫(教育部國民及學前教育署107.8.16臺教國署國字第1070078311號函)	9,500	已執行完成。			
141			107學年度科技教育推動總體計畫(第2次提報)(教育部國民及學前教育署107.10.30臺教國署國字第1070134804J號)	4,615	已執行完成。			
142			106-107年數位機會中心行動近用計畫(教育部106.11.1臺教資(三)字第1060155076H號)	7,675	已執行完成。			
143			107年數位機會中心行動近用計畫(第2梯次) - 林內鄉立圖書館(教育部107.1.26臺教資(三)字第1070011185D號)	939	已執行完成。			
144			107學年度充實公立國民中學生活科技教室設備(教育部國民及學前教育署107.7.24臺教國署國字第1070086025號函)	1,800	已執行完成。			
145			國民中小學校園數位建設計畫第2-1期(教育部108.3.26臺教資(四)字第1080044051K號函)	100,030	已執行完成。			
146			國民中小學校園數位建設計畫第2-2期(教育部108.3.26臺教資(四)字第1080044051K號函)	83,581	已執行完成。			
147			建置校園智慧網路計畫(教育部108.6.6臺教授國字第1080060470B號函)	1,000	已執行完成。			
148			109年度建置校園智慧網路計畫(教育部109.4.28臺教授國部字第1090044796C號函)	2,000	已執行完成。			
149			高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育部108.6.12臺教授國部字第1080060471B號函)	700	已執行完成。			
150			109年度高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育部109.4.28臺教授國部字第1090044890C號函、109.5.4臺教授國字第1090050867號函)	2,100	已執行完成。			
151			建構公教體系綠能雲端資料中心計畫(教育部108.6.11臺教資(四)字第1080084858E號函)	19,318	已執行完成。			
152			109年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(教育部109.3.6臺教國署高字第1090020371A號函、109.4.21臺教授國部字第1090041255A號函)	5,256	已執行完成。			
153			109年度強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫(教育部109.3.19臺教國署高字第1090026377A號函、109.4.24臺教國署高字第1090045264A號函)	584	已執行完成。			
154			文觀處	文觀處	公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部106.11.3臺教社(四)字第1060148377M號函<第一階段核定>、107.3.2臺教社(四)字第1070023442F號函<第二階段核定>)	7,831	已執行完成。	
155					盤點在地知識-107年國家文化記憶庫計畫(文化部107.5.23文源字第1073014039號函)	6,977	已執行完成。	
156					盤點在地知識-108年國家文化記憶庫計畫(文化部107.12.14文源字第1073035834號函)	6,977	已執行完成。	
157	108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(108年)(教育部108.3.20臺教社(四)字第1080032679J號函)	2,809			已執行完成。			
158	108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(109年)(教育部108.3.20臺教社(四)字第1080032679J號函)	2,727			已執行完成。			
159	民政處	民政處	強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(內政部106.12.22台內戶字第1061204396號函)	23,255	已執行完成。			
160			強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(108年度)(內政部108.3.19台內戶字第1080241292號函、108.4.17台內戶字第1080241620號函)	3,613	已執行完成。			
161			強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(109年度)(內政部108.6.5台內戶字第1080241971號函、108.7.19台內戶字第1080243007號函)	2,836	已執行完成。			

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
162	數位建設	計畫處	強化政府基層機關資安防護及區域聯計畫(第1期106~107年度)(雲林縣及各級機關資安整體防護計畫)(行政院106.12.19院臺護字第1060198509D號函)	13,464	已執行完成。	
163			強化政府基層機關資安防護及區域聯計畫(第2期108~109年度)(雲林縣及各級機關資安整體防護計畫)(行政院資通安全處107.8.3院臺護字第1070183080D號函及108.1.24院臺護字第1080162369D號函)	49,925	已執行完成。	
164		建設處	普及中小企業數位寬頻應用計畫-口湖漫遊好物市集	3,400	已執行完成。	由民間公司「先傑電腦股份有限公司」自行辦理。
165	城鄉建設	工務局	提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(內政部106.9.25台內營字第1060814340號函)	339,766	已執行完成。	
166			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第二階段)(內政部107.1.12台內營字第1070800643號函)	455,583	已執行完成。	
167			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第三階段)(內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)	642,841	已執行完成。	
168			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第四階段)(第1波)(內政部107.7.20台內營字第1070812440號函)	330,444	已執行完成。	
169			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第四階段)(第2波)(內政部107.8.31台內營字第1070814682號函)	642,088	已執行完成。	
170			虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫(提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫-旗艦競爭型)(內政部106.10.23台內營字第1060815633號函)	228,405	已執行完成。	
171			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 旗艦競爭型(公路系統)縣道145線西螺至虎尾景觀道路改善工程(交通部107.1.18路規計字第1070008317號函)	200,000	已執行完成。	
172			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第1期第1波(公路系統)(交通部106.12.5路規計字第1060147705號函)	198,245	已執行完成。	
173			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第1期第2波(公路系統)(交通部107.3.6路規計字第1070025741號函)	119,579	已執行完成。	
174			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第3期第3波(公路系統)(交通部107.8.24路規計字第1070100454號函)	186,339	已執行完成。	
175			雲林縣停車場整體規劃及可行性評估(交通部公路總局106.11.27路規交字第1060142058號函)	5,000	已執行完成。	
176			雲林縣政策型停車場可行性評估-斗六圖環停車場可行性評估(交通部公路總局107.7.10五工交字第1070049351號函)	2,500	已執行完成。	
177			106-109年提昇道路品質 - 共同管道建設計畫(內政部營建署107.1.8營署工程字第1061165374號)	6,383	已執行完成。	
178			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段)(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)	570,837	已執行完成。	
179			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段 - 第2波)(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)	128,145	已執行完成。	
180			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 旗艦競爭型(公路系統) - 縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程(交通部108.7.17路規計字第1080084877號函)	200,000	已執行完成。	
181			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第2期第1波(公路系統) - (交通部108.9.19路規計字第1080112936號函)	71,519	已執行完成。	
182			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段 - 第3波)(內政部108.11.28台內營字第1080821732號函)	193,514	已執行完成。	公所執行8案。
183			改善停車問題計畫 - 斗六市民生公園地下停車場可行性評估(交通部公路總局108.1.21五工交字第1080007069號)	1,200	已執行完成。	
184			改善停車問題計畫 - 虎尾鎮公安路立體停車場可行性評估(交通部公路總局108.6.20路交管字第1080072777號)	1,250	已執行完成。	
185			改善停車問題計畫 - 虎尾鎮公安路立體停車場(交通部公路總局108.12.20路交管字第1080156008號)	238,369	已執行完成。	
186			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 市區道路(含補助公所)(第五階段 - 第4波)(內政部108.12.20台內營字第1080823487號函)	32,630	已執行完成。	
187			三維管線資料整合應用計畫(內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號函)	2,561	已執行完成。	
188			提升道路品質計畫 - 公共環境改善計畫 - 政策輔導型第2期第3波(公路系統)(交通部109.4.10路規計字第1090042211號函)	73,500	已執行完成。	
189			提升道路品質計畫 - 第六次競爭型補助計畫(內政部109.9.25台內營字第1090816964號函)	1,203,031	已執行完成。	核定37案(本府3案、公所34案)。
190			提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫 - 政策輔導型及行人路口安全改善計畫第1波(交通部110.3.19路規計字第1100032767號函)	154,260	已執行完成。	
191	提升道路品質計畫(內政部)2.0-第一次競爭型補助計畫(內政部110.4.16台內營字第1100805703號函)	813,647	已執行完成。	核定6案(本府6案、公所20案)。		
192	提升道路品質計畫(內政部)2.0 - 雲林縣人本交通及校園教育宣導執行計畫(內政部110.8.24台內營字第1100813839號函)	5,650	已執行完成。			
193	提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年) - 旗艦競爭型第3波(交通部公路總局110.10.26路規計字第1100131743號函)	237,000	縣道145乙線(0K+550~9K+630)高鐵大道道路改善工程：已執行完成。			
194	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」政策輔導型及行人路口安全改善案件110年第2波(交通部公路總局111.3.18路規計字第1110033129號函)	377,726	已執行完成。	核定9案。		

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註		
195	工務局		「提升道路品質計畫(內政部)2.0」(第二次審議)一般競爭型補助計畫(內政部111.4.11台內營字第1110806571號函)	1,243,996	1.縣府8案：已完工6案、施工中1案、修正預算書圖重新招標1案(斗六市中山路易肇事路廊改善計畫)。 2.公所32案： (1)已完工20案(斗六3案、斗南、元長、麥寮2案、水林3案、荊桐2案、林內3案、四湖、古坑2案、虎尾、口湖)。 (2)施工中10案(斗六2案、斗南2案、元長、北港、崙背3案、東勢)。 (3)移案2案(虎尾、斗南)。	核定40案。		
196			「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」行人路口安全改善案件(交通部公路總局111.05.03路規計字第1110054414號函)	12,780	1.縣道158甲(14K+730、21K+870)路口安全改善工程：112年12月7日決標，113年2月19日開工，預定進度66.07%，實際進度77.78%，超前11.71%，施工中。 2.雲林縣四湖鄉、口湖鄉及水林鄉雲143線(1K+500、5K+800)等路口改善工程： (1)標線標誌等：112年9月21日決標，10月30日開工，11月27日完工。 (2)號誌-警察局辦理：113年1月4日決標(開口契約)。 3.斗六市及荊桐鄉縣道154線(32k+450、36k+955、37k+550)等路口改善工程(不含號誌)：112年8月22日決標，10月12日開工，預定進度90%，實際進度90%，進度符合，施工中。號誌-警察局辦理，113年1月4日決標(開口契約)。	核定3案。		
197			「提升道路品質計畫(內政部)二點零」市區道路危險路口改善執行暨輔導計畫(內政部111.08.15台內營字第1110814871號函)	3,761	1.西螺鎮大同路與興農西路易肇事路段改善計畫工程(西螺鎮公所執行)。 2.已執行完成。			
198			提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波政策輔導型計畫(交通部公路總局112.6.29路規計字第1120080588號函)	236,800	1.4案已完工。 2.5案施工中。 3.2案規劃設計階段。	核定11案。		
199			提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波(交通部公路總局112.8.29路規計字第1120109607號函)	23,000	縣道156線(13K+700~14K+600)側溝改善及雲29線(0K+450~1K+660)等擇要路段道路改善工程：113年5月21日開標決標。			
200		城鄉建設	城鄉處	璀璨斗南之心工程委託設計監造(內政部106.10.5內授營都字第1060815216號函、107.10.17內授營都字第1070072926號函)	206,000	已執行完成。		
201	北港文化生活園區發展計畫(內政部107.4.23台內營字第1070807161號函、107.11.19內授營都字第1070819395號函)			82,500	已執行完成。			
202	107年度城鎮之心工程計畫政策型(核定7案-縣府)(內政部106.11.29日台內營字第1061124714號函)			51,300	已執行完成。			
203	107年度城鎮之心工程計畫政策型(核定7案-公所)(內政部106.11.29日台內營字第1061124714號函)			43,000	已執行完成。			
204	107年度城鎮之心工程計畫政策引導型第三階段(核定4案-縣府2案、公所2案)(內政部營建署107.8.20台內營字第1070812846號函)			26,500	已執行完成。			
205	城鎮之心工程計畫政策引導型第四階段(縣府核定4案)(內政部108.12.12台內營字第1080821859號函)			50,000	已執行完成。			
206	城鎮之心工程計畫政策引導型第五階段(縣府核定1案)(內政部109.3.16台內營字第1090804406號函)			10,000	已執行完成。	創生萌芽-土庫糖鐵線軸帶營造計畫。		
207	城鎮之心工程計畫政策引導型第六階段(公所核定1案)(內政部109.5.14台內營字第1090808067號函)			10,000	已執行完成。	麥寮地方創生-再造健康休閒城市：公園兼兒童遊戲場建置計畫。		
208	城鎮之心工程計畫政策引導型第六階段(新增提案)(公所核定3案)(內政部109.10.23台內營字第1090818073號函)			23,000	已執行完成。			
209	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第一階段(縣府核定3案)(內政部110.3.3台內營字第1100802557號函)			33,000	已執行完成。			
210	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第一階段(公所核定1案)(內政部110.3.3台內營字第1100802557號函)			15,000	已執行完成。	110年雲林縣虎尾鎮建國里公園新闢工程。		
211	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策競爭型(縣府核定1案)(內政部110.05.17台內營字第1100807875號函)			71,000	已執行完成。	110年雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫。		
212	城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型第二階段計畫之規劃設計補助經費(內政部111.5.16台內營字第1110808410號函、內政部112.4.26台內營字第1120805530號函)			72,063	虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)：112年9月19日決標，112年10月27日開工，預定進度73.23%，實際進度73.61%，超前0.38%，施工中。			
213	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第二階段(公所核定1案)(內政部110.5.26台內營字第1100808184號函)			9,600	已執行完成。	褒忠鄉公所執行「雲林縣褒忠鄉台糖舊鐵道(埔姜)周邊綠美化計畫」。		
214	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型第三階段(縣府核定2案)(內政部110.11.22台內營字第1100816984號函)			13,000	1.111年雲林縣跨域整合及環境景觀輔導計畫：已執行完成。 2.111年雲林縣社區規劃師輔導型計畫：已執行完成。			
215	加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造(交通部觀光局112.3.2觀技字第1124000320號函)			4,000	1.斗南鎮「提升斗南觀光發展人行觀光設施改善」(斗南鎮公所執行)。 2.已執行完成。			
216	建設處				雲林縣斗六工業區聯外道路及人行道改善計畫(經濟部工業局107.10.5工地字第10700950181號函)	15,000	已執行完成。	
217					雲林縣麻園工業區公共設施工程改善計畫(經濟部工業局107.12.28工地字第10701290082號函)	4,280	已執行完成。	
218		斗六工業區計畫(雲55-1線榴南路景觀道路改善計畫)(經濟部工業局107.10.5工地字第10700950181號函)	14,850		已執行完成。			
219		雲林縣褒忠鄉馬鳴山工業區增設工業區排水系統計畫(經濟部工業局107.12.28工地字第10701290082號函)	5,680		已執行完成。			
220		縣道158線延長路段雲科路四段道路排水改善工程0K+000~1K+000(經濟部工業局107.10.5工地字第10700969481號函)	23,550		已執行完成。			
221		大將工業區道路及排水改善計畫(經濟部工業局107.10.5工地字第10700969481號函)	32,549		已執行完成。	由工務局辦理。		
222		雲林縣金水164創新城鄉特色產業場域推動計畫(經濟部107.4.2經授企字第10720001450號函)	51,875		已執行完成。			

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註	
223	城鄉建設	建設處	雲林古坑溝子埧產業園區計畫(經濟部工業局107.10.5工地字第10700911031號函)	34,600	1.工作執行計畫書、測量報告書、鑽探報告書、用水計畫書、用電計畫書、出流管制規劃書、徵收土地之公益性及必要性評估報告、5+N產業報告(以上均已同意備查或核定)。 2.農業用地變更使用說明書(行政院農業委員會已於109年7月31日審查同意取得新增範圍農地變更同意函)。 3.可行性規劃報告(經濟部已於108年12月20日同意備查)。 4.環境影響說明書·已於113年1月27日環境部專案小第3次審查·因決議需夏季生態調查·訂於113年7月底前檢送·刻正辦理修正中·預定6月底前函報續審。 5.開發計畫暨細部計畫·已於112年11月10日提送內政部審議·內政部回函限期113年10月底前補正·預計113年6月30日提送專案小組審議。 6.開發商甄選已113年1月26日訂約·3月8日通知辦理基本設計·開發商刻正辦理·預定5月底前完成。		
224			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第1次核定(經濟部107.1.22經授中字第10730007950號函)	72	已執行完成。		
225			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第2次核定(經濟部107.3.23經授中字第10730025310號函)	1,643	已執行完成。		
226			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第3次核定(經濟部107.3.23經授中字第10730025320號函)	23	已執行完成。		
227			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第4次核定(經濟部107.5.8經授中字第10730036270號函)	65	已執行完成。		
228			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第5次核定(經濟部107.9.10經授中字第10730072630號函)	5,118	已執行完成。		
229			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第6次核定(經濟部107.10.24經授中字第10730083830號函)	2,513	已執行完成。		
230			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第7次核定(經濟部108.3.7經授中字第10830017990號函)	10	已執行完成。		
231			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場-第8次核定(經濟部108.3.7經授中字第10830018000號函)	2,399	已執行完成。		
232			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-東勢鄉公有零售市場拆除重建工程場-第11次核定(經濟部108.6.13經授中字第10830043930號函)	13,384	已執行完成。	東勢鄉公所執行。	
233			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-斗六第一公有零售市場-第12次核定(經濟部108.8.1經授中字第10830056850號函)	2,420	已執行完成。	斗六市公所執行。	
234			西螺鎮第一公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫(經濟部110.5.24經授中字第11030046420號函)	8,291	已執行完成。	西螺鎮公所執行。	
235			虎尾鎮第一公有零售市場建築物(A、E、H棟)耐震能力補強規劃設計經費(經濟部110.10.18經授中字第11030098100號函)	233	已執行完成。	虎尾鎮公所執行。	
236			虎尾鎮第一公有零售市場建築物B、D、G、I棟拆除重建之規劃設計經費(經濟部110.10.18經授中字第11030098090號函)	901	已執行完成。	虎尾鎮公所執行。	
237			古坑鄉古坑公有零售市場建物耐震能力補強經費(經濟部110.11.3經授中字第11030103890號函)	11,869	已執行完成。	古坑鄉公所執行。	
238			公有零售市場建物耐震能力補強(經濟部112.6.8經授中字第11230049980號函)	2,625	1.古坑鄉公所執行。 2.委託設計監造工作112年10月12日完成設計發包·113年2月23日期初審查通過·4月25日補強設計期末審查不通過·擬複審·待期末審查會議通過儘速上網發包。	古坑鄉東和公有零售市場(右棟)建築物耐震能力補強工程	
239			文觀處	博物館及地方文化館升級計畫(第一、二階段補助計畫)(文化部107.3.27文源字第10730083612號函、107.8.23文源字第1073024233號函)(含105、106年度保留計畫)	18,833	已執行完成。	
240				雲林縣場館升級計畫 - 創藝排練場(106.10.28文藝字第1063018334號函)	7,340	已執行完成。	
241				雲林縣藝文專業場館升級計畫【雲林縣政府文化處表演廳】(文化部107.5.29文藝字第1073015117號函)	37,500	已執行完成。	
242				108年藝文場館營運升級計畫(文化部108.1.24文藝字第1083002897號函)	3,750	已執行完成。	
243	雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫(文化部107.5.30文投資局傳字第1073006033號函、108年7.29文投資局傳字第1083008084號函)	112,400		已執行完成。			
244	國家級文化生活產業園區 - 布袋戲傳習中心興建計畫(文化部107.7.19文藝字第1073020367號函)	625,000		109年12月23日決標·110年3月15日開工·預定進度100%·實際進度31.36%·落後68.64%·施工中。(策進作為：已請廠商每日控管工班·積極輔導廠商避免相關事件重複發生)。	興建工程由工務局執行。		
245	虎尾眷村文化特區(建國一、二村)聚落歷史現場保存再現計畫(文化部105.7.26文投資局蹟字第1052011179號函初步核定、105.12.1文資綜字第1053012327號函備查、107.2.13文投資局綜字第1073001874號函第2次備查(總論述及6面向回應)、108.11.12日文投資局綜字第1083012196號函修正計畫同意備查、110.8.19文投資局綜字第1103008878號函修正計畫同意備查)	100,000		1.一期景觀工程：已執行完成。 2.虎尾眷村聚落建築群(建國一村)眷舍修繕及二期景觀工程(丁棟)：已執行完成。			
246	虎尾眷村文化特區(建國一、二村)聚落歷史現場保存再現計畫(第2期)(文化部110年7月13日文投資局蹟字第11030072484號函核定)	120,000		1.虎尾眷村聚落建築群建國一村眷舍修繕工程(孝棟及活動中心)：已執行完成。 2.虎尾眷村聚落建築群建國一村眷舍修繕工程(忠棟)：已執行完成。			
247	2018雲林國際偶戲節 - 偶戲論春秋(文化部107.4.3文藝字第1073009340號函)	5,690		已執行完成。			
248	成龍濕地國際環境藝術季 - 從成龍放眼世界(文化部106.7.28文藝字第10630214882號函)	5,000		已執行完成。			
249	106年神工傳藝~雲林縣北港藝鎮文化季(106~107年跨年計畫)(文化部106.7.28文藝字第10630214882號函)	8,236		已執行完成。			

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
250	文觀處		107年神工傳藝~雲林縣北港藝鎮文化季(107~108年跨年計畫)(文化部107.4.3文藝字第1073009340號函)	6,250	已執行完成。	
251			107年雲林縣藝文教育扎根發展計畫 - 圓夢尖兵布袋戲植根推廣(文化部107.3.20文藝字第1073007717號函)	12,735	已執行完成。	
252			雲林縣「扎根」計畫(文化部107.3.28文藝字第1073008610號函)	4,050	已執行完成。	
253			108-109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫 - 圓夢尖兵布袋戲植根推廣(文化部108.1.24文藝字第1083002772號函)	22,930	已執行完成。	
254			108年博物館與地方文化館升級計畫(文化部108.3.8文源字第1083006657號函)	37,275	已執行完成。	
255			神工傳藝 - 雲林縣北港藝鎮文化季(108-109年跨年計畫)(文化部107.12.26文藝字第1073037264號函)	4,125	已執行完成。	
256			2019成龍濕地國際環境藝術季(文化部107.12.26文藝字第1073037264號函)	2,800	已執行完成。	
257			2019雲林國際偶戲節(文化部107.12.26文藝字第1073037264號函)	10,100	已執行完成。	
258			2018全國古蹟日活動 - 「戲遊·嬉遊-重溫那些眷村的美好時光」(文化部107.7.11文資綜字第1073007686號函)	150	已執行完成。	
259			2019全國古蹟日活動 - 「藝起遊眷村」(文化部108.6.26文授資局綜字第10830068289號函)	250	已執行完成。	
260			111年雲林縣藝文教育扎根發展計畫(文化部111.1.11文藝字第1113000846號函)	14,835	已執行完成。	
261			111年藝文場館營運升級計畫 - 新據點(文化部111.1.20文藝字第1113001909號函)	3,063	已執行完成。	
262			2022雲林國際偶戲節(文化部111.1.11文藝字第1113000886號函)	7,575	已執行完成。	
263				推動地方創生文化環境營造補助案(文化部111.8.31文授資局蹟字第1113009717號函)	75,970	1.歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫修復工程：111年11月1日決標，112年4月17日開工，預定進度62.8%，實際進度54.35%，落後8.45%，停工中。 2.歷史建築「臺南地方法院虎尾出張所宿舍」修復工程：111年10月27日決標，112年2月20日開工，預定進度67.52%，實際進度72.9%，超前5.38%，施工中。 3.縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程規劃設計：已執行完成。 4.歷史建築原虎尾官營小賣市場規劃設計(含因應計畫)：已執行完成。
264	城鄉建設		整建長照衛福據點(老人活動中心、社區活動中心、閒置公有空間)(衛福部106.12.22衛部綜字第1061161484J號函)	66,699	已執行完成。	
265			整建長照衛福據點第1期第2階段(老人活動中心、社區活動中心、閒置公有空間)(衛生福利部107.4.30衛部綜字第1071160509I號函)	48,311	1.埔尾多功能活動中心新建工程(荊桐鄉公所執行)：已執行完成。 2.光華社區活動中心興建工程(臺西鄉公所執行)：已執行完成。 3.靖興社區活動中心興建計畫(斗南鎮公所執行)：已執行完成。 4.二崙鄉老人活動中心(二崙鄉公所執行)：已執行完成。	
266			公有危險建築補強重建-直轄市縣市政府社會福利機構、老人文康中心耐震補強及整建計畫(衛福部106.12.28衛授家字第1060501692號函)	579	已執行完成。	
267			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期核定(衛生福利部107.12.7衛授家字第1070501568D號函)	778	已執行完成。	
268			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期補助經費(衛生福利部108.8.28衛授家字第1080502044號函)	13,058	已執行完成。	
269			整建長照衛福據點計畫滾動修正計畫第2期第1階段(衛生福利部107.12.27衛部綜字第1071161616J號函)	47,613	1.元長鄉老人活動中心新建工程(元長鄉公所執行)：已執行完成。 2.羅厝社區活動中心修繕工程(崙背鄉公所執行)：已執行完成。 3.土庫鎮第二老人活動中心修繕工程(土庫鎮公所執行)：已執行完成。 4.建治、嘉興、聯美社區活動中心修繕工程：已執行完成。	
270			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫滾動修正計畫第2期第2階段核定補助(衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235J號函)	119,646	1.悠活長照館新建工程(水林鄉公所執行)： (1)原案109年10月22日決標，110年6月23日解約。 (2)新案112年4月25日決標，112年6月15日開工，截至113年5月18日預定進度72.54%，實際進度38.22%，落後34.32%，施工中。 2.崙豐部落多功能綜合活動中心新建工程(臺西鄉公所執行)：已執行完成。 3.頂溪社區多功能活動中心新建工程(虎尾鎮公所執行)：已執行完成。	
271			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期第2階段核定(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253B號函)	1,340	已執行完成。	土庫鎮老人遊憩中心。
272			公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震及整建計畫第2期第3階段核定(衛生福利部108.6.27衛授家字第1080501739B號函)	723	1.麥寮鄉老人會館：已執行完成。 2.北港鎮老人活動中心：已執行完成。 3.褒忠鄉老人文康活動中心：已執行完成。	
273			公共服務據點整備 - 整建長照衛福據點計畫第2期第3階段(衛生福利部108.8.30衛部顧家字第1081962494號函)	56,814	1.斗六市多功能老人社會福利大樓新建工程(斗六市公所執行)：已執行完成。 2.崙背五魁村里集會所修繕工程(崙背鄉公所執行)：已執行完成。	
274	公共服務據點整備 - 整建長照衛福據點計畫老人活動中心項目第2期第2次(衛生福利部108.8.30衛授家字第1080800492號函)	37,890	麥寮鄉楊厝幸福食堂及霄仁雙厝生活館室內裝修工程(麥寮鄉公所執行)：已執行完成。	1.斗六市多功能老人社會福利大樓(新建)。 2.麥寮鄉楊厝幸福食堂及霄仁雙厝生活館室內裝修工程。		

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註
275	城鄉建設	社會處	「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」第二期(108年至109年)(衛生福利部109年3月6日衛部顧字第1091960639A號函)	41,024	1.褒忠鄉公所執行。 2.原工程案廠商財務問題，已於112年3月2日辦理解約。 3.113年4月1日決標，113年5月24日已開工，工期330天，預計114年4月6日竣工。	褒忠鄉樂活長照館。
276			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-古坑鄉地方創生計畫(衛生福利部109.3.13衛部顧字第1091960599號函)	7,530	已執行完成。	古坑天主堂附設幼稚園增(改)建或修繕。(城鄉處執行)
277			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第二期三階段(衛生福利部109.5.12衛部教字第1091361577號函)	150	已執行完成。	虎尾鎮中溪社區活動中心耐震能力詳細評估。
278			「公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫」第三期(衛生福利部109.10.8衛授家字第1090501562D號函)	6,566	1.褒忠鄉老人文康活動中心耐震補強工程：已執行完成。 2.北港鎮老人活動中心耐震補強工程：已執行完成。 3.四湖鄉老人文康活動中心耐震詳評報告：已執行完成。	
279			「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第3期(110年至111年)(衛生福利部109年12月15日衛部教字第1091364249C號函)	6,410	1.斗六榴中、梅林及施瓜寮社區活動中心耐震補強工程：已執行完成。 2.土庫鎮越港里、北平社區活動中心耐震補強：已執行完成。 3.褒忠耐震詳評：已執行完成。	
280			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第二期三階段(衛生福利部109.5.12衛部教字第1091361577號函)	756	活動中心耐震能力詳評計畫： 1.大埤鄉-西鎮、松西、中埤、豐興社區：已執行完成。 2.東勢鄉-嘉隆社區：已執行完成。	
281			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-麥寮鄉多功能社會福利大樓新建工程(衛生福利部110年5月13日衛授家字第1100006807號)	31,173	1.麥寮鄉公所執行。 2.110年10月7日決標，111年2月28日開工，預定進度91.56%，實際進度97.14%，超前5.58%，停工中。	麥寮鄉公所執行。
282			「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第3期(110-111年)(衛生福利部110.12.10衛部教字第1101363886號函)	1,373	1.東勢鄉公所執行。 2.112年11月7日決標，113年1月8日開工，預定進度96.5%，實際進度46.9%，落後49.6%，施工中。	東勢鄉嘉隆社區活動中心耐震補強。
283			「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第4期(112-113年)(衛生福利部112.1.5衛部教字第1111364272號函)	7,552	1.土庫鄉公所執行。 2.石廟社區活動中心耐震詳評：已執行完成。 3.土庫鎮崙內、後埔、秀潭、興新社區活動中心耐震補強：112年10月31日決標，113年1月15日開工，預定進度94.22%，實際進度94.68%，超前0.64%，施工中。	1.耐震詳評：土庫鎮石廟社區活動中心。 2.耐震補強：土庫鎮崙內、後埔、秀潭、興新社區活動中心。
284			加速推動地方創生計畫之地方創生長照衛福據點整備(衛生福利部112年1月11日衛授家字第1110019546號函、衛生福利部112年12月27日衛授家字第1120112503號函)	52,004	1.東勢鄉公所執行。 2.工程112年12月26日、113年1月3日、1月10日流標，1月15日召開檢討會。本案中央於112年12月27日同意增加1,240萬4,000元。 3.本案修正計畫書已於113年2月26日函送中央。 4.113年5月10日上網，5月28日開標。	東勢鄉多功能老人文康活動中心新建工程。
285		「公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫」第4期(衛生福利部112年3月10日社家企字第1120560214D號函)	2,030	1.四湖鄉公所執行。 2.四湖鄉老人文康活動中心耐震補強：已執行完成。		
286		公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫(衛生福利部112年6月15日衛授家字第1120000960號)	49,500	1.虎尾鎮公所執行。 2.委託設計規劃監造112年12月19日決標，目前公所已加緊趕辦細部設計階段，請貴所，預計於113年5月31日前完成預算書圖，6月14日前上網公告，並同步請廠商先行準備申請建照之相關資料。	虎尾鎮老人活動中心新建工程。	
287		衛生局	衛生所高齡友善環境及多元服務提升計畫(衛福部106.12.22衛部綜字第1061161484J號函)	83,039	1.西螺、二崙、荊桐、臺西、口湖、斗南、林內古坑、衛生所修繕工程。 2.已執行完成。	
288			衛生所高齡友善環境及多元服務提升計畫(第二期)(衛福部107.12.27衛部綜字第1071161616J號函、108.2.27衛部綜字第1081160235J號函、109.12.17衛授國字第10914011611號函)	101,032	1.崙背鄉衛生所變更設計新建工程：已執行完成。 2.元長鄉衛生所長照空間修繕工程案：已執行完成。 3.水林鄉衛生所長照空間修繕工程：已執行完成。 4.褒忠、東勢、虎尾、四湖、北港、土庫、大埤、斗六衛生所修繕工程：已執行完成。	
289			公有危險建築補強重建計畫(衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)	3,660	已執行完成。	
290			公有危險耐震補強重建計畫(地方政府衛生局及衛生所)(110.10.22衛授國字第1101460415號函)	36,123	1.四湖鄉及口湖鄉衛生所耐震補強工程：112年12月11日決標，113年4月15日開工，預定進度0.64%，實際進度0.44%，落後0.2%，施工中。 2.大埤鄉衛生所耐震補強工程：112年11月22日決標，113年4月15日開工，預定進度5.63%，實際進度9.56%，超前3.93%，施工中。 3.二崙鄉衛生所耐震補強工程：113年3月20日決標，113年5月3日開工，預定進度0.08%，實際進度1.23%，超前1.15%，施工中。 4.林內鄉及西螺鎮衛生所耐震補強工程：已執行完成。 5.斗南鎮及北港鎮衛生所耐震補強工程：已執行完成。	
291			加速推動地方創生計畫之地方創生長照衛福據點整備計畫(111.12.16衛長字第1119506504號函)	32,499	1.古坑鄉公所執行。 2.古坑鄉長青多功能活動中心新建工程：113年4月23日決標，預定113年6月6日開工。	
292			加速推動地方創生計畫之地方創生長照衛福據點整備計畫(衛生福利部110.12.3衛部顧字第1101962972號函、衛生福利部112.3.29衛部顧字第1121960601號函)	9,975	1.荊桐鄉公所執行。 2.荊桐鄉甘西多功能活動中心新建工程：112年12月15日決標，113年4月2日辦理動土祈福典禮，預定113年6月30日開工。	
293			加速推動地方創生計畫之地方創生長照衛福據點整備計畫(衛生福利部110.12.3衛部顧字第1101962972號函、衛生福利部112.3.29衛部顧字第1121960601號函)	18,465	1.大埤鄉公所執行。 2.112年10月13日細部設計核定。 3.113年5月7日承攬廠商已向城鄉處重提建築線申請事宜(城鄉處表示需待4月16日疑義會議紀錄出來才能核建築線)。 4.另為利後續辦理工程建照及多目標使用計畫，5月8日公所與建築師先行前往建設處商討設計圖與工程基地檢討相關事宜，將督請建築師儘速辦理後續事宜。	大埤鄉多功能社福空間建置計畫(新建)。
294			行政處	雲林縣政府辦公廳舍耐震能力詳細評估計畫(內政部107.1.2內授中民字第1061105360號函)	1,890	已執行完成。
295	民政處		雲林縣政府第一辦公大樓耐震補強工程(內政部107.10.17內授中民字第1071104534號函)	39,580	已執行完成。	
296			地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及村(里)廣播系充建置計畫(內政部107.1.2內授中民字第1061105360號函)	6,673	已執行完成。	
297		大埤鄉南和村集會所活動中心耐震補強計畫(內政部107.2.21內授中民字第1071100722號函)	5,502	已執行完成。	大埤鄉公所執行。	

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註	
298	民政處		口湖鄉公所耐震能力補強補助計畫(內政部107.10.17內授中民字第1071104534號函)	10,111	已執行完成。	口湖鄉公所執行。	
299			東勢鄉公所重建計畫(內政部108.4.10內授中民字第1080221728號函)	136,288	110年10月4日決標，111年4月1日開工，預定進度89.12%，實際進度81.9%，落後7.22%，施工中。	東勢鄉公所執行。	
300			元長鄉公所行政中心新建工程計畫(內政部108.4.1內授中民字第1080221662號函)	148,706	已執行完成。	元長鄉公所執行。	
			荊桐鄉荊桐村活動中心拆除重建(內政部108.7.15台內民字第1080223148號函)	0	1.荊桐鄉公所110年11月22日荊鄉民字第1100016483號函，建物經文資審議公告列為暫定古蹟，近期無法進行拆除重建相關事宜，為免執行成效不彰而影響日後相關提案，請本府協助轉陳內政部先行撤案。 2.內政部110年12月7日台內民字第1100144461號函同意註銷。	荊桐鄉公所執行。	
301			褒忠鄉村(里)廣播系統補助計畫(內政部108.7.15台內民字第1080223148號函)	2,222	已執行完成。	褒忠鄉公所執行。	
302			褒忠鄉新湖村集會所興建工程(內政部108.11.12台內民字第1080225255號)	21,000	已執行完成。	褒忠鄉公所執行。	
303			水林鄉水北村等15村廣播系統設置修繕工程(內政部108.11.12台內民字第1080225255號)	2,000	已執行完成。	水林鄉公所執行。	
304			土庫鎮石廟里等廣播系統改善計畫(內政部108.11.12台內民字第1080225255號)	2,200	已執行完成。	土庫鎮公所執行。	
305			公共服務據點整備及公有險建築補強重建【耐震評估】(內政部110.3.18台內民字第1100221561號)	1,498	1.水林鄉公所行政中心耐震能力詳細評估計畫：已執行完成。 2.褒忠鄉公所行政大樓耐震詳細評估計畫：已執行完成。 3.斗南鎮公所行政中心耐震能力詳細評估：已執行完成。	水林鄉、褒忠鄉、斗南鎮公所執行。	
306			公共服務據點整備及公有險建築補強重建【災防廣播設備】(內政部110.3.18台內民字第1100221561號)	3,084	1.林內鄉林茂村等5村災害防救廣播系統改善：已執行完成。 2.二崙鄉田尾村等4村廣播系統改善計畫：已執行完成。	林內鄉、二崙鄉公所執行。	
307			斗六市正心里增設防災廣播系統(內政部111.3.22台內民字第11102212382號)	591	已執行完成。	斗六市公所執行。	
308			褒忠鄉龍岩村集會所興建工程(內政部110.11.2台內民字第11002239182號)	15,000	已執行完成。	褒忠鄉公所執行。	
309			口湖鄉謝厝村拔拉腳集會所新建工程(111.8.29台內民字第1110131923號)	15,916	已執行完成。	口湖鄉公所執行。	
310			土庫鎮越港里集會所新建計畫(111.10.21台內民字第1110223839號)	18,494	112年8月1日決標，113年2月23日開工，預定進度24.72%，實際進度25.42%，超前0.7%，施工中。	土庫鎮公所執行。	
311			荊桐鄉荊桐村更新防災廣播系統計畫(內政部112.11.24台內民字第1120224890號函)	1,150	113年3月13日評審出第1優先議價廠商，3月27日議價決標，4月8日與廠商簽訂契約。	荊桐鄉公所執行。	
312			警察局	建築物耐震補強工程第1期(台西分局、四湖分駐所、客厝派出所)(內政部106.11.21內授警字第1060873472號函)	25,438	已執行完成。	
313				建築物耐震補強工程第2期(口湖分駐所、長安派出所、饒平派出所)(內政部警政署107.5.17警署後字第1070093148號函)	7,729	已執行完成。	
314				建築物耐震補強工程第3期(褒忠分駐所、和心派出所、梅林派出所)(內政部警政署107.5.17警署後字第1070093148號函)	7,680	已執行完成。	
315			消防局	消防局六合小隊耐震補強(內政部106.11.27內授消字第10608239862號函核定第一期款、107.5.17內授消字第10708223302號函核定第二期款)	9,800	已執行完成。	
316			教育處	校園社區化改造 - 社區多元學習中心(教育部106.10.12臺教社(二)字第1060146324J號函)	1,470	已執行完成。	
317	校園社區化改造 - 設置社區資訊站(教育部106.10.12臺教社(二)字第1060146324J號函)	1,230		已執行完成。			
318	擴建教室提供各類社區服務及學校社區共讀站(教育部國民及學前教育署107.2.23臺教國署國字第1070009802號函、106.12.22臺教國署國字第1060144425H號函)	7,590		已執行完成。			
319	設置體育休閒站(教育部體育署106.12.4臺教體署學(二)字第1060039592號函、教育部體育署106.7.25臺教體署學(二)字第1060023664號函、教育部體育署106.11.23臺教體署學(二)字第1060038023號函、教育部106.11.24臺教授體字第1060038138號函、教育部體育署106.11.28臺教體署學(二)字第1060038682號函)	13,425		已執行完成。			
320	營造優質友善運動場館設施計畫第1期(教育部體育署107.3.2臺教體署設(一)字第1070007702號函、107.4.24臺教體署設(一)字第1070011836號函、107.4.27臺教體署設(一)字第1070010964號函、107.5.3臺教體署設(一)字第1070012089號函、107.7.3臺教體署設(一)字第1070021041號函、107.7.9臺教體署設(一)字第1070022480號函、107.7.19臺教體署設(一)字第1070023560號函、107.9.12臺教體署設(一)字第1070031511號函)	53,484		已執行完成。			
321	營造優質友善運動場館設施計畫第2期(教育部體育署107.11.30臺教體署設(一)字第1070041221號函、108.8.5臺教體署設(一)字第1080027221號函、108.9.18臺教體署設(一)字第1080033076號函、108.12.26臺教體署設(一)字第1080043688號函、108.12.26臺教體署設(一)字第1080043688B號函、109.3.9臺教體署設(一)字第1090005159號函)	51,995		已執行完成。			
322	營造優質友善運動場館設施計畫-籽公園籃球場風雨球場興建工程(教育部體育署108.10.30臺教體署設(一)字第1080038055號函)	20,000		已執行完成。			
323	營造優質友善運動場館設施計畫-雲林縣斗南田徑場整修工程(教育部體育署109.3.16臺教體署設(一)字第1090009429號函)	62,500		已執行完成。			
324	營造優質友善運動場館設施計畫-雲林縣立體育館整修工程(教育部體育署109.3.16臺教體署設(一)字第1090009430號函)	50,000		已執行完成。			
325	營造休閒運動環境計畫(教育部體育署107.6.11臺教體署設(三)字第1070020658號函、107年9月13日臺教體署設(一)字第1070033067號函)	28,000		已執行完成。			
326	學校社區共讀站 - 第1期(教育部國民及學前教育署106.11.23臺教國署國字第1060131778號函、107.2.23臺教國署國字第1070009802號函)	10,772		已執行完成。			
327	學校社區共讀站 - 第2期(教育部國民及學前教育署108.1.18臺教國署國字第1070164354號函)	9,633		已執行完成。			
328	108年度校園社區化改造 - 設置社區資訊站(教育部108.3.7臺教資(三)字第1080032749N號函)	1,489		已執行完成。			
329	109年度校園社區化改造 - 設置社區資訊站(教育部108.12.30臺教資(三)字第1080189288N號函)	940		已執行完成。			

項次	類別	提案單位	計畫名稱	經費	執行情形	備註	
330	城鄉建設	教育處	虎尾全民運動館新建工程(110.4.27臺教體署設(二)字第1100014731號)	150,000	111年11月21日決標·112年1月30日開工·預定進度75.37%·實際進度72.5%·落後2.87%·施工中。	虎尾鎮公所執行。	
331			麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫(教育部體育署111.1.28臺教體署學(三)字第1110001396號函)	61,000	111年11月18日決標·112年3月13日開工·預定進度70.55%·實際進度74.59%·4.04%·施工中。	麥寮鄉公所執行。	
332		計畫處	110年度銀髮健身俱樂部補助計畫(衛生福利部國民健康署110.8.10國健社字第1100260069號函)	2,246	已執行完成。		
333	食品安全建設	衛生局	106-107年度(第1期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26FDA風字第1061105914號函)	5,796	已執行完成。		
334			108年度(第2-1期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函)	3,644	已執行完成。		
335			109年度(第2-2期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署108.11.25FDA品字第1081106309號函)	5,100	已執行完成。		
336			110年度(第3-1期)強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署109.11.16FDA品字第1091106938號函通知簽約)	2,820	已執行完成。		
337			111年度(第3-2期)強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署110.12.29FDA品字第1109051053K號函)	15,800	已執行完成。		
338			112年度(第4-1期)強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署111.12.30FDA品字第1119065291K號函)	7,067	已執行完成。		
339	少子化友善育兒空間建設	社會處	社區公共托育家園(衛福部106.11.17衛授家字第1060501427J號函、106.12.28衛授家字第1060501703號函)	5,547	已執行完成。		
340			社區公共托育家園(衛福部108.4.12衛授家字第1080501268J號函)	27,103	1.斗六社區公共托育家園(斗六公設民營托嬰中心工程)：已執行完成。 2.北港社區公共托育家園委託經營管理：已執行完成。 3.虎尾社區公共托育家園(虎尾公設民營托嬰中心及虎尾托育資源中心工程)：已執行完成。 4.西螺社區公共托育家園(西螺公設民營托嬰中心工程)：已執行完成。		
341			托育資源中心(衛福部106.12.28衛授家字第1060501703號函)	556	已執行完成。		
342			托育資源中心【滾動修正計畫及第二期】(108.4.12衛授家字第1080501268J號函)	8,400	1.斗六托育資源中心：已執行完成。 2.斗南托育資源中心：已執行完成。 3.虎尾托育資源中心：已執行完成。		
343			社區公共托育計畫【滾動修正計畫及第二期】(衛福部108.11.8衛授家字第1080502626G號函)	9,240	已執行完成。		
344			社區公共托育計畫【滾動修正計畫及第二期】(第4次)(衛福部109.1.2衛授家字第1080909685E號函)	1,334	已執行完成。	古坑天主堂附設幼稚園修繕暨古坑區公設民營托嬰中心增設工程。	
345			區域型家庭(社會)福利服務中心(衛福部106.11.17衛授家字第1060501427J號函、107.2.23衛授家字第1070500153號函)	4,333	已執行完成。		
346			區域型家庭(社會)福利服務中心(衛福部108.4.12衛授家字第1080501268J號函、108.6.28衛授家字第1080501712H號函、108.11.27衛授家字第1080502626G號函)	21,845	已執行完成。		
347			雲林綜合社會福利館(衛福部106.12.28衛授家字第1060501703號函、108.6.28衛授家字第1080501712H號函)	129,700	已執行完成。		
348			雲林縣綜合社會福利館【第三期】(110.2.9衛授家字第1100002438號函)	5,600	已執行完成。	設施設備費。	
349			社區公共托育計畫【第三期】(衛福部110.2.9衛授家字第1100002438號函)	4,950	土庫公設民營托嬰中心工程及土庫鎮食物銀行建置工程(與「土庫鎮公所-土庫鎮食物銀行建置工程」併案)：已執行完成。	土庫公設民營托嬰中心工程。	
350			親子館(托育資源中心)【第三期】(110.2.9衛授家字第1100002438號函)	15,300	已執行完成。	斗六親子館、斗南親子館、虎尾親子館、麥寮親子館。	
351			麥寮鄉多功能社會福利大樓公設民營托嬰中心(110.2.9衛授家字第1100002438號函)	15,008	1.麥寮鄉公所執行。 2.110年10月7日決標·111年2月28日開工·預定進度91.56%·實際進度97.14%·超前5.58%·停工中。	麥寮鄉公所執行。	
352			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育(第4期)(衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)	26,950	1.麥寮鄉、斗六市、古坑鄉已設立公設民營托嬰中心；水林鄉已設立公共托育家園·共可收托105名幼兒。 2.土庫公設民營托嬰中心：113年3月5日進行驗收·113年4月1日工程複驗完成·目前辦理核銷報結。 3.麥寮社福大樓公設民營托嬰中心因本案為新建物·故電力及相關設備都與舊建物不同·故需要重新配電·目前須書圖俟台電審核後·再由台電發包廠商施工。		
353			教育處	106-109年「校園社區化改造計畫-友善育兒空間」新建幼兒園園舍工程(教育部國民及學前教育署107.7.4臺教授國字第1070078312E號函)	37,090	已執行完成。	虎尾國小執行。
354			觀光建設	城鄉處	觀光前瞻設計計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(交通部觀光局110.9.14觀技字第1104001465號)	62,000	已執行完成。
355	觀光前瞻設計計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)	62,000			112年12月4日決標·112年12月13日開工·預定進度12.2%·實際進度31.83%·超前19.63%·施工中。	石壁竹創森計畫(二期)-雲嶺遊杉嵐。	
共計		355案	經費總計		20,898,770		